МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2014 ж «17» 10 **«Реконструкция водопровода Д-600мм по ул.Бр. Жубановых города Актобе»**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р
В составе:

Төрага:
Председателя: **Заместителя Акима города Актобе – Калдыгулов Е.К.**
Төрага орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:

Заместителя председателя:
Руководитель ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководителя ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО «Акбулак» - главный инженер Боранкулов А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ИП «Кожагулов Н.Н.» - Н. Кожагулов**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **руководитель РГУ «Актюбинское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей » - Беркимбаева Н. А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Заместителя Руководителя ДЧС по Актюбинской области - Утегенов Е.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Казиев А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «ВЛАД» - Круглик Д.А.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Руководителя ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области- Иманкулов Ж. И.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Руководителя ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе» - Жолдыбаев К.А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

ТОО «АктобеСтройЭксперт» – Жанбауов Ж.
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1 *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/*

_____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____

_____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию: **«Реконструкция водопровода Д-600мм по ул.Бр. Жубановых г. Актобе»**
по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20__ ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«26» _05_ 2014 года**
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской обл.»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ВЛАД» - Круглик Д.А.**
(наименование организации)

Выполнившим **«Реконструкция водопровода Д-600мм по ул.Бр. Жубановых города Актобе»**
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4 *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ИП «Кожагулов Н.Н.» - Н. Кожагулов
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5 *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6 *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____
(жобаның нөмері, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға руксат берген органның атауы корсетеледі)

жүзеге асты. _____

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын 2012 жылғы 24 маусымда №03-8/184 бұйрығымен бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7 *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____*ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014г.**; окончание работ **октябрь 2014 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

8 *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9 *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	**м**	**4 322,0**			

Ағашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы көлемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе:	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир,

однокомнатных.				жалпы общая	м²	
		жалпы общая	түргын жилая			
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

10 Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11 Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

12 Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13 Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14 Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойлды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15 Қөгаландыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16 Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

17 ВСЕГО **390 780,7 тыс.**тг., в том числе СМР **373 559,4** тыс.тг., оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тыс. тг.

18 Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **390 780,7 тыс.**тг, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

19 Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

_____

(түргын үйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке **«Реконструкция водопровода Д-600мм по ул.Бр. Жубановых города Актобе»**
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Калдыгулов Е.К**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии: _____ **Ашимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Казиев А.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Утегенов Е.С.**

_____ **Боранкулов А**

_____ Н.Кожагулов

_____ **Жанбауов Ж.**

_____ **Круглик Д.А.**

«Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша
экология департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі
№ 04-05-5/3570-3-1-683
«31» 10 2014 ж.

«Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ
басшысы
А.Әлімбаевқа

Сіздің 27.10.2014 жылғы №04-3/1981 хатыңызға

Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті Сіздің, «Ақтөбе қаласы Ағ.Жұбановтар көшесі бойындағы Д-600 мм су құбырын қайта жаңарту», нысанын мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысу туралы хатыңызға төмендегіні мәлімдейді:

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 15.07.2011 ж. №461-IV өзгертулер мен толықтырулар (әрі қарай Заң) 78 бабының 9 тармағы 3 тармақшасына сәйкес, *тұрғын үй, азаматтық және коммуналдық мақсаттағы* нысандарды мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері кірмейді.

Сонымен қатар, осы Заңның 78 бабы 7 тармағының 3 тармақшасы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына *өндірістік мақсаттағы* нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде кіретіндігі анықталғандығын мәлімдейді.

Департамент басшысы **Ж.Иманқұлов**

Орынд.М.Сейтжапарова
Тел.55-75-97

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		03-3/119	21.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	93749211			83704653			10044558	93749211
в том числе за май		93749211		83704653			10044558	93749211

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 03-3/119 от 21.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за май месяц 2014 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1															
		Раздел 1 . Строительные работы															
6	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	900,00	573						515700	0	0	0	0	0	0
16	С130806-90 Изм	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	90,000	1200						108000	0	0	0	0	0	0
19	С130806-100 Из	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	101,0	1880						189880	0	0	0	0	0	0
24	С130804-254 Из	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	м	20,2	95						1919	0	0	0	0	0	0
26	С130804-258 Из	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	4,04	388						1568	0	0	0	0	0	0
28	С130804-236 Из	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	50,5	1190						60095	0	0	0	0	0	0
30	С130804-238 Из	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	40,4	1870						75548	0	0	0	0	0	0
32	С130804-242 Из	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	м	10,1	4620						46662	0	0	0	0	0	0
34	С130804-246 Из	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 437 мм	м	20,2	11700						236340	0	0	0	0	0	0
36	С130805-61	Трубы стеклопластиковые , без муфты PN10, d 600мм	м	2500	9170						22925000	0	0	0	0	0	0
37	Прайс	Муфта стеклопластиковая DN600/PN10	шт	330	6686,91						2206680	0	0	0	0	0	0
46	СПрайслист	Задвижка FAF-6000 д.100мм	шт	1	13490,47						13490	0	0	0	0	0	0
48	СПрайслист	Задвижка FAF-6000 д.150мм	шт	10	20803,25						208033	0	0	0	0	0	0
50	СПрайслист	Задвижка FAF-6000 д.200мм	шт	7	31936,55						223556	0	0	0	0	0	0

52	СПрайслист	Задвижка FAF-6000 д.300мм	шт	1	78308,81						78309	0	0	0	0	0	0
54	СПрайслист	Задвижка FAF-6000 д.500мм	шт	4	495714,56						1982858	0	0	0	0	0	0
56	СПрайслист	Задвижка FAF-6000 д.600мм	шт	4	700942,97						2803772	0	0	0	0	0	0
57	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	тн	1,7	126700						215390	0	0	0	0	0	0
69	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	44	4570						201080	0	0	0	0	0	0
70	С-цена 5.160.3	Втулка под фланец сварная SDR17 д.110мм	шт	2	1015,85						2032	0	0	0	0	0	0
71	С-цена 5.160.6	Втулка под фланец сварная SDR17 д.150мм	шт	16	1923,77						30780	0	0	0	0	0	0
72	С-цена 5.160.7	Втулка под фланец сварная SDR17 д.200мм	шт	18	3216,86						57903	0	0	0	0	0	0
73	С-цена 5.160.10	Втулка под фланец сварная SDR17 д.300мм	шт	2	9311,97						18624	0	0	0	0	0	0
74	СПрайслист	Втулка под фланец сварная SDR17 д.500мм	шт	5	90878,48						454392	0	0	0	0	0	0
76	С-цена 5.161.5	Отвод 45" сварной д.150мм	шт	13	4867,62						63279	0	0	0	0	0	0
77	С-цена 5.161.6	Отвод 45" сварной д.200мм	шт	11,000	9963,8						109602	0	0	0	0	0	0
78	С-цена 5.161.8	Отвод 45" сварной д.300мм	шт	2	17523,43						35047	0	0	0	0	0	0
79	СПрайслист	Отвод 45" сварной д.500мм	шт	5	33476,1						167381	0	0	0	0	0	0
80	СПрайслист	Отвод стеклопластиковый 45" DN600/PN10/SN1000	шт	4	37450,41						149802	0	0	0	0	0	0
81	СПрайслист	Отвод стеклопластиковый 90" DN600/PN10/SN1000	шт	4	51182,13						204729	0	0	0	0	0	0
82	С130810-162	Переход стальной 600х500мм	т	0,116	126700						14697	0	0	0	0	0	0
95	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3		10337,31	1622,36	425,42	160,69	9,21	0,78	0	0	0	0	0	0	0
96	0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3		15526,66	1883,7	554,65	209,59	10,43	1,02	0	0	0	0	0	0	0
99	С143018-24 Изм	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	19,69	24600						484374	0	0	0	0	0	0
100	С143018-32 Изм	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	1,75	2660						4655	0	0	0	0	0	0

106	Е0123-24-1	Установка люков	шт		322,09	240,64	40,73	15,53	1,51	0,08	0	0	0	0	0	0	0
107	СПрайслист	Стоимость композитного люка	шт	27	4021,08						108569	0	0	0	0	0	0
108	С-цена 5.160.6	Втулка под фланец сварная SDR17 д.150	шт	30	1923,77						57713	0	0	0	0	0	0
109	С-цена 5.160.7	Втулка под фланец сварная SDR17 д.200	шт	12	3216,86						38602	0	0	0	0	0	0
110	С-цена 5.160.10	Втулка под фланец сварная SDR17 д.300	шт	3	9311,97						27936	0	0	0	0	0	0
111	Прайслист	Втулка под фланец сварная SDR17 д.500	шт	8	90878,48						727028	0	0	0	0	0	0
113	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВС	шт	60	757						45420	0	0	0	0	0	0
115	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВС	шт	36	1140						41040	0	0	0	0	0	0
117	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВС	шт	6	1710						10260	0	0	0	0	0	0
119	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные дл	шт	24	3120						74880	0	0	0	0	0	0
120	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованн	шт	6	979						5874	0	0	0	0	0	0
121	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованн	шт	8	1290,00						10320	0	0	0	0	0	0
122	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованн	шт	6	2250						13500	0	0	0	0	0	0
123	С130810-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованн	шт	1	5690						5690	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									35058008	0	0	0	0	0	0
		в том числе оборудование															
		Накладные расходы по смете									0					0	
		ИТОГО :									35058008	0	0	0	0	0	0
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									2103480						
		ИТОГО :									37 161 489	0	0	0	0	0	0
		Временные здания и сооружения 1,2%									445938						
		ИТОГО :									37607427	0	0	0	0	0	0
		Зимнее удорожание 3,12%									1173352						
		выслуга лет 1 %									376074						
		доп.отпуска 0,4 %									150430						
		ИТОГО :									39307282	0	0	0	0	0	0
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,08774									82063386	0	0	0	0		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,08774									0						
		ИТОГО :									82063386						
		Налоги и сборы 2 %									1641268						
		ИТОГО :									83704653						
		НДС 12 %									10044558						
		Итого с ндс :									93 749 211						

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Тех.надзор:
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____Алгажанов Р.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

_____Круглик Д.А.

Расценки по смете и объемы работ проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		03-3/119	21.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	128497310			114729741			13767569	128497310
в том числе за июль		34748099		31025088			3723011	34748099

Заказчик
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 03-3/119 от 21.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2014 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1															
		Раздел 1 . Строительные работы															
1	E0101-17-1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5874,5	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	343247	107868	16155	326857	95049	117	352
2	C010333-A2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	11514,3	26,78	5,98			0,13		308353	68856	68856	0	0	1497	0
3	E0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	175	537,17	537,17			3,42		94005	106225	94005	0	0	599	0
4	E0101-164-2	Рытье приямков для стыков труб	м3	117	447,64	447,64			2,85		52374	59182	52374	0	0	333	0
5	E0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах персечения с существующими трубопроводами	м3	43	447,64	447,64			2,85		19249	21751	19249	0	0	123	0
6	E0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	629,00	982,43	176,73	175,40	65,72	1,17	0,32	617948	198251	111163	110327	41338	736	201
7	E0101-17-1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	5305,00	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	309971	97411	14589	295170	85835	106	318
8	C010333-A2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	10398,00	26,78	5,98			0,13		278458	62180	62180	0	0	1352	0

9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4099,0	7,45		7,45	2,42		0,01	30538	9622	0	30538	9920	0	41
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1366,0	192,26	192,26			1,39		262627	296769	262627	0	0	1899	0
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5465	29,49	23,31	6,18		0,15		161163	123567	127389	33774	0	820	0
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	568,00	4,32	0,55	3,73	1,29			2454	1014	312	2119	733	0	0
13	E0101-215-9	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	824	5926,66	1433,48	3187,86	712,99	8,48	2,6	4883568	1238084	1181188	2626797	587504	6988	2142
14	E0101-216-	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	824	337,12	116,44	220,69	51,54	0,75	0,18	277787	96891	95947	181849	42469	618	148
15	E0101-217-	Монтаж всасывающего коллектора	м	618,0	177,06	53,3	116,09	32,2	0,39	0,12	109423	36987	32939	71744	19900	241	74
17	E0101-217-1	Демонтаж всасывающего коллектора	м	618,000	106,74	33,9	72,84	21,71	0,27	0,09	65965	24057	20950	45015	13417	167	56
18	E0122-8-6	Монтаж отводящего коллектора из стальных труб д.200мм	м	0,10	175323,15	80730	75911,27	28677,26	432,4	140,06	17532	14223	8073	7591	2868	43	14
20	E0122-8-6	Демонтаж отводящего коллектора	км	0,1	105193,89	48438	45546,76	17206,36	259,44	84,04	10519	8534	4844	4555	1721	26	8
21	C2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш-ч	1118	338,1		338,1	75,04		0,44	377996	10067	0	377996	83895	0	492
22	C2006-1	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 5 м3/мин	маш-ч	881,68	542,46		542,46	209,65		1,22	478276	22181	0	478276	184844	0	1076
35	E0122-2-8	Прокладка стеклопластиковых труб Д.600мм PN10 SH 100000	км	1,3	242442,11	134550	91794,23	34675,09	796,95	169,36	315175	285990	174915	119332	45078	1036	220
45	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	448,88	266,51	20,37	7,76	1,61	0,03	449	288	267	20	8	2	0
47	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	639,13	364,84	42,54	15,52	2,22	0,08	1278	989	730	85	31	4	0
49	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1	1377,63	589,95	536,8	201,83	3,5	0,99	1378	1029	590	537	202	4	1
55	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	1	9156,5	3001,5	4738,62	1790,55	17,14	8,74	9157	6230	3002	4739	1791	17	9
92	E0122-11-1	Устройство стеклопластиковых коло.	км	0,0108	981155,68	292936,05	674956,77	166679,91	1718,1	675,72	10596	6453	3164	7290	1800	19	7

94 С-цена	Стоимость стеклопластикового колод	шт	4	178115,12						712460	0	0	0	0	0	0
96 0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	18,5	15526,66	1883,7	554,65	209,59	10,43	1,02	287243	50344	34848	10261	3877	193	19
	ИТОГО :									10039189	2955044	2390353	4734869	1222277	16938	5180
	в том числе оборудование															
	Накладные расходы по смете									2955044					1478	
	ИТОГО :									12994233	2955044	2390353	4734869	1222277	18415	5180
	Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									779654						
	ИТОГО :									13 773 887	2955044	2390353	4734869	1222277	18415	5180
	Временные здания и сооружения 1,2%									165287						
	ИТОГО :									13939174	2955044	2390353	4734869	1222277	18415	5180
	Зимнее удорожание 3,1185%									434693						
	Зимнее удорожание 3,12%									434902						
	выслуга лет 1 %									139392						
	доп.отпуска 0,4 %									55757						
	ИТОГО :									14569225	2955044	2390353	4734869	1222277	18415	5180
	Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,08774									30416753	3927253	3176780	6292642	1624406		
	Переход в текущие цены оборудования с к-2,08774									0						
	ИТОГО :									30416753						
	Налоги и сборы 2 %									608335						
	ИТОГО :									31025088						
	НДС 12 %									3723011						
	Итого с НДС :									34 748 099						

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

Алимбаев А.

Тех.надзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Алгажанов Р.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

Круглик Д.А.

Расценки по смете и объемы работ проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		03-3/119	21.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	161142771			143877474			17265297	161142771
в том числе за июль		32645461		29147733			3497728	32645461

Заказчик :
Руководитель отдела
"Отдела строительства города Актобе"

Алимбаев А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 03-3/119 от 21.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2014 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1															
		Раздел 1 . Строительные работы															
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4518	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	263987	82960	12425	251382	73101	90	271
2	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	8857	26,78	5,98			0,13		237190	52965	52965	0	0	1151	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	136	537,17	537,17			3,42		73055	82552	73055	0	0	465	0
4	Е0101-164-3	Рытье приямков для стыков труб	м3	90	447,64	447,64			2,85		40288	45525	40288	0	0	257	0
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	33	447,64	447,64			2,85		14772	16692	14772	0	0	94	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	900,00	409,43	176,73	175,40	65,72	1,17	0,32	368487	283667	159057	157860	59148	1053	288
7	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	4081,00	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	238453	74936	11223	227067	66031	82	245
8	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	7999,00	26,78	5,98			0,13		214213	47834	47834	0	0	1040	0

9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3153,0	7,45		7,45	2,42		0,01	23490	7401	0	23490	7630	0	32
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1051,0	192,26	192,26			1,39		202065	228334	202065	0	0	1461	0
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4204	29,49	23,31	6,18		0,15		123976	95055	97995	25981	0	631	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	437,00	4,32	0,55	3,73	1,29			1888	780	240	1630	564	0	0
35	Е0122-2-8	Прокладка стеклопластиковых труб Д.600мм PN10 SH 100000	км	1	242442,1	134550	91794	34675,09	796,95	169,36	242442	219993	134550	91794	34675	797	169
36	С130805-61	Трубы стеклопластиковые , без муфты PN10, d 600мм	м	600	9170						5502000	0	0	0	0	0	0
37	Прайс	Муфта стеклопластиковая DN600/PN10	шт	60	6686,91						401215	0	0	0	0	0	0
53	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1	5920,3	2251,13	2854,7	1078,99	12,77	5,27	5920	4329	2251	2855	1079	13	5
55	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	1	9156,5	3001,5	4738,6	1790,55	17,14	8,74	9157	6230	3002	4739	1791	17	9
75	СПрайслист	Патрубок стеклопластиковый DN600/PN10/SN1000 L-1м с фланцем и муфтой	шт	50	25962,71						1298136	0	0	0	0	0	0
83	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	3506	1102	165	3338	971	1	4
84	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,2	537,17	537,17			3,42		2256	2549	2256	0	0	14	0
85	С010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	118	78,9	17,62			0,37		9310	2079	2079	0	0	44	0
86	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	39	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	2279	716	107	2170	631	1	2
87	С010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	78	78,9	17,62			0,37		6154	1374	1374	0	0	29	0

88	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3	7,45		7,45	2,42		0,01	246	77	0	246	80	0	0
89	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	11	192,26	192,26			1,39		2115	2390	2115	0	0	15	0
90	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	44	29,49	23,31	6,18		0,15		1298	995	1026	272	0	7	0
91	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	20	4,32	0,55	3,73	1,29			86	36	11	75	26	0	0
92	E0122-11-18	Устройство стеклопластиковых колодцев	км	0,0027	981155,7	292936,05	674957	166679,91	1718,1	675,72	2649	1613	791	1822	450	5	2
94	С-цена	Стоимость стеклопластикового колодца д.2000мм h-2,7м	шт	1	178115,1						178115	0	0	0	0	0	0
95	E0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	8	10337,31	1622,36	425,42	160,69	9,21	0,78	82698	18544	12979	3403	1286	74	6
129	E0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	врезка	1	13023,99	2168,32	2685,5	1014,3	10,79	4,96	13024	4137	2168	2686	1014	11	5
130	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш-ч	20	338,1		338,1	75,04		0,44	6762	180	0	6762	1501	0	9
133	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	450	469,33	274,28	195,05	4,68	1,78	0,02	211199	166958	123426	87773	2106	801	9
134	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7875	27,1						213413	0	0	0	0	0	0
135	С010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7875	78,9	17,62			0,37		621338	138758	138758	0	0	2914	0
		ИТОГО :									10617180	1590761	1138976	895343	252083	11065	1056
		в том числе оборудование									1590761					795	
		Накладные расходы по смете									12207941	1590761	1138976	895343	252083	11860	1056
		ИТОГО :									732476						
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									12 940 417	1590761	1138976	895343	252083	11860	1056
		ИТОГО :									155285						
		Временные здания и сооружения 1,2%									13095702	1590761	1138976	895343	252083	11860	1056
		ИТОГО :									408586						
		Зимнее удорожание 3,12%									130957						
		выслуга лет 1 %									52383						
		доп.отпуска 0,4 %									13687628	1590761	1138976	895343	252083	11860	1056
		ИТОГО :									28576209	2114121	1513700	1189911	335018		
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,08774									0						
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,08774															

ИТОГО :	28576209
Налоги и сборы 2 %	571524
ИТОГО :	29147733
НДС 12 %	3497728
Итого с ндс :	32 645 461

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Тех.надзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____Алгажанов Р.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____Круглик Д.А.

Расценки по смете и объемы работ проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		03-3/119	21.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	181401002			161965180			19435822	181401002
в том числе за август		20258231		18087706			2170525	20258231

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 03-3/119 от 21.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за август месяц 2014 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1 Раздел 1 . Строительные работы															
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2778	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	162319	51010	7640	154568	44948	56	167
2	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	5445	26,78	5,98			0,13		145817	32561	32561	0	0	708	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	83	537,17	537,17			3,42		44585	50381	44585	0	0	284	0
4	Е0101-164-3	Рытье приямков для стыков труб	м3	55	447,64	447,64			2,85		24620	27821	24620	0	0	157	0
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах персечения с существующими	м3	20	447,64	447,64			2,85		8953	10117	8953	0	0	57	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	171,00	982,43	176,73	175,40	65,72	1,17	0,32	167996	53897	30221	29993	11238	200	55
7	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	2509,00	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	146601	46071	6900	139601	40596	50	151

8	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	4918,00	26,78	5,98			0,13		131704	29410	29410	0	0	639	0
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1939,0	7,45		7,45	2,42		0,01	14446	4552	0	14446	4692	0	19
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	646,0	192,26	192,26			1,39		124200	140346	124200	0	0	898	0
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2585	29,49	23,31	6,18		0,15		76232	58449	60256	15975	0	388	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	269,00	4,32	0,55	3,73	1,29			1162	480	148	1003	347	0	0
35	Е0122-2-8	Прокладка стеклопластиковых труб Д.600мм PN10 SH 100000	км	0,7	242442,11	134550	91794,23	34675,09	796,95	169,36	169709	153995	94185	64256	24273	558	119
36	С130805-61	Трубы стеклопластиковые , без муфты PN10, d 600мм	м	200	9170						1834000	0	0	0	0	0	0
37	Прайс	Муфта стеклопластиковая DN600/PN10	шт	70	6686,91						468084	0	0	0	0	0	0
83	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	273	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	15951	5013	751	15190	4417	5	16
84	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,9	537,17	537,17			3,42		11227	12686	11227	0	0	71	0
85	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	535	78,9	17,62			0,37		42212	9427	9427	0	0	198	0
86	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	179	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	10459	3287	492	9960	2896	4	11

87	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	351	78,9	17,62			0,37		27694	6185	6185	0	0	130	0
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	150	7,45		7,45	2,42		0,01	1118	352	0	1118	363	0	2
89	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50	192,26	192,26			1,39		9613	10863	9613	0	0	70	0
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	200	29,49	23,31	6,18		0,15		5898	4522	4662	1236	0	30	0
91	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грун	м3	94	4,32	0,55	3,73	1,29			406	168	52	351	121	0	0
92	Е0122-11-18	Устройство стеклопластиковых колодцев	км	0,02405	981155,68	292936,05	674956,77	166679,91	1718,1	675,72	23597	14370	7045	16233	4009	41	16
93	С-цена	Стоимость стеклопластикового колодца д.1500мм h-2,7м	шт	11	129156,2						1420718	0	0	0	0	0	0
94	С-цена	Стоимость стеклопластикового колодца д.2000мм h-2,7м	шт	6	178115,12						1068691	0	0	0	0	0	0
133	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	280	469,33	274,28	195,05	4,68	1,78	0,02	131412	103885	76798	54614	1310	498	6
134	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3692	27,1						100053	0	0	0	0	0	0
135	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3692	78,9	17,62			0,37		291299	65053	65053	0	0	1366	0
		ИТОГО :									6680774	894897	654983	518542	139210	6408	560
		в том числе оборудование															
		Накладные расходы по смете									894897					447	
		ИТОГО :									7575671	894897	654983	518542	139210	6855	560
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									454540						
		ИТОГО :									8 030 211	894897	654983	518542	139210	6855	560
		Временные здания и сооружения 1,2%									96363						
		ИТОГО :									8126574	894897	654983	518542	139210	6855	560
		Зимнее удорожание 3,12%									253549						
		выслуга лет 1 %									81266						
		доп.отпуска 0,4 %									32506						
		ИТОГО :									8493895	894897	654983	518542	139210	6855	560

Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,08774	17733045	1189319	870472	689143	185011
Переход в текущие цены оборудования с к-2,08774	0				
ИТОГО :	17733045				
Налоги и сборы 2 %	354661				
ИТОГО :	18087706				
НДС 12 %	2170525				
Итого с НДС :	20 258 231				

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Тех.надзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____Алгажанов Р.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

_____Круглик Д.А.

Расценки по смете и объёмы работ проверены

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		03-3/119	21.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
			Из гр. 1					
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР	НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	274484734			245075655			29409079	274484734
в том числе за сентябрь		93083732		83110475			9973257	93083732

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

Алимбаев А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 03-3/119 от 21.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1															
		Раздел 1 . Строительные работы															
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4230	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	247159	77672	11633	235357	68441	85	254
2	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	9500	26,78	5,98			0,13		254410	56810	56810	0	0	1235	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	142	537,17	537,17			3,42		76278	86194	76278	0	0	486	0
4	Е0101-164-3	Рытье приямков для стыков труб	м3	102	447,64	447,64			2,85		45659	51595	45659	0	0	291	0
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах персечения с существующими трубопроводами	м3	32	447,64	447,64			2,85		14324	16187	14324	0	0	91	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	300,00	409,43	176,73	175,40	65,72	1,17	0,32	122829	94556	53019	52620	19716	351	96
	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	300,00	573						171900	0	0	0	0	0	0
7	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	4300,00	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	251249	78957	11825	239252	69574	86	258
8	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	8200,00	26,78	5,98			0,13		219596	49036	49036	0	0	1066	0

9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3200,0	7,45		7,45	2,42		0,01	23840	7512	0	23840	7744	0	32
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1100,0	192,26	192,26			1,39		211486	238979	211486	0	0	1529	0
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4100	29,49	23,31	6,18		0,15		120909	92704	95571	25338	0	615	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	490,00	4,32	0,55	3,73	1,29			2117	875	270	1828	632	0	0
23	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,02	54747,66	34155	20558,66	5403,48	198,95	20,82	1095	1029	683	411	108	4	0
35	Е0122-2-8	Прокладка стеклопластиковых труб Д.600мм PN10 SH 100000	км	0,8	242442,11	134550	91794,23	34675,09	796,95	169,36	193954	175994	107640	73435	27740	638	135
36	С130805-61	Трубы стеклопластиковые , без муфты PN10, d 600мм	м	1056,58	9170						9688839	0	0	0	0	0	0
37	Прайс	Муфта стеклопластиковая DN600/PN10	шт	261	6686,91						1745284	0	0	0	0	0	0
47	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	6	639,13	364,84	42,54	15,52	2,22	0,08	3835	2967	2189	255	93	13	0
49	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	4	1377,63	589,95	536,8	201,83	3,5	0,99	5511	4117	2360	2147	807	14	4
58	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,000	178,55	144,9	24,65		0,69		357	377	290	49	0	1	0
59	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	492						984	0	0	0	0	0	0
60	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	20	263,54	207	38,54	2,59	1,04	0,01000	5271	5449	4140	771	52	21	0
61	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	20	757						15140	0	0	0	0	0	0
62	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	16	445,18	346,73	65,83	2,59	1,64	0,01	7123	7266	5548	1053	41	26	0
63	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	16	1140						18240	0	0	0	0	0	0
64	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	2	802,82	602,89	117,8	5,17	2,82	0,02	1606	1581	1206	236	10	6	0
65	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	2	1710						3420	0	0	0	0	0	0
66	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	8	1110,64	799,54	153,6	7,76	3,8	0,03	8885	8396	6396	1229	62	30	0

67	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	8	3120						24960	0	0	0	0	0	0
68	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	44	1191,9	830,59	161,06	10,35	3,96	0,05	52444	48102	36546	7087	455	174	2
83	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	210	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	12270	3856	578	11684	3398	4	13
84	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15	537,17	537,17			3,42		8058	9105	8058	0	0	51	0
85	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	420	78,9	17,62			0,37		33138	7400	7400	0	0	155	0
86	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	130	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	7596	2387	358	7233	2103	3	8
87	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	300	78,9	17,62			0,37		23670	5286	5286	0	0	111	0
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	130	7,45		7,45	2,42		0,01	969	305	0	969	315	0	1
89	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	40	192,26	192,26			1,39		7690	8690	7690	0	0	56	0
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	150	29,49	23,31	6,18		0,15		4424	3392	3497	927	0	23	0
91	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	95	4,32	0,55	3,73	1,29			410	170	52	354	123	0	0
92	Е0122-11-18	Устройство стеклопластиковых колодцев	км	0,02405	981155,68	292936,05	674956,77	166679,91	1718,1	675,72	23597	14370	7045	16233	4009	41	16
97	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	20,19	3211,92	934,87	2134,53	687,67	5,67	2,73	64849	45863	18875	43096	13884	114	55
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	43,29	106						4589	0	0	0	0	0	0

101	E0108-6-9	Кладка гороловины колодца из керамического кирпича	м3	0,375	7531,1	1053,11	341,09	126,79	6,84	0,62	2824	522	395	128	48	3	0
102	C12021-267	Стоимость металлических стремянок	т	0,2	133700						26740	0	0	0	0	0	0
103	E0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	3	8394,31	887,51	110,37	41,69	5,64	0,2	25183	2927	2663	331	125	17	1
104	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	6,75	1214,96	548,55			3,44		8201	4554	3703	0	0	23	0
105	E0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	3	7339,66	652,05			4,21		22019	2406	1956	0	0	13	0
106	E0123-24-1	Установка люков	шт	13	322,09	240,64	40,73	15,53	1,51	0,08	4187	4329	3128	529	202	20	1
112	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	60	263,54	207	38,54	2,59	1,04	0,01	15812	16348	12420	2312	155	62	1
114	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	36	445,18	346,73	65,83	2,59	1,64	0,01	16026	16348	12482	2370	93	59	0
116	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	6	802,82	602,89	117,8	5,17	2,82	0,02	4817	4743	3617	707	31	17	0
124	C130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,408	126700						51694	0	0	0	0	0	0
133	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10080	469,33	274,28	195,05	4,68	1,78	0,02	4730846	3739849	2764742	1966104	47174	17942	202
134	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10000	27,1						271000	0	0	0	0	0	0
135	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10000	78,9	17,62			0,37		789000	176200	176200	0	0	3700	0
136	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2520	755,49	24,59	78,35	14,68	0,17	0,05	1903835	131617	61967	197442	36994	428	126
137	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	16800	218,64	6,91	39,43	10,11	0,05	0,03	3673152	380295	116088	662424	169848	840	504
138	E0127-26-3 К-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 25см	м2	218400	15,82	0,12	1,57	0,46			3455088	168474	26208	342888	100464	0	0
143	E0122-35-12 К=	Демонтаж существующих задвижек д.600мм (без возврата)	шт	4	5493,9	1800,9	2843,17	1074,33	10,28	5,24	21976	14951	7204	11373	4297	41	21
144	E0122-41-1	Демонтаж существующих водопроводных колодцев (без возврата)	м3	42	2463,17	990,5	1297,11	371,52	6,11	1,42	103453	74366	41601	54479	15604	257	60
145	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	77,62	27,1						2104	0	0	0	0	0	0

146	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	77,62	78,9	6124	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :				28864042	5945107	4086121	3986492	594344	30742	1791
		в том числе оборудование										
		Накладные расходы по смете				5945107					2973	
		ИТОГО :				34809149	5945107	4086121	3986492	594344	33715	1791
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %				2088549						
		ИТОГО :				36 897 698	5945107	4086121	3986492	594344	33715	1791
		Временные здания и сооружения 1,2%				442772						
		ИТОГО :				37340470	5945107	4086121	3986492	594344	33715	1791
		Зимнее удорожание 3,12%				1165023						
		выслуга лет 1 %				373405						
		доп.отпуска 0,4 %				149362						
		ИТОГО :				39028259	5945107	4086121	3986492	594344	33715	1791
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,08774				81480858	7901047	5430454	5298047	789883		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,08774				0						
		ИТОГО :				81480858						
		Налоги и сборы 2 %				1629617						
		ИТОГО :				83110475						
		НДС 12 %				9973257						
		Итого с ндс :				93 083 732						

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.

Тех.надзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____ Алгажанов Р.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД".

_____ Круглик Д.А.

Расценки по смете и объемы работ проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		03-3/119	21.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	373559345			333535129			40024216	373559345
в том числе за октябрь		99074611		88459474			10615137	99074611

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 03-3/119 от 21.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на реконструкцию водопровода Д-600мм по ул.Бр.Жубановых в г.Актобе

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1															
		Раздел 1 . Строительные работы															
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2121,5	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	123959	38955	5834	118040	34326	42	127
2	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	2946,82	26,78	5,98			0,13		78916	17622	17622	0	0	383	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	50	537,17	537,17			3,42		26859	30350	26859	0	0	171	0
4	Е0101-164-3	Рытье приямков для стыков труб	м3	26	447,64	447,64			2,85		11639	13152	11639	0	0	74	0
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах персечения с существующими трубопроводами	м3	15	447,64	447,64			2,85		6715	7587	6715	0	0	43	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной подсыпки и засыпки под трубопроводы д.+300мм	м3	93,00	982,43	176,73	175,40	65,72	1,17	0,32	91366	29312	16436	16312	6112	109	30
7	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	1436,00	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	83905	26368	3949	79899	23234	29	86
8	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	тн	3041,76	26,78	5,98			0,13		81458	18190	18190	0	0	395	0
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1232,0	7,45		7,45	2,42		0,01	9178	2892	0	9178	2981	0	12

10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	378,0	192,26	192,26			1,39		72674	82122	72674	0	0	525	0
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1810	29,49	23,31	6,18		0,15		53377	40925	42191	11186	0	272	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы	м3	127,00	4,32	0,55	3,73	1,29			549	227	70	474	164	0	0
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,004	67697,24	38036,25	29549,61	7835,47	223,1	30,34	271	239	152	118	31	1	0
27	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	89942,55	48127,5	41553,67	11054,83	284,05	42,9	4497	3847	2406	2078	553	14	2
29	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,04	160582,12	55631,25	104413,24	22520,25	328,9	96,68	6423	4064	2225	4177	901	13	4
31	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,01	179004,55	58995	118991,92	26652,23	351,9	113,53	1790	1113	590	1190	267	4	1
33	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,02	313227,93	112743,13	198508,58	44656,24	661,25	188,39	6265	4092	2255	3970	893	13	4
35	Е0122-2-8	Прокладка стеклопластиковых труб Д.600мм PN10 SH 100000	км	0,52	242442,11	134550	91794,23	34675,09	796,95	169,36	126070	114396	69966	47733	18031	414	88
38	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02	9302,01	9237,38			59,23		186	240	185	0	0	1	0
39	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,004	9492,63	9237,38			59,23		38	48	37	0	0	0	0
40	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,05	11660,63	11074,5			71,07		583	720	554	0	0	4	0
41	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,04	12096,38	11074,5			71,07		484	576	443	0	0	3	0
42	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	15225,01	12911,63			82,91		152	168	129	0	0	1	0
43	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,02	26717,01	20311,88			130,3		534	528	406	0	0	3	0
44	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	км	4,32	29542,01	20311,88			130,3		127621	114072	87747	0	0	563	0
47	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	639,13	364,84	42,54	15,52	2,22	0,08	1278	989	730	85	31	4	0
49	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	1377,63	589,95	536,8	201,83	3,5	0,99	2755	2059	1180	1074	404	7	2
51	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1	3061,43	1037,59	1678,46	633,94	6,08	3,09	3061	2173	1038	1678	634	6	3
53	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	3	5920,3	2251,13	2854,68	1078,99	12,77	5,27	17761	12987	6753	8564	3237	38	16
55	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2	9156,5	3001,5	4738,62	1790,55	17,14	8,74	18313	12459	6003	9477	3581	34	17
83	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	64	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	3740	1175	176	3561	1036	1	4

84	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,9	537,17	537,17			3,42		3169	3581	3169	0	0	20	0
85	С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	116,72	78,9	17,62			0,37		9209	2057	2057	0	0	43	0
86	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	50	58,43	2,75	55,64	16,18	0,02	0,06	2922	918	138	2782	809	1	3
87	С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	51,08	78,9	17,62			0,37		4030	900	900	0	0	19	0
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	20	7,45		7,45	2,42		0,01	149	47	0	149	48	0	0
89	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	10	192,26	192,26			1,39		1923	2173	1923	0	0	14	0
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	50	29,49	23,31	6,18		0,15		1475	1131	1166	309	0	8	0
101	Е0108-6-9	Кладка гороловины колодца из керамического кирпича	м3	0,375	7531,1	1053,11	341,09	126,79	6,84	0,62	2824	522	395	128	48	3	0
102	С12021-267	Стоимость металлических	т	0,227	133700						30350	0	0	0	0	0	0
103	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	3	8394,31	887,51	110,37	41,69	5,64	0,2	25183	2927	2663	331	125	17	1
104	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	6,75	1214,96	548,55			3,44		8201	4554	3703	0	0	23	0
105	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	3,75	7339,66	652,05			4,21		27524	3008	2445	0	0	16	0
106	Е0123-24-1	Установка люков	шт	14	322,09	240,64	40,73	15,53	1,51	0,08	4509	4662	3369	570	217	21	1
118	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	24	1110,64	799,54	153,6	7,76	3,8	0,03	26655	25188	19189	3686	186	91	1
125	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	7	1037,17	455,4	207,29	77,63	2,31	0,38	7260	4851	3188	1451	543	16	3
126	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	10	1690,35	646,88	365,85	137,14	3,23	0,68	16904	10192	6469	3659	1371	32	7

127	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	6	2351,95	840,94	453,51	170,78	4,19	0,84	14112	7891	5046	2721	1025	25	5
128	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1	3764,74	1304,1	618,26	232,87	6,43	1,14	3765	1998	1304	618	233	6	1
131	Е0122-17-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	км	0,025	171595,22	34931,25	27458,42	10373,29	192,05	50,66	4290	1472	873	686	259	5	1
132	Е0106-1-13	Устройство горизонтальных упоров для труб	м3	2,4	8394,31	887,51	110,37	41,69	5,64	0,2	20146	2342	2130	265	100	14	0
133	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1790	469,33	274,28	195,05	4,68	1,78	0,02	840101	664120	490961	349140	8377	3186	36
134	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1113	27,1						30162	0	0	0	0	0	0
135	С010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1113	78,9	17,62			0,37		87816	19611	19611	0	0	412	0
136	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	630	755,49	24,59	78,35	14,68	0,17	0,05	475959	32904	15492	49361	9248	107	32
137	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	4200	218,64	6,91	39,43	10,11	0,05	0,03	918288	95074	29022	165606	42462	210	126
138	Е0127-26-3 К	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины	м2	54600	15,82	0,12	1,57	0,46			863772	42118	6552	85722	25116	0	0
139	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	21000	408,85	6,83	17,65	5,82	0,04	0,02	8585850	353315	143430	370650	122220	840	420
140	Е0127-54-10 I	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 8см (нижнего слоя)	м2	168000	47,56	0,01					7990080	2234	1680	0	0	0	0

141	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	21000	532,93	6,83	17,65	5,82	0,04	0,02	11191530	353315	143430	370650	122220	840	420
142	Е0127-54-1 К	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см (верхнего слоя)	м2	42000	63,3	0,01					2658600	559	420	0	0	0	0
		ИТОГО :									34819174	2227311	1315875	1727278	431024	9137	1454
		в том числе оборудование															
		Накладные расходы по смете									2227311					1114	
		ИТОГО :									37046485	2227311	1315875	1727278	431024	10251	1454
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									2222789						
		ИТОГО :									39 269 274	2227311	1315875	1727278	431024	10251	1454
		Временные здания и сооружения 1,2%									471231						
		ИТОГО :									39740505	2227311	1315875	1727278	431024	10251	1454
		Зимнее удорожание									1243250						
		выслуга лет 1 %									397405						
		доп.отпуска 0,4 %									158962						
		ИТОГО :									41540122	2227311	1315875	1727278	431024	10251	1454
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,08774									86724975	2960096	1748798	2295553	572831		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,08774									0						
		ИТОГО :									86724975						
		Налоги и сборы 2 %									1734499						
		ИТОГО :									88459474						
		НДС 12 %									10615137						
		Итого с ндс :									99 074 611						

Заказчик :
Руководитель отдела
ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.

Тех.надзор:
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____Алгажанов Р.

Подрядчик :
Дирсктор
ТОО "ВЛАД" :

_____Круглик Д.А.

Расценки по смете и объёмы работ проверил