Счет-фактура № 00000000044 от 30.09.10 (1)

Поставщик: ТОО Восток-Асфальт БИН 030940002559 (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600223860, Адрес: РК ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Шоссейная 26/3, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0000740 от 05.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ128560000000093964 в Ф-л АО "БанкЦентрКредит", г.Усть-Каменогорск ул.Карла Либкнихта 17, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 10 августа 2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, ул. Гоголя, 86

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО ФИРМА "АВТОДОРСЕРВИС" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700119977, РК, г.Алматы, ул. Гоголя, 86 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06826AKZTD2007338 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапчагай (выход на КНР), через г.г. павлодар, Семей" км 828-870	тенге	1	2 512 505,36	2 512 505,36	12%	301 500,64	2 814 006,00		
Всего по счету:					**2 512 505,36**		**301 500,64**	**2 814 006,00**		

Директор: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джакупбаева А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Джакупбаева А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
Субподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Договор №б/н от 10.08.2010г.

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей" км 828-870

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 год

Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных объемов работ, тенге				
	с начала года по отчетный период включительно	в том числе СМР в ценах 2010г.	из них экономия от совершен. проектных решений	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат не входящие в СМР
Всего по стройке	2 814 006	2 410 920			403 086
За месяц сентябрь 2010 год	2814006	2410920			403 086
В том числе НДС	301501				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор **В.Н. Процентов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор **А.А.Джакупбаев**

Генподрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
Субподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Форма 2В

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей" км 828-870

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги								
1	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	29921,53	12,61	12,61	377388	377388	127003	--	--
		м3		--	4,38	--	130931	97	0,01	428
2	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	28816,21	12,51	12,51	360424	360424	119660	--	--
		м3		--	4,28	--	123360	97	0,01	403
3	E0101-130-8 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т,	144081,05	1,27	1,27	183127	183127	53458	--	--
		м3		--	0,38	--	55111	97	--	180
4	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14408,1	14,12	12,00	203406	172861	61005	0,01	176
		м3		1,62	2,75	23341	39550	97	0,01	176
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1124345	1093800	361126		176
			Тенге			23341	348952			1187
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89128				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1574598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги)	Тенге			0				
		Всего по главе 8	Тенге			0				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**			**1574598**				
		в том числе СМР	**Тенге**			**1574598**				
		Дополнительные затраты на строительство								
	0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге			38 760				
	0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге			4 724				
	0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15 746				
	0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 298				
	0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге			12874				
	0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге			196				
	0,04991699070	Всего по главе	Тенге			78 598				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**			**1 653 196**				
		в том числе СМР	**Тенге**			**1 618 082**				
	1,48998600000	Итого в текущих ценах с К-1,489986	Тенге			2463240				
		в том числе СМР в текущих ценах				2410920				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			49265				
		Итого	Тенге			2512505				
		НДС 12%	Тенге			301501				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**2814006**				

Генподрядчик:
Ген. Директор ТОО Фирма "Автодорсервис"

_____ **Процентов В.Н.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт"

_____ **Джакупбаев А.А.**