АКТ

приемочной комиссии о приемке проведенного капитального ремонта оконных блоков Жумабаева, 41

От "28" мая 2012г. г. Петропавловск
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, в составе заказчика:

Мартыненко И. Л. — руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представитель подрядчика:
Баев А. А. — директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представитель технадзора:
Дедов Б. К. — директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком):
ИП Мартыненко Ирина Львовна
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:
Капитальный ремонт оконных блоков Жумабаева, 41
(наименование объекта)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»
(наименование организации)

Выполнившим: капитальный ремонт
(виды работ)

3. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2012 г; окончание работ май 2012 г.
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства 1 мес.

4. Приемочной комиссии представлена следующая документация: акт выполненных работ на сумму 1 476 522 тг.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Решение Приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: Капитальный ремонт оконных блоков Жумабаева, 41

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Мартыненко И.И. _____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Баев А.А. _____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Дедов Б.К. _____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ИП Мартыненко Ирина Львовна

Подрядчик: ТОО "СантехЭлектроМонтаж"

Наименование строительства: Капитальный ремонт окнных блоков

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Огранизация	
		Номер	Дата	Наименование	Код	аименовани	Код
		5	25.04.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие полнительн расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 318 323	1 318 323	587 083	587 083					158199
С НДС 12%	1 476 522	1 476 522							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

КАЗАКСТАН СОЛТ. КАЗ. ОБЛ. ПЕТРОПАВЛ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СанТехЭлектро-Монтаж
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАЗАКСТАН СЕВ. КАЗ. ОБЛ. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

ЗАКАЗЧИК: ИП Мартыненко Ирина Львовна **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СантехЭлектроМонтаж»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт оконных блоков

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	35,7	270,9	23,78	9671	849	9143	1,65	59		
				247,12	8,98	8822	321	100	0,04	2		
2	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,85	460,21	24,15	851	45	443	1,28	2		
				213,7	7,99	395	15	108	0,04	-		
3	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	33,84	371,23	23,59	12562	798	6026	0,94	32		
				156,91	7,99	5310	270	108	0,04	1		

	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
4	СС12061-187-	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	35,7	9729,17	-	347331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0110-22-3	м2 -Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	35,7	166,55	4,8	5946	171	2933	0,46	17
				74,27	1,8	2651	64	108	0,01	-
6	С12069-10пр-им	м2 -Стоимость пластиковых подоконных досок	21,6	1510	-	32616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0126-33-5	м -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,615	10658,54	211,86	6555	130	1089	10,89	7
				1888,88	78,75	1162	48	90	0,39	-
8	Е0134-56-7	м3 -Устройство каркасов акустических конструкций откосов металлических	24,77	1767,8	13,2	43788	327	8118	2,04	50
				326,03	5,04	8076	125	99	0,02	1
9	Е0134-57-3	м2 -Заполнение каркасов откосов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	24,77	211,35	1,46	5235	36	1638	0,42	10
				66,24	0,56	1641	14	99	-	-
10	Е0134-60-13-	м2 -Облицовка каркасов откосов неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	24,77	1247,83	1,5	30909	37	3999	0,97	24
				162,5	0,56	4025	14	99	-	-
11	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	14,08	668,68	7,65	9415	108	2202	0,93	13
				162,6	2,9	2289	41	94,5	0,01	-
12	Е0115-180-9-	м2 -Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям,	14,08	390,8	2,63	5502	37	1156	0,49	7
				85,91	0,99	1210	14	94,5	-	-

подготовленным под окраску

	м2							
13 Е0158-25-1 -Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	21,4	249,7	0,77	5344	16	1378	0,41	9
		60,01	0,11	1284	2	107,1	-	-
	м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			515726	2555			230
	Тенге			36865	928			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515726	-	-		-
Материалы -	Тенге			88548	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	37793	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			379947	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			7811	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			38125	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5719	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33231	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587083	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
Сметная заработная плата -	Тенге			-	43512	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			587083	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
Сметная заработная плата -	Тенге			-	43512	-		-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			8454				
Итого	Тенге			595537				
Зимние удорожания 2,54%	Тенге			15127				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5955				
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			2382				
Итого в ценах 2001г	Тенге			619001				
Итого в текущих ценах к= 1618/775=2,088	Тенге			1292474				
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			25849				
Итого	Тенге			1318323				
НДС 12%	Тенге			158199				
ВСЕГО	Тенге			1476522				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР