ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт моста через приток реки "Сары-Кобда" на 74 км автомобильной дороги "Актобе-Болгпрка-Шубаркудук"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт моста через приток реки "Сары-Кобда" на 74 км автомобильной дороги "Актобе-Болгпрка-Шубаркудук"
Договор №27-13/ОГЗ от 12.06.2013г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-6								
		Сопряжение моста с насыпью								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (отсыпка песком)	784	4,85	4,85	3802	3802	1277	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1317	97	0,0055	4
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	784	21,55	4,52	16895	3544	12951	0,108	85
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13352	–	97	–	–
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	784	14,12	12	11070	9408	3323	0,0122	10
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1270	2156	97	0,0122	10
4	30-8-92	Песок природный	577,09	980		565548				
		м3								
5	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под лежни и переходные плиты	16,32	2093,62	38,67	34168	631	5776	1,99	32
		м3		310,5	14,24	5067	232	109	0,0695	1
6	Е30-35-4	Монтаж сборных ж/б лежней Л-2	4,6	2829,63	557,08	13016	2563	5130	5,18	24
		м3		879,75	143,26	4047	659	109	0,53	2

7 30-23-125	Блок лежня Л-2 (ТП 3.503-41)	4	46916		187664				
	шт								
8 Е30-7-1	Бетонирование монолитного стыка лежней, бетон В25	0,48	2384,13	557,08	1144	267	302	2,55	1
	м3		434,25	143,26	208	69	109	0,434	–
9 Е30-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	13,6	6276,04	669,01	85354	9099	16936	5,74	78
	м3		967,5	174,97	13158	2380	109	0,65	9
10 30-23-111	Плита переходная П 400.98.25 (ТП 3.503.1-96)	16	36722		587552				
	шт								
11 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (объединение переходных плит бетоном В30)	2	9622,77	532,08	19246	1064	1235	2,55	5
	м3		434,25	131,85	869	264	109	0,434	1
12 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,2544	8299,96	–	2112	–	2233	48,4	12
	т		8055	–	2049	–	109	–	–
13 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2544	61200		15569				
	т								
14 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (омоноличивание швов переходных плит бетоном В30)	0,28	9622,77	532,08	2694	149	173	2,55	1
	м3		434,25	131,85	122	37	109	0,434	–
15 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,6	2093,62	38,67	1256	23	213	1,99	1
	м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
16 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (устройство бетонной подготовки под тротуары)	0,05	8429,37	532,08	421	27	32	2,55	–
	м3		434,25	131,85	22	7	109	0,434	–

17	Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	0,88	3538,88	555,52	3114	489	1472	7,83	7
		м3		1361,25	173,21	1198	152	109	0,7325	1
18	30-23-119	Плита переходная ПТ 200.75.15 (ТП 3.503.1-96)	4	8791		35164				
		шт								
19	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил (барьерное ограждение)	9,24	190098,09	124,87	1756506	1154	108547	61	564
		т		10732,5	45	99168	416	109	0,22	2
20	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки над переходными плитами	4,56	297,12	33,87	1355	154	1370	1,94	9
		м3		263,25	12,47	1200	57	109	0,0609	–
21	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,100;	5,016	988		4956				
		м3								
22	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60,63	410,25	15,35	24873	931	887	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	360	307	133	0,01766	1
23	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1818,9	48,39	–	88017	–	24	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	18	–	133	–	–
24	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	64	514,57	15,35	32932	982	936	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	380	324	133	0,01766	1
25	Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-8 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	384	61,21	–	23505	–	5	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–
26	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	116	324,77	13,7	37673	1589	13639	0,605	70
		м2		102,83	5,04	11928	585	109	0,0246	3
		Всего прямые затраты				**3555606**				

Накладные расходы, тенге	176461
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	223924

Всего по смете		**3955991**
ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	3955991
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6% к=0,8	Тенге	145581
ИТОГО	Тенге	4101571
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 5,94%	Тенге	243633
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге	41016
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	Тенге	16406
ИТОГО в ценах 2001года	Тенге	4402626
ИТОГО в ценах 2012года К=2,088:	Тенге	9192683
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	183854
ИТОГО	Тенге	9376537
НДС12%	Тенге	1125184
ВСЕГО	Тенге	10501723
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УДЕРЖАНИЕ 5 %	Тенге	525086
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	9976637

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" Сертаев Н.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.