Форма 2В

рядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
рядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семипалатинск" Участки км 828-868, км868-870

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за период с 21.10.2011 г. по 05.11.11 г.

лен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 3-1-1 Административное здание Общестроительные работы								
	Отделочные работы								
Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	819,93	333,31 74,78	2,63 0,99	273291 61318	2152 810	58711 94,5	0,45 --	368 4
Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	316	354,71 93,41	2,91 1,10	112088 29519	920 348	28224 94,5	0,56 0,01	178 2
Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	41,3	333,31 74,78	2,63 0,99	13766 3089	108 41	2957 94,5	0,45 --	19 --
	Наружная отделка								
Е0115-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких м2	372,16	443,68 214,76	2,74 0,68	165121 79926	1018 251	75767 94,5	1,16 0,03	432 12
Е0115-52-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами м2	20	766,34 470,93	3,43 0,90	15327 9419	69 18	8917 94,5	2,30 0,04	46 1
Е0115-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм м	41,3	204,94 109,71	1,21 0,45	8464 4531	50 19	4299 94,5	0,61 --	25 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**588057**	**4318**			**1068**
		Тенге			**187801**	**1486**			**19**
	Накладные расходы -	Тенге			178876				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46016				

	ИТОГО	**Тенге**			**812949**				

Смета 3-1-3 Административное здание Освещение

E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	52	244,37	65,36	12707	3399	10451	0,95	49
	шт		151,65	34,45	7886	1792	108	0,16	8
C151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	42	2480,00	--	104160	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	10	1180,00	--	11800	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
	шт		86,85	35,93	87	36	108	0,16	--
C151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	108	99,00	--	10692	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	108	14,00	--	1512	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,40	--	142	--	127	0,19	1
	шт		29,48	--	118	--	108	--	--
C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С-1-14-6/220)	4	156,00	--	624	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	45,74	--	549	--	402	0,20	2
	шт		31,05	--	373	--	108	--	--
C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220(С2-08-6-/220)шт	12	182,00	--	2184	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	28	34,70	--	972	--	891	0,19	5
	шт		29,48	--	825	--	108	--	--
C151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	28	46,00	--	1288	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**147709**	**3456**			**58**
		Тенге			**9289**	**1827**			**8**

	Накладные расходы -	Тенге			**12005**					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9583**					
	ИТОГО	Тенге			**169297**					

Смета 3-2-1 Пристройка к административному зданию
Общестроительные работы

	Отделочные работы								
Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	61,14	32,87	--	2010	--	2010	0,23	14
м2			32,87	--	2010	--	100	--	--
Е0161-25-1 прим	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов(очистка плит покрытия)	60,94	64,73	37,26	3945	2271	2351	0,16	10
м2			26,42	14,40	1610	878	94,5	0,08	5
Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	146,34	352,32	5,08	51559	744	21746	0,85	125
м2			156,03	1,21	22834	177	94,5	0,06	9
Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка)	146,34	97,25	3,78	14232	553	6354	0,30	43
м2			45,36	0,59	6638	86	94,5	--	--
Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	146,34	333,31	2,63	48777	384	10479	0,45	66
м2			74,78	0,99	10944	145	94,5	--	1
Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка)	31,46	112,19	4,00	3530	126	1723	0,37	12
м2			57,35	0,61	1804	19	94,5	--	--
Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,46	354,71	2,91	11159	92	2810	0,56	18
м2			93,41	1,10	2939	35	94,5	0,01	--
	Наружная отделка								
Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100,83	295,33	2,45	29778	247	11987	0,70	71
м2			125,24	0,56	12627	57	94,5	0,03	3
Е0115-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	9,9	204,94	1,21	2029	12	1031	0,61	6
м			109,71	0,45	1086	4	94,5	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**167017**	**4428**			**363**
		Тенге			**62492**	**1401**			**19**
	Накладные расходы -	Тенге			**60489**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13650**				
	ИТОГО	**Тенге**			**241157**				

Смета 3-2-2 Пристройка к административному зданию
Освещение

Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	500 95	3,00 0,23	
75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм (ПР-3056) комплект	1	52000,00 --	-- --	52000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95	1,00 0,01	1 --
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	247,36	47,20 26,30	14,80 4,30	11676 6506	3661 1064	7191 95	0,16 0,02	40 6
С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,28	4150,00 --	-- --	1162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	32,64	8,50 7,30	0,10 --	277 238	3 --	226 95	0,05 --	2 --
Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	30	34,20 23,20	1,20 0,20	1026 696	36 6	667 95	0,14 --	4 --
С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	3	579,00 --	-- --	1737 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ввод	4	186,90 90,00	-- --	748 360	-- --	342 95	1,00 --	4 --
С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3 шт	4	355,00 --	-- --	1420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	22	244,37 151,65	65,36 34,45	5376 3336	1438 758	4422 108	0,95 0,16	21 3
С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 шт	22	4770,00 --	-- --	104940 --	-- --	-- --	-- --	-- --

E0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	7	82,17	--	575	--	405	0,34	
	шт		53,55	--	375	--	108	--	
C151801-28	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н2 М3	7	264,00	--	1848	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**190583**	**5329**			**77**
		Тенге			**12202**	**1870**			**10**
	Накладные расходы -	Тенге			13950				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9152				
	ИТОГО	**Тенге**			**213684**				

Смета 3-3-1 Общестроительные работы

	Перемычки								
E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24	395,88	250,96	9501	6023	7357	0,81	20
	шт		130,73	88,22	3138	2117	140	0,37	9
E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	54	107,91	66,43	5827	3587	3606	0,15	8
	шт		23,85	23,85	1288	1288	140	0,11	6
C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,98	13200,00	--	78883	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Отделочные работы								
E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1226,82	32,87	--	40326	--	40326	0,23	280
	м2		32,87	--	40326	--	100	--	--
E0161-25-1 прим	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов(очистка плит покрытий и балок)	839,4	64,73	37,26	54338	31280	32381	0,16	133
	м2		26,42	14,40	22177	12089	94,5	0,08	66
E0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1226,82	352,32	5,08	432235	6234	182301	0,85	1044
	м2		156,03	1,21	191423	1488	94,5	0,06	79
E0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	88,04	750,98	7,91	66116	697	30172	2,06	181
	м2		359,66	2,99	31665	263	94,5	0,01	1
	Полы								
E0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	18,08	2045,34	920,34	36976	16638	26642	6,72	121
	м3		1125,00	348,75	20338	6305	100	1,70	31
E0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	72,31	9154,13	--	661953	--	52196	4,21	304
	м3		652,05	--	47151	--	110,7	--	--

Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	300	355,49 60,29	18,45 6,93	106647 18088	5535 2078	22324 110,7	0,42 0,03	
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	300	67,34 59,00	0,29 0,11	20203 17699	86 34	16757 94,5	0,33 --	100 --
	Отмостка								
Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем м2	91,21	70,50 12,09	3,28 1,24	6430 1102	299 113	1345 110,7	0,08 0,01	7 1
Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	9,12	2119,05 610,65	-- --	19328 5570	-- --	6166 110,7	3,73 --	34 --
Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	91,21	321,83 60,29	18,45 6,93	29354 5499	1683 632	6787 110,7	0,42 0,03	38 3
Е0111-15-2 К-24 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	2189,04	37,77 1,94	0,84 0,31	82673 4254	1833 684	5467 110,7	0,01 --	26 3
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	91,21	67,34 59,00	0,29 0,11	6142 5381	26 10	5095 94,5	0,33 --	30 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1656933**	**73921**			**2451**
		Тенге			**415098**	**27099**			**209**
	Накладные расходы -	Тенге			**438921**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**125751**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2221605**				

Смета 3-4-1 Производственное здание Общестроительные работы

	Наружная отделка								
Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1184,64	189,44 156,03	5,08 1,21	224424 184842	6020 1436	176033 94,5	0,85 0,06	1008 77
	Отмостка								
Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем м2	53,27	70,50 12,09	3,28 1,24	3756 644	174 66	786 110,7	0,08 0,01	4 --

E0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,33	2119,05	--	11288	--	3601	3,73	
	м3		610,65	--	3253	--	110,7	--	
E0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	53,27	321,83	18,45	17144	983	3964	0,42	22
	м2		60,29	6,93	3212	369	110,7	0,03	2
E0111-15-2 К-24 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1278,48	37,77	0,84	48284	1071	3193	0,01	15
	м2		1,94	0,31	2485	400	110,7	--	2
E0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности	53,27	67,34	0,29	3587	15	2975	0,33	18
	м2		59,00	0,11	3143	6	94,5	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**308483**	**8263**			**1087**
		Тенге			**197578**	**2277**			**81**
	Накладные расходы -	Тенге			190552				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29942				
	ИТОГО	**Тенге**			**528977**				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3058782**	**99717**			**5104**
		Тенге			**884460**	**35961**			**346**
	Накладные расходы -	Тенге			**25955**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18631**				
	Накладные расходы -	Тенге			**868838**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**215464**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4187670**				
	Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги)	Тенге			234510				
	Всего по главе 8	**Тенге**			**234510**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**			**4422180**				
	в том числе СМР	**Тенге**			**4422180**				
	Дополнительные затраты на строительство								
0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге			108 856				
0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге			13 267				
0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			44 222				
0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17 689				
0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге			36157				
0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге			552				
0,04991699070	**Всего по главе**	Тенге			**220 742**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			**4 642 922**				
	в том числе СМР	Тенге			**4 544 303**				
1,42290000000	**Итого в текущих ценах с К-1,4229**	Тенге			**6606414**				

	в том числе СМР в текущих ценах				6466089					
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			132128					
	Итого	Тенге			6738542					
	НДС 12%	Тенге			808625					
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			**7547167**					
	Всего по объекту	**Тенге**			**7547167**					

Генподрядчик:
ТОО "Фирма "Автодорсервис"
Генеральный директор

_____ **В.Н.Процентов**

Субподрядчик:
ТОО "Восток-Асфальт"
Директор

_____ **А.А.Джакупбаев**

Принял руководитель проекта Седаков В.А.