ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт моста через приток реки "Сары-Кобда" на 74 км автомобильной дороги "Актобе-Болгпрка-Шубаркудук"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт моста через приток реки "Сары-Кобда" на 74 км автомобильной дороги "Актобе-Болгпрка-Шубаркудук"
Договор №27-13/ОГЗ от 12.06.2013г.

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-4								
		Пролетные строения								
1	Е30-78-1	Устройство гидроизоляции	73,2	3628,86	180,18	265633	13189	43530	2,91	213
		м2		479,25	66,33	35081	4855	109	0,3239	24
2	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	2,602	190098,09	124,87	494635	325	30567	61	159
		т		10732,5	45	27926	117	109	0,22	1
3	Е30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	40	14248,67	889,07	569947	35563	61285	6,06	242
		м		1093,5	312,12	43740	12485	109	1,4695	59
4	Е30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	11,92	791,17	53,1	9431	633	5195	2,19	26
		м		380,25	19,55	4533	233	109	0,0954	1
5	1-1-407	Мастика битумно-резиновая	355	53		18815				
		кг								

6 1-1-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0824	693800		57169				
	т								
7 Е30-73-1	Установка стальных сварных перил (барьерное ограждение)	2,24	190098,09	124,87	425820	280	26315	61	137
	т		10732,5	45	24041	101	109	0,22	–
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	405,36	19,7	19,7	7986	7986	1597	–	–
	т		–	3,94	–	1597	100	0,00827	3
	Всего прямые затраты				**1849436**				
	Накладные расходы, тенге				168489				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				121076				
	Всего по смете				**2139001**				

Локальная смета № 2-1-5

Проезжая часть

9 Е30-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	360	3253,97	82,74	1171429	29786	96715	1,33	479
	м2		216	30,47	77760	10969	109	0,1487	54
10 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (защитный слой из бетона В25)	14,4	9133,17	532,08	131518	7662	8886	2,55	37
	м3		434,25	131,85	6253	1899	109	0,434	6
11 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,44	8299,96	–	11952	–	12643	48,4	70
	т		8055	–	11599	–	109	–	–
12 4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=6 мм	1,44	64100		92304				
	т								
13 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	216	529,74	15,35	107629	3316	3160	0,0336	7
	м2 покрытия		5,94	5,06	1283	1093	133	0,01766	4

14	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	1296	63,3	–	82037	–	17	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	13	–	133	–	–
15	Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	380	90,66	4,71	34451	1790	13113	0,159	60
	м2		29,93	1,73	11373	657	109	0,0085	3
16	Е30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	380	106,01	14,71	40284	5590	17624	0,205	78
	м2		37,13	5,42	14109	2060	109	0,0264	10
17	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,08	10970,65	1692,25	878	135	116	3,18	–
	км линии		450	632,07	36	51	133	2,85	–
18	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (вертикальных элементов)	158,4	118,31	1,61	18740	255	8748	0,31	49
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	8234	97	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**1691222**				
	Накладные расходы, тенге				161022				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111135				
	Всего по смете				**1963379**				

Локальная смета № 2-1-10

Земляные работы на подходах

Раздел 1 Участок ПК1+11 - ПК6+77

19	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений	3962	42,27	27,14	167474	107529	24212	–	–
	м2		–	6,3	–	24961	97	0,022	87
20	Е1-24-6	Возврат растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2038	6,01	6,01	12248	12248	4112	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	4239	97	0,00681	14
	Итого по разделу 1				**179722**				

	Накладные расходы, тенге				28324				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12483				
	Всего по разделу, тенге				**220529**				
	Раздел 2 Участок ПК7+22 - ПК11+43								
21	Е1-152-2	2954	42,27	27,14	124866	80172	18052	–	–
	посевом многолетних трав механизированным *м2*		–	6,3	–	18610	97	0,022	65
22	Е1-24-6	1519	6,01	6,01	9129	9129	3065	–	–
	Возврат растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*		–	2,08	–	3160	97	0,00681	10
	Итого по разделу 2				**133995**				
	Накладные расходы, тенге				21117				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9307				
	Всего по разделу, тенге				**164419**				
	Всего по смете				**384948**				

Локальная смета № 2-1-12
Устройство дорожных знаков

	Раздел 1 Устройство присыпных берм								
23	Е1-17-7	3,2	26,21	25,03	84	80	25	0,008	–
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*		1,15	6,78	4	22	97	0,0232	–
24	П8-1-1	5,76	19,7	19,7	113	113	23	–	–
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*		–	3,94	–	23	100	0,00827	–
25	Е1-19-1	3,2	1,38	1,26	4	4	2	–	–
	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы *м3 грунта*		–	0,47	–	2	97	0,00226	–
26	Е1-20-2	3,2	3,77	3,24	12	10	6	0,00332	–
	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*								

			0,48	1,12	2	4	97	0,00371	–
27	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3,2	25,65	5,38	82	17	63	0,129	–
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	65	–	97	–	–
28	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,2	14,12	12	45	38	14	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	5	9	97	0,0122	–
29	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	16	15,75	–	252	–	244	0,1	2
		м2 спланированной площади								
				15,75	–	252	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**592**				
		Накладные расходы, тенге				377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58				
		Всего по разделу, тенге				**1027**				
	Раздел 2 Установка знаков									
30	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	601,67	–	4813	–	5387	3,2	26
		шт								
				506,25	–	4050	–	133	0,11	1
31	99-1-1Калькул	Знаки предупреждающие 1.11.1; 1.11.2; знаки треугольной формы (размер щитка 900 мм)	2	2104		4208				
		шт								
32	99-1-1Калькул	Знаки круглые ф700 мм: 3.20; 3.21.	4	2601		10404				
		шт								
33	99-1-1Калькул	Знаки прямоугольные 350х700 - 7.2.1; (дополнительные таблички)	2	1621		3242				
		шт								
34	99-1-1Калькул	Стойка к знакам СКМ 1.25 (труба ф 40 мм)	8	1130		9040				
		шт								
35	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	1,6	8429,37	532,08	13487	851	988	2,55	4
		м3								
				434,25	131,85	695	211	109	0,434	1
36	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	34	273,96	119,85	9315	4075	5881	0,64	22
		шт								
				100,35	29,7	3412	1010	133	0,12	4
37	99-1-1Калькул	Столбики сигнальные	34	887		30158				
		шт								
		Итого по разделу 2				**84667**				

Накладные расходы, тенге		12256
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		5815
Всего по разделу, тенге		**102738**
Всего по смете		**103765**

Локальная смета № 2-1-15

Рекультивация нарушенных земель

Раздел 1 Внетрассовые резервы

38 Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПРС)	4500	4,85	4,85	21825	21825	7333	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	7560	97	0,0055	25
39 Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	18000	4,2	4,2	75600	75600	25492	–	–
	м3 грунта		–	1,46	–	26280	97	0,00476	86
40 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	30000	1,22	1,22	36600	36600	7275	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,25	–	7500	97	0,00084	25
41 Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС)	4500	4,85	4,85	21825	21825	7333	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	7560	97	0,0055	25
42 Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	18000	4,2	4,2	75600	75600	25492	–	–
	м3 грунта		–	1,46	–	26280	97	0,00476	86
43 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	30200	1,22	1,22	36844	36844	7324	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,25	–	7550	97	0,00084	25
44 Е47-103-2	Вспашка средних почв старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см	3	1047,23	1047,23	3142	3142	1525	–	–
	га		–	393,84	–	1182	129	1,53	5

45	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	3	2392,43	1019,93	7177	3060	1516	–	–
		га		–	391,5	–	1175	129	1,5	5
46	Е47-152-2	Посев многолетних трав	3	10593,31	293,31	31780	880	454	–	–
		га		–	117,45	–	352	129	0,45	1
		Итого по разделу 1				**310393**				
		Накладные расходы, тенге				83744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23648				
		Всего по разделу, тенге				**417785**				

Раздел 2 Стройплощадка

47	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПРС)	900	4,85	4,85	4365	4365	1467	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1512	97	0,0055	5
48	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	3600	4,2	4,2	15120	15120	5098	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	5256	97	0,00476	17
49	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	10500	1,22	1,22	12810	12810	2546	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	2625	97	0,00084	9
50	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС)	900	4,85	4,85	4365	4365	1467	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1512	97	0,0055	5
51	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	3600	4,2	4,2	15120	15120	5098	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	5256	97	0,00476	17
52	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	6000	1,22	1,22	7320	7320	1455	–	–

	м2 спланированной площади								
			–	0,25	–	1500	97	0,00084	5
53 Е47-103-2	Вспашка средних почв старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см	0,6	1047,23	1047,23	628	628	304	–	–
	га								
			–	393,84	–	236	129	1,53	1
54 Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	0,6	2392,43	1019,93	1435	612	303	–	–
	га								
			–	391,5	–	235	129	1,5	1
55 Е47-152-2	Посев многолетних трав	0,6	10593,31	293,31	6356	176	90	–	–
	га								
			–	117,45	–	70	129	0,45	–
	Итого по разделу 2				**67519**				
	Накладные расходы, тенге				17828				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5121				
	Всего по разделу, тенге				**90468**				
	Всего прямые затраты				**377912**				
	Всего по смете				**508253**				

Локальная смета № 2-1-1

Устройство монтажного отстровка

Раздел 2 Разборка рабочего островка

56 Е1-17-10	Разработка мокрого грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1180	53,77	51,34	63449	60581	18635	0,0164	19
	м3 грунта								
			2,36	13,92	2785	16426	97	0,0476	56
57 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	2312,8	26	26	60133	60133	12027	–	–
	т								
			–	5,2	–	12027	100	0,01092	25
58 Е22-9-16 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 1000 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,038	488707,84	264742,84	18571	10060	16004	1172,4	45
	км трубопровода								
			223965	100009,35	8511	3800	130	488,442	19
59 П9-36-1	Трубы металлические диаметром 1000 мм - погрузка	0,78	111,4	111,4	87	87	61	–	–

		т								
				–	77,98	–	61	100	0,16376	–
60	П8-20-1	Перевозка труб автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	0,78	139,8	139,8	109	109	22	–	–
		т								
				–	27,96	–	22	100	0,05872	–
	Итого по разделу 2					**142349**				
	Накладные расходы, тенге					46749				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					11442				
	Всего по разделу, тенге					**200540**				

Всего		**5299886**
ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	5299886
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6% к=0,8	Тенге	195036
ИТОГО	Тенге	5494922
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 5,94%	Тенге	326398
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге	54949
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	Тенге	21980
ИТОГО в ценах 2001года	Тенге	5898249
ИТОГО в ценах 2012года К=2,088:	Тенге	12315544
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	246311
ИТОГО	Тенге	12561855
НДС12%	Тенге	1507422
ВСЕГО	Тенге	14069277

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" Сертаев Н.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

ТЕХНАДЗОР ТОО "Арзу систем" Берденов А.