Форма 2В

одрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
одрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
ект: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семипалатинск" Участки км 828-868, км868-870

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2011 года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 3-1-1 Административное здание. Общестроительные работы								
		Двери								
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	27,51	158,38	23,78	4357	654	3950	0,91	25
		м2		134,60	8,98	3703	247	100	0,04	1
8	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,86	446,86	128,16	2619	751	1386	1,03	6
		м2		174,40	44,59	1022	261	108	0,17	1
9	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	21,65	671,57	39,81	14540	862	5482	1,32	29
		м2		219,42	15,05	4750	326	108	0,07	2
10	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,65	4010,00	--	86817	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,86	5610,00	--	32875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
38	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	181,08	982,01	6,13	177822	1109	13949	0,44	80
		м2		67,28	2,31	12182	419	110,7	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**339509**	**3376**			**139**
			Тенге			**21657**	**1253**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			24767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21857				
		ИТОГО	**Тенге**			**386133**				

Смета 3-2-1 Пристройка к административному зданию.
Общестроительные работы

		Отделочные работы								
3	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,9	750,98	7,91	7435	78	3393	2,06	20
		м2		359,66	2,99	3561	30	94,5	0,01	--
4	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	9,9	19,54	0,15	193	1	148	0,11	1
		м2		15,79	0,06	156	1	94,5	--	--
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	61,14	32,87	--	2010	--	2010	0,23	14
		м2		32,87	--	2010	--	100	--	--
6	Е0161-25-1 прим	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов(очистка плит покрытия)	31,46	64,73	37,26	2037	1172	1214	0,16	5
		м2		26,42	14,40	831	453	94,5	0,08	2
7	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	61,14	352,32	5,08	21541	311	9085	0,85	52
		м2		156,03	1,21	9540	74	94,5	0,06	4
8	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка)	61,14	97,25	3,78	5946	231	2655	0,30	18
		м2		45,36	0,59	2773	36	94,5	--	--
9	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	61,14	333,31	2,63	20379	160	4378	0,45	27
		м2		74,78	0,99	4572	60	94,5	--	--
20	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка)	31,46	112,19	4,00	3530	126	1723	0,37	12
		м2		57,35	0,61	1804	19	94,5	--	--
21	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,46	354,71	2,91	11159	92	2810	0,56	18
		м2		93,41	1,10	2939	35	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**74228**	**2172**			**167**
			Тенге			**28186**	**708**			**7**
		Накладные расходы -	Тенге			27415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6099				
		ИТОГО	**Тенге**			**107742**				

Смета 3-3-1 Гараж. Общестроительные работы

		Окна								
6	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	44,14	270,90	23,78	11958	1050	11304	1,65	73
		м2		247,12	8,98	10908	396	100	0,04	2
7	Е0110-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,4	1263,85	100,12	8089	641	3302	2,70	17
		м2		442,46	35,30	2832	226	108	0,14	1
8	Е0110-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	37,74	883,98	82,30	33361	3106	13533	1,84	69
		м2		302,74	29,29	11425	1105	108	0,12	5

9	С12061-87	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 18-18Г; ОР 18-21Г для общественных зданий м2	19,44	4940,00 --	-- --	96034 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С12061-86	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 18-15Г для общественных зданий м2	13,26	5710,00 --	-- --	75715 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С12061-83	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и фрамугой ОР 21-12В; ОР 21-13,5В для общественных зданий м2	5,04	4460,00 --	-- --	22478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12061-28	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 9-13,5; ОР 9-15 для жилья м2	2,75	6490,00 --	-- --	17848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12061-84	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 12-15В для общественных зданий м2	3,65	7030,00 --	-- --	25660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (доски из ПХВ) м2	9,46	255,60 108,16	6,98 2,65	2418 1023	66 25	1132 108	0,67 0,01	6 --
15	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	9,46	2860,00 --	-- --	27056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0110-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка приборов оконных шт	18	83,63 82,28	1,35 0,51	1505 1481	24 9	1610 108	0,51 --	9 --
17	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий комплект	6	3440,00 --	-- --	20640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С11011-795	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий комплект	12	4280,00 --	-- --	51360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0115-201-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны м2	44,14	773,39 76,80	3,80 1,44	34137 3390	168 63	3263 94,5	0,49 0,01	22 --
		Кровля								
45	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	413,7	24,92 20,36	4,56 1,71	10309 8423	1886 709	9132 100	0,14 0,01	59 3
46	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	413,7	234,30 31,05	1,49 0,56	96931 12845	615 233	14007 107,1	0,18 --	74 1
47	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	413,7	69,86 52,53	17,33 6,50	28900 21732	7167 2689	26155 107,1	0,35 0,03	143 13

8	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	6,39	4518,00	--	28878	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	413,7	197,01	19,93	81502	8243	20956	0,28	116
				39,85	7,45	16485	3082	107,1	0,04	15
		м2								
0	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка стропил	10,72	21898,02	417,85	234747	4479	47059	25,42	272
				3907,13	157,50	41884	1688	108	0,78	8
		м3								
1	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,72	599,34	35,14	6425	377	1801	0,90	10
				142,31	13,23	1526	142	108	0,07	1
		м3								
2	Е0110-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	669,63	133,09	0,69	89121	460	5570	0,05	31
				7,45	0,25	4990	167	108	--	1
		м2								
3	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	430	128,68	42,80	55331	18406	24139	0,36	157
				58,74	10,56	25259	4542	81	0,04	16
		м2								
4	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	430	1190,00	--	511700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1572100**	**46689**			**1059**
			Тенге			**164204**	**15078**			**67**
		Накладные расходы -	Тенге			182963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105304				
		ИТОГО	**Тенге**			**1860367**				

Смета 3-4-1 Производственное здание. Общестроительные работы

		Окна								
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	53,84	250,04	23,78	13462	1280	12665	1,52	82
				226,26	8,98	12182	483	100	0,04	2
		м2								
2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	1,62	270,90	23,78	439	39	415	1,65	3
				247,12	8,98	400	15	100	0,04	--
		м2								
3	Е0110-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	17,84	1263,85	100,12	22547	1786	9205	2,70	48
				442,46	35,30	7894	630	108	0,14	3
		м2								
4	Е0110-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	36	883,98	82,30	31823	2963	12909	1,84	66
				302,74	29,29	10899	1054	108	0,12	4
		м2								

	С12061-84	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 12-15В для общественных зданий	3,36	7030,00	--	23621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
6	С12061-86	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 18-15Г для общественных зданий	50,48	5710,00	--	288241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
7	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (доски из ПХВ)	14,31	255,60	6,98	3658	100	1713	0,67	10
				108,16	2,65	1548	38	108	0,01	--
		м2								
8	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	14,31	2860,00	--	40927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	Е0110-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка приборов оконных	26	83,63	1,35	2174	35	2325	0,51	13
				82,28	0,51	2139	13	108	--	--
		шт								
10	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	10	3440,00	--	34400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
11	С11011-795	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	16	4280,00	--	68480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
12	Е0115-201-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны	53,84	773,39	3,80	41639	205	3980	0,49	27
				76,80	1,44	4135	77	94,5	0,01	--
		м2								
		Усиление пилястр								
13	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,4282	106975,01	3209,40	45805	1374	14292	179,48	77
				32166,00	1212,75	13773	519	100	5,92	3
		т								
14	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	0,8	41010,75	1418,72	32809	1135	5447	36,83	29
				6273,00	535,50	5018	428	100	2,62	2
		м3								
15	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	0,4	17355,92	496,82	6942	199	1399	21,56	9
				3309,75	186,75	1324	75	100	0,92	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**656967**	**9115**			**363**
			Тенге			**59311**	**3333**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			64350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43279				
		ИТОГО	**Тенге**			**764596**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2642804**	**61352**			**1728**
			Тенге			**273359**	**20371**			**95**
		Накладные расходы -	Тенге			299496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176538				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3118837**				
		Временные здания и сооружения								

	Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги)	Тенге			174655				
	Всего по главе 8	**Тенге**			**174655**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**			**3293492**				
	в том числе СМР	**Тенге**			**3293492**				
	Дополнительные затраты на строительство								
0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге			81 073				
0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге			9 880				
0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			32 935				
0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			13 174				
0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге			26928				
0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге			411				
0,04991699070	**Всего по главе**	Тенге			**164 401**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			**3 457 893**				
	в том числе СМР	Тенге			**3 384 445**				
1,42290000000	**Итого в текущих ценах с К-1,4229**	Тенге			**4920236**				
	в том числе СМР в текущих ценах				**4815727**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			98405				
	Итого	Тенге			5018641				
	НДС 12%	Тенге			602237				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			**5620878**				
	Всего по объекту	**Тенге**			**5620878**				

Генподрядчик:
ТОО "Фирма "Автодорсервис"
Генеральный директор

_____**В.Н.Процентов**

Субподрядчик:
ТОО "Восток-Асфальт"
Директор

_____**А.А.Джакупбаев**

Принял руководитель проекта Седаков В.А.