Форма 2В

дрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
дрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
г: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семипалатинск" Участки км 828-868, км868-870

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2011 года

явлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 3-1-1 Административное здание (Общестроительные работы)								
		Полы								
	E0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	99,8	56,36	6,94	5625	692	5746	0,30	30
				49,43	2,59	4933	258	110,7	0,01	1
	C11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	3,08	14600,00	--	45024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	E0111-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	99,8	249,73	16,79	24923	1675	7385	0,42	42
				60,55	6,30	6043	629	110,7	0,03	3
	E0111-11-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	399,2	36,40	0,84	14529	334	458	0,01	2
				0,72	0,31	289	125	110,7	--	1
	E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	181,08	261,59	12,44	47368	2252	12970	0,41	74
				60,03	4,67	10870	847	110,7	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**137469**	**4954**	**26560**		**148**
			Тенге			**22135**	**1858**			**9**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9842				
		ИТОГО	**Тенге**			**173871**				
		Смета 3-3-1 Гараж (Общестроительные работы)								
		Усиление фундамента								
5	E0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами м3	98,13	17355,92	496,82	1703136	48753	343112	21,56	2116
				3309,75	186,75	324786	18326	100	0,92	90
7	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм т	0,136	66800,00	--	9085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
8	E0108-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м (облицовка)	651,13	1280,42	43,41	833722	28267	148660	1,31	854
				198,72	16,26	129393	10589	106,2	0,08	52

		м2								
	Цоколь									
Е0153-17-4	Ремонт поверхности кирпичных стенах с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	9,25	3650,63	276,31	33768	2556	14875	9,80	91
	м2		1467,68	46,58	13576	431	106,2	0,27	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2579711**	**79576**	**506647**		**3060**
		Тенге			**467754**	**29346**			**144**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185182				
	ИТОГО	Тенге			**3271540**				

Смета 3-4-1 Производственное здание (Общестроительные работы)

	Фундаменты								
Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	594,43	304,22	1189	608	578	0,77	2
	шт		122,91	106,35	246	213	126	0,42	1
Е0107-42-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	9	905,06	486,35	8146	4377	3948	1,08	10
	шт		176,99	171,15	1593	1540	126	0,69	6
С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,53	8810,00	--	4669	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	4,89	8150,00	--	39829	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0108-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5	745,44	14,01	3727	70	220	0,23	1
	м2		36,23	5,26	181	26	106,2	0,03	--
	Стены								
Е0108-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	36	7823,29	351,43	281638	12651	35028	5,08	183
	м3		784,01	132,19	28224	4759	106,2	0,64	23
Е0115-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	144	249,04	2,50	35862	361	14694	0,65	94
	м2		107,64	0,34	15500	49	94,5	0,05	8
	Отделочные работы								
Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	200	32,87	--	6574	--	6574	0,23	46
	м2		32,87	--	6574	--	100	--	--
Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	352,32	5,08	70464	1016	29719	0,85	170
	м2		156,03	1,21	31206	242	94,5	0,06	13
	Кровля								
Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	156,25	24,92	4,56	3894	713	3449	0,14	22
	м2		20,36	1,71	3181	268	100	0,01	1
Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	156,25	234,30	1,49	36610	232	5290	0,18	28
	м2		31,05	0,56	4852	88	107,1	--	--
Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	156,25	69,86	17,33	10915	2707	9879	0,35	54
			52,53	6,50	8208	1016	107,1	0,03	5

		м2								
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	23,44	8390,00	--	196641	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--
Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	156,25	197,01	19,93	30782	3113	7915	0,28	44
		м2	39,85	7,45	6226	1164	107,1	0,04	6
Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К-5 к	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	781,25	7,12	0,17	5559	137	158	--	1
		м2	0,13	0,06	99	49	107,1	--	--
Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	4,06	21898,02	417,85	88906	1696	17823	25,42	103
		м3	3907,13	157,50	15863	639	108	0,78	3
Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,06	599,34	35,14	2433	143	682	0,90	4
		м3	142,31	13,23	578	54	108	0,07	--
Е0110-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	253,18	133,09	0,69	33696	174	2106	0,05	12
		м2	7,45	0,25	1887	63	108	--	--
Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	162	128,68	42,80	20846	6934	9094	0,36	59
		м2	58,74	10,56	9516	1711	81	0,04	6
С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	162	1190,00	--	192780	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1075160**	**34933**	**147157**		**831**
		Тенге			**133934**	**11881**			**73**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73339**				
	ИТОГО	Тенге			**1295655**				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3792340**	**119464**	**680364**		**4039**
		Тенге			**623824**	**43085**			**227**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**266566**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1796**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4741066**				
	Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги)	Тенге			265500				
	Всего по главе 8	**Тенге**			**265500**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**			**5006566**				
	в том числе СМР	**Тенге**			**5006566**				
	Дополнительные затраты на строительство								
0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге			123 242				
0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге			15 020				
0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			50 066				111 652
0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			20 026				
0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге			40935				
0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге			625				
0,04991699070	**Всего по главе**	Тенге			**249 913**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			**5 256 479**				
	в том числе СМР	Тенге			**5 144 827**				

1,42290000000	**Итого в текущих ценах с К-1,4229**	Тенге			**7479444**				
	в том числе СМР в текущих ценах				**7320575**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			149589				
	Итого	Тенге			7629033				
	НДС 12%	Тенге			915484				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			**8544517**				
	Всего по объекту	**Тенге**			**8544517**				

Генподрядчик:
ТОО "Фирма "Автодорсервис"
Генеральный директор

В.Н.Процентов

Субподрядчик:
ТОО "Восток-Асфальт"
Директор

А.А.Джакупбаев

Принял руководитель проекта

Седаков В.А.