Форма 2В

дрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
дрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семипалатинск" Участки км 828-868, км868-870

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2011 года

лен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
			ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 3-1-1 Административное здание. Общестроительные работы								
	Отделочные работы								
E0106-53-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной св. 30 см (усиление внутренних стен тиощ.70мм) м2	102	633,64	44,60	64632	4549	8396	0,47	48
			75,04	12,07	7654	1231	94,5	0,05	5
E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	724,93	32,87	--	23828	--	23828	0,23	165
			32,87	--	23828	--	100	--	--
E0161-25-1 прим	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов (очистка плит покрытия) м2	286	64,73	37,26	18514	10658	11033	0,16	45
			26,42	14,40	7556	4119	94,5	0,08	23
E0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	759,93	352,32	5,08	267740	3862	112923	0,85	647
			156,03	1,21	118573	921	94,5	0,06	49
E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	819,93	370,50	4,29	303782	3515	66967	0,52	429
			84,79	1,64	69521	1343	94,5	0,01	6
E0161-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка) м2	316	121,79	5,00	38487	1580	17930	0,43	135
			65,95	0,76	20841	241	85,05	--	1
E0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	20,3	750,98	7,91	15245	161	6957	2,06	42
			359,66	2,99	7301	61	94,5	0,01	--
E0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и м2	41,3	668,68	7,65	27616	316	6459	0,93	38
			162,60	2,90	6715	120	94,5	0,01	1
	Полы								
E0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем м2	135,2	70,50	3,28	9532	443	1994	0,08	11
			12,09	1,24	1634	167	110,7	0,01	1
E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	178,83	261,59	12,44	46780	2224	12809	0,41	73
			60,03	4,67	10735	836	110,7	0,02	4
E0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	11	8032,13	--	88353	--	7940	4,21	46
			652,05	--	7173	--	110,7	--	--

Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11	325,88	14,76	3585	162	784	0,36	4
	м2		52,43	5,54	577	61	123	0,03	--
Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	22	-39,95	-0,67	-879	-15	-52	-0,01	--
	м2		-1,69	-0,25	-37	-5	123	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**907215**	**27455**			**1684**
		Тенге			**282072**	**9094**			**91**
	Накладные расходы -	Тенге			277968				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71111				
	ИТОГО	**Тенге**			**1256294**				

Смета 3-3-1 Гараж. Общестроительные работы

	Кровля								
Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен (разборка карниза)	19,3	1795,50	627,75	34653	12116	27097	7,10	137
	м3		1167,75	236,25	22538	4560	100	1,16	22
Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,3	7912,36	419,80	152709	8102	19722	5,22	101
	м3		804,71	157,50	15531	3040	106,2	0,76	15
Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	240	24,92	4,56	5981	1094	5298	0,14	35
	м2		20,36	1,71	4886	411	100	0,01	2
Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	240	234,30	1,49	56233	357	8126	0,18	43
	м2		31,05	0,56	7452	135	107,1	--	1
Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	240	69,86	17,33	16766	4158	15174	0,35	83
	м2		52,53	6,50	12608	1560	107,1	0,03	8
С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	3,7	4518,00	--	16717	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	240	197,01	19,93	47282	4782	12157	0,28	67
	м2		39,85	7,45	9563	1788	107,1	0,04	9
Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	6,21	21898,02	417,85	135987	2595	27261	25,42	158
	м3		3907,13	157,50	24263	978	108	0,78	5
Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,21	599,34	35,14	3722	218	1043	0,90	6
	м3		142,31	13,23	884	82	108	0,07	--
Е0110-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	388,47	133,09	0,69	51701	267	3231	0,05	18
	м2		7,45	0,25	2895	97	108	--	--
Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	250	128,68	42,80	32169	10701	14034	0,36	91
	м2		58,74	10,56	14686	2641	81	0,04	9
С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	250	1190,00	--	297500	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**851418**	**44390**			**737**
		Тенге			**115305**	**15292**			**71**
	Накладные расходы -	Тенге			**133143**				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59073					
	ИТОГО	**Тенге**			**1043635**					
	Смета 3-4-1 Производственное здание. Общестроительные работы									
	Отделочные работы									
Е0153-22-3	Ремонт отверждающимися мастиками,нанесенными поверх антисептированной пакли (заделка трещин методом инъецирования) м	3,5	522,52	2,37	1829	8	1309	1,60	6	
			295,31	1,62	1034	6	126	0,01	--	
Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (шпаклевкой) м	10,5	148,47	1,38	1559	14	760	0,41	4	
			67,95	0,23	713	2	106,2	--	--	
Е0161-25-1 прим	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов(очистка плит покрытия и балок) м2	1076,8	64,73	37,26	69706	40126	41539	0,16	170	
			26,42	14,40	28449	15508	94,5	0,08	85	
Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	738,82	32,87	--	24285	--	24285	0,23	169	
			32,87	--	24285	--	100	--	--	
Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	738,82	352,32	5,08	260302	3755	109786	0,85	629	
			156,03	1,21	115280	896	94,5	0,06	48	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**357681**	**43903**			**977**	
		Тенге			**169761**	**16412**			**133**	########
	Накладные расходы -	Тенге			177680					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32122					
	ИТОГО	**Тенге**			**567482**					
	Смета 2-1-3 Рекультивация нарушенных земель									
	Объездная дорога									
Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(снятие ПСП) м3	45972,93	4,85	4,85	223015	223015	75051	--	--	
			--	1,68	--	77372	97	0,01	253	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**223015**	**223015**			**--**	
		Тенге			**--**	**77372**			**253**	
	Накладные расходы -	Тенге			75051					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17884					
	ИТОГО	**Тенге**			**315950**					
	Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги									
Е0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м км	4,75	193089,36	169014,36	916209	801973	510110	162,00	769	
			24075,00	56755,56	114236	269305	133	197,30	936	
Е0127-96-4 К-3 к объему	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог км	14,23	12836,98	11239,48	182734	159994	101685	10,80	154	
			1597,50	3773,38	22740	53714	133	13,12	187	
Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	10811,26	45,00	45,00	486507	486507	97301	--	--	
			--	9,00	--	97301	100	0,19	2043	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1585450**	**1448474**			**922**	
		Тенге			**136976**	**420321**			**3166**	
	Накладные расходы -	Тенге			709095					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137673					
	ИТОГО	**Тенге**			**2432218**					

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**024778**	**1787238**			**4321**	
		Тенге			**704114**	**538491**			**3714**	
	Накладные расходы -	Тенге			1372938					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317863					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5615579**					
	Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги)	Тенге			178268					
	Всего по главе 8	**Тенге**			**178268**					
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**			**5793847**					
	в том числе СМР	**Тенге**			**5793847**					
	Дополнительные затраты на строительство									
0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге			142 621					
0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге			17 382					
0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			57 938					129 209
0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			23 175					
0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге			47372					
0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге			723					
0,04991699070	**Всего по главе**	Тенге			**289 212**					
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге			**6 083 059**					
	в том числе СМР	Тенге			**5 953 850**					
1,42290000000	**Итого в текущих ценах с К-1,4229**	Тенге			**8655584**					
	в том числе СМР в текущих ценах				**8471733**					
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			173112					
	Итого	Тенге			8828696					
	НДС 12%	Тенге			1059444					
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**9888140**					
	Всего по объекту	**Тенге**			**9888140**					

Генподрядчик:
ТОО "Фирма "Автодорсервис"
Генеральный директор

_____**В.Н.Процентов**

Субподрядчик:
ТОО "Восток-Асфальт"
Директор

_____**А.А.Джакупбаев**

Принял руководитель проекта Седаков В.А.