Форма 2В

рядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
рядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семипалатинск" Участки км 828-868, км868-870

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за период с 06.11.2011 г. по 20.11.11 г.

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживающих машины:	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Смета 3-1-1 Административное здание Общестроительные работы

	Полы								
Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов (керамогранит) м2	178,83	1540,50	14,65	275488	2620	40171	1,22	218
			197,43	5,49	35307	981	110,7	0,03	5
	Козырек								
Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,3	103,43	0,07	652	--	399	0,37	2
			60,30	0,02	380	--	105	--	--
	Устройство отмостки								
Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем м2	41,5	70,50	3,28	2926	136	612	0,08	3
			12,09	1,24	502	51	110,7	0,01	--
Е0127-56-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	41,5	297,86	15,65	12361	649	2445	0,28	12
			43,73	5,49	1815	228	119,7	0,02	1
Е0127-56-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К-2 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	83	-21,50	--	-1785	--	-95	-0,01	-1
			-0,95	--	-79	--	119,7	--	--
Е0127-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	41,54	306,54	--	12734	--	1415	0,17	7
			28,46	--	1182	--	119,7	--	--
	Площадка перед входом								

Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	28,4	67,34 59,00	0,29 0,11	1913 1675	8 3	1586 94,5	0,33 --	 --
	Перекрытие над входом								
Е0106-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,32	10738,33 1047,94	263,34 99,47	14175 1383	348 131	1431 94,5	6,61 0,49	9 1
С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,031	72800,00 --	-- --	2257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0076	72700,00 --	-- --	553 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	79100,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	9	261,59 60,03	12,44 4,67	2354 540	112 42	645 110,7	0,41 0,02	4 --
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	9	67,34 59,00	0,29 0,11	606 531	3 1	503 94,5	0,33 --	3 --
	Наружная отделка								
Е0115-157-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	433,46	11,83 7,72	1,13 0,43	5126 3345	488 184	3335 94,5	0,05 --	20 1
	Прочие работы								
Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (мусор строительный) м3	7,62	47,43 2,59	44,84 13,81	361 20	342 105	121 97	0,02 0,05	-- --
С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	9,14	76,60 15,32	-- --	700 140	-- --	140 100	0,32 --	3 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**330815**	**4705**			**290**
		Тенге			**46741**	**1728**			**8**
	Накладные расходы -	Тенге			52709				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23011				
	ИТОГО	**Тенге**			**406536**				

Смета 3-1-3 Административне здание Освещение

Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	244,37	35,36	1955	523	1608	0,95	
	шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
С151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	2	1180,00	--	2360	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЛСП18-2х40)	6	4770,00	--	28620	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**32935**	**523**			**8**
		Тенге			**1213**	**276**			**1**
	Накладные расходы -	Тенге			1608				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2073				
	ИТОГО	**Тенге**			**36615**				

Смета 3-1-4 Административне здание Пожарная сигнализация

Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	42	153,50	--	6447	--	6108	1,00	42
	шт		144,00	--	6048	--	101	--	--
СПрайс-лис т	Извещатель тепловой ИП105	28	137,04	--	3837	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лис т	Извещатель дымовой ИП21-43	12	863,71	--	10365	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лис т	Извещатель ручной ИПР-3СУ	2	900,56	--	1801	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	2002	11,00	11
	шт		1982,00	--	1982	--	101	--	--
СПрайс-лис т	Прибор пожарной сигнализации Сигнал-20	1	4030,66	--	4031	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	945	5,00	5
	шт		936,00	--	936	--	101	--	--
СПрайс-лис т	Блок бесперебойного питания ББП-20	1	969,09	--	969	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2	7509,60	1,60	15019	3	14453	38,00	76
	шт		7155,00	--	14310	--	101	--	--
СПрайс-лис т	Сигнальное устройство Маяк-12-3	2	969,09	--	1938	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	250	61,10 48,80	0,80 0,10	15275 12200	200 25	12347 101	0,28 --	7 --
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,25	3660,00 --	-- --	915 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	15	27,70 19,70	2,10 0,50	416 296	32 8	288 95	0,10 --	2 --
С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,015	16900,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	14	92,40 90,00	-- --	1294 1260	-- --	1273 101	0,50 --	7 --
С151802-21	Коробка универсальная УК-П (КУ-2) шт	14	59,00 --	-- --	826 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0121-12-1	Прокладка металлических коробов м короба	15	145,97 63,90	75,12 47,74	2190 959	1127 716	1809 108	0,40 0,21	6 3
СПрайс-лис т	Кабельный канал м	15	31,67 --	-- --	475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**69107**	**1365**			**218**
		Тенге			**37990**	**749**			**3**
	Накладные расходы -	Тенге			39225				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5095				
	ИТОГО	**Тенге**			**113427**				

Смета 3-2-1 Пристройка к административному зданию

Общестроительные работы

	Двери								
Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	4,24	158,38 134,60	23,78 8,98	672 571	101 38	609 100	0,91 0,04	4 --
Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,24	446,86 174,40	128,16 44,59	1895 739	543 189	1003 108	1,03 0,17	4 1
С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	4,24	5610,00 --	-- --	23786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --	-- --

	Отделочные работы								
Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	85,2	32,87	--	2801	--	2801	0,23	19
	м2		32,87	--	2801	--	100	--	--
Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка)	29,48	112,19	4,00	3307	118	1615	0,37	11
	м2		57,35	0,61	1691	18	94,5	--	--
	Полы								
Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	64	116,63	10,56	7464	676	7633	0,70	45
	1м2		106,07	1,67	6788	107	110,7	0,01	1
Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	28,4	2045,34	920,34	58088	26138	41854	6,72	191
	м3		1125,00	348,75	31950	9904	100	1,70	48
Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,12	8032,13	--	41125	--	3696	4,21	22
	м3		652,05	--	3338	--	110,7	--	--
Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64	261,59	12,44	16742	796	4584	0,41	26
	м2		60,03	4,67	3842	299	110,7	0,02	1
Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	64	2009,70	14,65	128621	938	14376	1,22	78
	м2		197,43	5,49	12636	351	110,7	0,03	2
Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,27	8032,13	--	18233	--	1639	4,21	10
	м3		652,05	--	1480	--	110,7	--	--
Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,4	337,44	18,45	9583	524	2113	0,42	12
	м2		60,29	6,93	1712	197	110,7	0,03	1
Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	56,8	-40,37	-0,84	-2293	-48	-142	-0,01	-1
	м2		-1,94	-0,31	-110	-18	110,7	--	--
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности	28,4	67,34	0,29	1913	8	1586	0,33	9
	м2		59,00	0,11	1675	3	94,5	--	--
	Площадка перед входом								
Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,75	2119,05	--	1589	--	507	3,73	3
	м3		610,65	--	458	--	110,7	--	--

Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 3[illegible] мм м2	7,5	337,44 60,29	18,45 6,93	2531 452	138 52	558 110,7	0,42 0,03	 --
Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	15	-40,37 -1,94	-0,84 -0,31	-606 -29	-13 -5	-37 110,7	-0,01 --	-- --
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	7,5	67,34 59,00	0,29 0,11	505 442	2 1	419 94,5	0,33 --	2 --
	Наружная отделка								
Е0115-157-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	110,73	11,83 7,72	1,13 0,43	1309 854	125 47	852 94,5	0,05 --	5 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**321184**	**30046**			**443**
		Тенге			**71291**	**11184**			**55**
	Накладные расходы -	Тенге			85666				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24411				
	ИТОГО	**Тенге**			**431261**				

Смета 3-2-3 Пристройка к административному зданию

Пожарная сигнализация

Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	3	7509,60 7155,00	1,60 --	22529 21465	5 --	21680 101	38,00 --	114 --
СПрайс-лис т	Сигнальное устройство Маяк-12-3 шт	3	969,09 --	-- --	2907 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	14	153,50 144,00	-- --	2149 2016	-- --	2036 101	1,00 --	14 --
СПрайс-лис т	Извещатель тепловой ИП105 шт.	12	137,04 --	-- --	1645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс-лис т	Извещатель ручной ИПР-3СУ шт.	2	900,56 --	-- --	1801 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	50	61,10 48,80	0,80 0,10	3055 2440	40 5	2469 101	0,28 --	14 --
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,05	3660,00 --	-- --	183 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	[illegible]
	м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,02	51600,00	--	1032	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,40	--	370	--	364	0,50	2
	шт		90,00	--	360	--	101	--	--
С151802-21	Коробка универсальная УК-П (КУ-2)	3	59,00	--	177	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10(КРПТ-10)	1	463,00	--	463	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**36864**	**87**			**146**
		Тенге			**26675**	**15**			--
	Накладные расходы -	Тенге			26933				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3447				
	ИТОГО	**Тенге**			**67244**				

Смета 3-3-1 Гараж Общестроительные работы

	Двери								
Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10,1	158,38	23,78	1600	240	1450	0,91	9
	м2		134,60	8,98	1359	91	100	0,04	--
Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,96	446,86	128,16	3557	1020	1883	1,03	8
	м2		174,40	44,59	1388	355	108	0,17	1
С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,46	5380,00	--	13235	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,64	4010,00	--	30636	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Отделочные работы								
Е0115-165-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2,4 к объему	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных (в стенах)	24,24	232,25	0,23	5630	5	3766	0,97	23
	м2		164,31	0,09	3983	2	94,5	--	--

Е0115-165-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2,5 к объему	Улучшенная окраска колером маслянымразб[illegible]нным деревянных заполнений проемов оконных м2	110,35	317,56	0,20	35043	22	26128	1,45	16[illegible]
			250,47	0,09	27639	10	94,5	--	--
Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1226,82	333,31	2,63	408912	3220	87846	0,45	550
			74,78	0,99	91747	1211	94,5	--	6
Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм(затирка) м2	839,4	112,19	4,00	94174	3358	45976	0,37	313
			57,35	0,61	48140	512	94,5	--	3
Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	839,4	354,71	2,91	297742	2445	74972	0,56	473
			93,41	1,10	78412	923	94,5	0,01	5
Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	88,04	19,54	0,15	1720	13	1319	0,11	9
			15,79	0,06	1390	6	94,5	--	--
	Полы								
Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	302,6	355,49	18,45	107571	5583	22517	0,42	126
			60,29	6,93	18245	2096	110,7	0,03	10
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности м2	302,6	67,34	0,29	20378	87	16902	0,33	101
			59,00	0,11	17852	34	94,5	--	--
	Цоколь								
Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	20,68	295,33	2,45	6107	51	2458	0,70	15
			125,24	0,56	2590	12	94,5	0,03	1
	Пандус								
Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем м2	42,83	70,50	3,28	3020	140	632	0,08	3
			12,09	1,24	518	53	110,7	0,01	--
Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	4,28	2119,05	--	9076	--	2895	3,73	16
			610,65	--	2615	--	110,7	--	--
Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	42,83	337,44	18,45	14452	790	3187	0,42	18
			60,29	6,93	2582	297	110,7	0,03	1

Е0111-15-2 К-24 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм и[illegible]нения толщины бетонных покрытий м2	1027,92	40,37 1,94	0,84 0,31	41495 1998	861 321	2567 110,7	0,01 --	12 2
Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Железнение поверхности м2	42,83	67,34 59,00	0,29 0,11	2884 2527	12 5	2392 94,5	0,33 --	14 --
	Устройство фундамента под дымовую трубу								
Е0106-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	1	9552,01 799,54	122,90 46,44	9552 800	123 46	799 94,5	5,07 0,23	5 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1114265**	**17971**			**1855**
		Тенге			**303785**	**5973**			**30**
	Накладные расходы -	Тенге			297690				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84717				
	ИТОГО	**Тенге**			**1496672**				

Смета 3-3-2 Гараж Отопление

Е0118-9-7 СНиП 8.02-05-20 02 п-2.8в К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм (демонтаж) м	420	21,21 17,29	3,93 1,47	8909 7260	1649 619	9078 115,2	0,11 0,01	46 3
Е0116-6-2 СНиП 8.02-05-20 02 п-2.8в К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	38	25,99 24,01	1,98 0,75	988 912	75 28	1084 115,2	0,14 --	5 --
Е0116-10-2 СНиП 8.02-05-20 02 п-2.8в К=0,4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	148	53,22 46,16	7,06 2,65	7877 6832	1045 391	8321 115,2	0,25 0,01	38 2
Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм м	420	968,01 43,22	9,81 3,69	406566 18151	4121 1549	22694 115,2	0,27 0,02	115 8
Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	38	302,30 60,03	4,95 1,86	11487 2281	188 71	2709 115,2	0,34 0,01	13 --

Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	148	524,28 115,40	17,65 6,61	77594 17080	2612 979	20803 115,2	0,64 0,03	94 5
Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных комплект	15	31,51 25,88	-- --	473 388	-- --	447 115,2	0,14 --	2 --
С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	15	6600,00 --	-- --	99000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	54,17	167,35 124,20	0,09 0,02	9065 6728	5 1	6359 94,5	0,74 --	40 --
Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	54,17	22,68 6,68	0,06 0,03	1229 362	3 1	294 81	0,03 --	2 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**623187**	**9698**			**356**
		Тенге			**59995**	**3640**			**18**
	Накладные расходы -	Тенге			71790				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41699				
	ИТОГО	**Тенге**			**736675**				

Смета 3-3-3 Гараж Освещение

Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	589,67 454,50	36,17 14,34	590 455	36 14	506 108	2,64 0,07	3 --
С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501(ЯРУ8501-3801) шт	1	6960,00 --	-- --	6960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	30	244,37 151,65	65,36 34,45	7331 4550	1961 1034	6030 108	0,95 0,16	28 5
С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЛСП18-2х40) шт	30	4770,00 --	-- --	143100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	5	82,17 53,55	-- --	411 268	-- --	289 108	0,34 --	2 --
С151801-28	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н2 М3 шт	5	264,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	190	94,79 78,30	10,91 6,91	18010 14877	2072 1313	17485 108	0,48 0,03	92 6

С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,14	60500,00	--	8470	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,05	39700,00	--	1985	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	28	509,00	--	14252	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**202428**	**4069**			**124**
		Тенге			**20149**	**2361**			**10**
	Накладные расходы -	Тенге			**24310**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13604**				
	ИТОГО	**Тенге**			**240343**				

Смета 3-3-4 Гараж Пожарная сигнализация

Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	1	7509,60	1,60	7510	2	7227	38,00	38
			7155,00	--	7155	--	101	--	--
СПрайс-лис т	Сигнальное устройство Маяк-12-3 шт	1	969,09	--	969	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	40	153,50	--	6140	--	5818	1,00	40
			144,00	--	5760	--	101	--	--
СПрайс-лис т	Извещатель тепловой ИП105 шт.	38	137,04	--	5208	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
СПрайс-лис т	Извещатель ручной ИПР-3СУ шт.	2	900,56	--	1801	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	240	61,10	0,80	14664	192	11853	0,28	67
			48,80	0,10	11712	24	101	--	--
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,24	3660,00	--	878	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
			19,70	0,50	394	10	95	--	--
С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2 1000м	0,02	51600,00	--	1032	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	6	92,40	--	554	--	545	0,50	3
			90,00	--	540	--	101	--	--