Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Черемшанского сельского округа Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог в с. Черемшанка Глубоковского района ВКО

Договор №31 от 24 июня 2013г.

Акт выполненных работ №1 от 30.06.2013г

Наименование объекта: Средний ремонт дорог в с. Черемшанка Глубоковского района ВКО. (Улица Зеленый Клин - 400м, при ширине дороги 6,0м.)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-4-1 Улица Зеленый Клин - 400м, при ширине дороги 6,0м.								
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; *м2*	2400	46,68 1,16	45,39 2,65	112032 2784	108936 6360	12162 133	0,0067 0,0104	16 25
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	7,1	169,8	169,8	1206	1206	665	0,29	2

		т								
3	1-1-33			–	70,47	–	500	133	0,29	2
		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	7,1	40428		287039				
		т								
4	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	69,4151	208,7	167,93	14487	11657	8311	0,191	13
		т смеси								
5	99-1-1пл			34,65	55,37	2405	3844	133	0,1905	13
		Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх М II	69,4151	6849,63		475468				
		т								
		Всего прямые затраты				**890232**	**121799**			**31**
						5189	**10704**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				763244				

Накладные расходы, тенге	21138
- заработная плата, тенге	3171
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54682
Всего	**966052**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9661
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3864
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**979577**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2188375**
- материалы, тенге	1705087
- сметная заработная плата, тенге	72804
Налог (2 %)	43768
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2232143**

НДС (12 %)	267855,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2500000**

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима Черемшанкского сельского округа Глубоковского района Восточно-Казахстанской
070522, РК, ВКО, Глубоковский р-н, с. Черемшанка, ул. Гагарина,12
БИН 980840002681
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ60070103KSN1803000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
Тел:87233133144

Аким Черемшанского сельского округа

_____П.М.Грохотов

М.П

Подрядчик:

ТОО «Восток-Асфальт»
070012, РК ВКО,г.Усть-Каменогорск , ул. Шоссейная,26/3
БИН 030940002559
ИИК KZ128560000000093964
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
Тел.8(7232)57-43-64

Директор

_____А.А.Джакупбаев

М.П.