Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "17" октябрь 2014 г. село Никельтау

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Хромтауского района (приказом, постановлением и др.) от "17" 10 2014 г. №358

в составе: председателя комиссии Шильманова С.К. - заместитель акима Хромтауского района заместителя председателя Примбетова Б.А.- начальник Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области

членов комиссии-представителей:

заказчик
Кривобок Д.Ф.– и.о руководителя отдела архитектура, градостроительства и строительства

представитель местного исполнительного органа
Альмуратов Н. – акима села Никельтау

органов государственного пожарного надзора
Айтпанбетов Е - начальника ЧС

органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора
Копабаева Р – главный санитарный врач

Руководитель ГУ Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Санкубаев Т.

ГКП «Никельтау жылу»
Лицуков В. – начальник

генеральный проектировщик
Чемоданова С. - директор ТОО «Ремстройпроект»

технический надзор
Нагимбетов Е. – директор ИП «Нагимбетов»

генеральный подрядчик
Круглик Д.. – директор ТОО «Влад»

Установила:

1. Заказчиком ГУ «Хромтауским районном отделом архитектуры, градостроительства и строительства» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области».

Новое строительство по адресу: село Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

2. Строительство осуществлено на основании разрешении ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» за **№311 от «30» июня 2014 года** на производство строительно-монтажных работ.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Влад»,

выполнившим все виды строительно - монтажных работ
и субподрядными организациями

_____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Ремстройпроект», выполнившим сметную документацию

_____

(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями

_____

_____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

_____

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) г. Актобе 2010 год.
Актюбинская территориальная государственная вневедомственная экспертиза проектов.
Заключение гос. экспертизы **№ 04 -0351/12 от 01.06.2012г.**
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утвержден Заказчиком объекта.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014 г. окончание август работ 2014 г.
при продолжительности строительства, мес.: 3 месяца
по норме или по ПОС _____; фактически ____мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, акт сдачи приемки выполненных строительных работ.

_____

(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность канализаций	м	6 123			
В том числе					
напорной	м	3 318			
самотечный	м	2 805			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						
Общая площадь						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: КНС насосная оборудования производительность 22,2 л/с, напор 22,8 м, мощность электродвигателя 4,8 кВт- 2 шт. Напорная канализация трубы полиэтиленные Д225х13,4мм -3318м, самотечная канализация рифленые полиэтиленовые трубы Д15мм,Д200мм - 2805 м. Системы отопления приняты двухтрубные, горизонтальные с разводкой магистральной над полом. В качестве нагревательных приборов приняты регистры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Отопление приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Внутренние сети холодного водоснабжения приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75. Система канализаций принята из канализационных полипропеленовых труб диаметром 100 мм. Сброс сточных вод осуществляется самотеком в канал перед решеткой. Ремонтное освещение предусмотрено от ящиков с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 на напряжение 220/36В и на напряжение 220/12В. Групповая сеть принята кабелем ВВГ в стальных водогазопроводов ных трубах. В качестве аварийного щита принят щит типа АП50-3МТ. Магистральные сети выполненные кабелем ВВГ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнено (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

_____!_____!_____!_____
_____!_____!_____!_____

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Общая сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего **93 472 млн. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **82 986,7 млн. тенге** , оборудования, инструмента и инвентаря _____.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области».**

Председатель Государственной приемочной комиссии — Шильманов

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Б. Примбетов

Члены Государственной приемочной комиссии:

Д.Ф.Кривобок

Н.Альмуратов

В.Лицуков

Р.Копабаева

Е.Айтпанбетов

Т.Санкубаев

Чемоданова С.

Нагиметов Е.

Круглик Д,

Предъявленный к приемке **«Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области».**

Счет-фактура № 11 от 20 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке филиал №3 АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 23.05.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-н, с.Никельтау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005014, ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005014, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция канализационных сетей в с. Никельтау Хромтауского р-на Актюбинской обл.	тенге	1	18 936 097,00	18 936 097,00	12%	2 272 332,00	21 208 429,00	0	
Всего по счету:					**18 936 097,00**		**2 272 332,00**	**21 208 429,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 11
от 20 июня 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283**

Заказчик: **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Основание: **Договор №11 от 23.05.14**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция канализационных сетей в с. Никельтау Хромтауского р-на Актюбинской обл.	1	тенге	18 936 097,00	18 936 097,00

Итого: 18 936 097,00

Сумма НДС 2 272 332,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 21 208 429,00 KZT

Двадцать один миллион двести восемь тысяч четыреста двадцать девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН: 980240002283
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15
Расчетный счет: KZ9194803KZT22030313 в филиал №3 АО "Евразийский банк" ,
БИК: EURIKZKA

МП

Директор ТОО "ВЛАД"
(должность)

Круглик Дмитрий Александрович
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН: 060140005014
Адрес: Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2
Расчетный счет: KZ66070103KSN0616000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

и.о. руководителя отдела
(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года
по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая	
		№	дата	наименование	код
		11	23.05.2014		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	21208429			18936097			2272332	21208429
в том числе за июнь		21208429		18936097			2272332	21208429

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,
градостроительства и строительства"

_____ Кривобок Д.Ф.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 11 от 23.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2014 года

по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 1-1-1 .															
1		Перенос трассы в натуру длиной 6,134 км	участок	1	42324,6						42325						
												0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									42325	0	0	0	0	0	0
		в том числе оборудование															
		Накладные расходы по смете									0					0	
		ИТОГО :									42325	0	0	0	0	0	0
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %															
		ИТОГО :									42 325	0	0	0	0	0	0
		Временные здания и сооружения 1,92%															
		ИТОГО :									42325	0	0	0	0	0	0
		Зимнее удорожание 3,213%															
		выслуга лет 1 %															
		доп.отпуска 0,4 %															
		ИТОГО :									42325	0	0	0	0	0	0
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,088									88374	0	0	0	0		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,088									0						
		ИТОГО :									88374						
		Налоги и сборы 2 %									1767						
		ИТОГО :									90141						
		НДС 12 %									10817						
		Итого с НДС :									100 958						

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,
градостроительства и строительства"

Кривобок Д.Ф.

Тех.надзор:
ИП Нагимбетов Е.А.

Барбосинов А.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 11 от 23.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2014 года

по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 1-2-1 Рекультивация земель															
1	Е0101-12-13	Срезка растительного грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	577,6	22,04	1,31	20,73	5,7	0,01	0,02	12730	3928	757	11974	3292	6	12
2	Е0101-24-5	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м во временный отвал	м3	577,6	4,85		4,85	1,68		0,01	2801	941	0	2801	970	0	6
		Локальная смета 2-2-1. Напорная канализация									0	0	0	0	0	0	0
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт)	м3	178,00	50,86	2,39	48,38	14,07	0,02	0,05	9053	2842	425	8612	2504	4	9
2	Е0101-12-16 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрый грунт)	м3	2628,10	50,68	3	47,68	13,12	0,02	0,05	133192	41094	7884	125308	34481	53	131
3	Е0101-162-10 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(мокрый грунт)	м3	81,3	1171,8	1171,8			6,28		95267	107652	95267	0	0	511	0
4	Е0101-162-10 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(мокрый грунт)	м3	142,60	976,5	976,5			5,23		139249	157351	139249	0	0	746	0
5	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(сухой грунт)	м3	7049,4	44,07	2,61	41,46	11,4	0,02	0,04	310667	95799	18399	292268	80363	141	282

6	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(сухой грунт)	м3	232,30	64,39	3,02
7	Е0101-162-10 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(сухой грунт)	м3	225,2	937,44	937,44
8	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до3 м(сухой грунт)	м3	395,1	781,2	781,2
9	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи грунт 4 группы	м3	218,6	781,2	781,2
15	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	398,2	4,17	0,52
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	592,5	289,15	
		Раздел 3 . Трубопроводы				
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под труб	м3	190	1824,2	153,68
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,8	139706,75	48375
20	С130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	м	1850	2370	

ИТОГО :

в том числе оборудование

Накладные расходы по смете

ИТОГО :

Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %

ИТОГО :

Временные здания и сооружения 1,92%

ИТОГО :

Зимнее удорожание 3,213%

выслуга лет 1 %

доп.отпуска 0,4 %

ИТОГО :

Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,088

Переход в текущие цены оборудования с к-2,088

ИТОГО :

61,25	17,81	0,02	0,06	14958	4694	702	14228	4137	5	14
		5,02		211111	238556	211111	0	0	1131	0
		4,18		308652	348777	308652	0	0	1652	0
		4,18		170770	192970	170770	0	0	914	0
3,54	1,23			1660	676	207	1410	490	0	0
289,15	186,62		0,86	171321	107255	0	171321	110572	0	510
152,52	57,15	1,02	0,28	346598	52075	29199	28979	10859	194	53
90794,12	19582,83	286	84,07	251472	159021	87075	163429	35249	515	151
				4384500	0	0	0	0	0	0
				6564004	1513632	1069698	820330	282918	5868	1168
				1513632					757	
				8077636	1513632	1069698	820330	282918	6625	1168
				484658						
				8 562 294	1513632	1069698	820330	282918	6625	1168
				164396						
				8726690	1513632	1069698	820330	282918	6625	1168
				280389						
				87267						
				34907						
				8848864	1513632	1069698	820330	282918	6625	1168
				18476427	2011617	1421629	1090219	375998		
				0						
				18476427						

Налоги и сборы 2 %	369529
ИТОГО :	18845956
НДС 12 %	2261515
Итого с НДС :	21 107 471

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"

_____ Кривобок Д.Ф.

Тех.надзор:
ИП Нагимбетов Е.А.

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Счет-фактура № 20 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 23.05.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-н, с.Никельтау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005014, ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005014, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция канализационных сетей в с. Никельтау Хромтауского р-на Актюбинской обл.	тенге	1	22 923 107,00	22 923 107,00	12%	2 750 773,00	25 673 880,00	0	
Всего по счету:					**22 923 107,00**		**2 750 773,00**	**25 673 880,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая	
		№	дата	наименование	код
		11	23.05.2014		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	46882308			41859204			5023104	46882308
в том числе за июль		25673880		22923107			2750773	25673880

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,
градостроительства и строительства"

Кривобок Д.Ф.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 11 от 23.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2014 года

по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1-1. Наружные сети канализации К1															
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт)	м3	195,9	35,29	2,1	33,19	9,13	0,01	0,03	6913	2134	411	6502	1789	2	6
2	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(насыпной грунт)	м3	294,5	50,86	2,39	48,38	14,07	0,02	0,05	14978	4702	704	14248	4144	6	15
3	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2086,4	44,07	2,61	41,46	11,4	0,02	0,04	91948	28354	5446	86502	23785	42	83
4	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 4 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м	м3	239	781,2	781,2			4,18		186707	210979	186707	0	0	999	0
5	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м	м3	65	937,44	937,44			5,02		60934	68855	60934	0	0	326	0
6	Е0101-162-10 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	м3	95,6	781,4	781,4			4,18		74702	84413	74702	0	0	400	0
7	Е0101-166-4	Засыпка уширений	м3	95,6	190,58	190,58			1,38		18219	20588	18219	0	0	132	0
8	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов	м3	2333	7,51		7,51	2,05		0,01	17521	4639	0	17521	4783	0	23
9	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	259	190,58	190,58			1,38		49360	55777	49360	0	0	357	0
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2333	25,65	20,27	5,38		0,13		59841	45871	47290	12552	0	303	0
11	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	т	565	45		45,00	9		0,19	25425	5085	0	25425	5085	0	107

12	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	297	4,17	0,52	3,54	1,23			1238	504	154	1051	365	0	0
13	Е0123-2-2 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	[illegible]5	49903,78	37983,6	11920,18	4464,45	22[illegible]	21,8	7486	8277	5698	1788	670	34	3
14	Е0123-2-1 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	1,1	37619,95	36579,6	1040,35	390,15	216,6	1,9	41382	52867	40238	1144	429	238	2
15	Е0123-13-5 К=0,6	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	18,4	1892,88	969,57	923,31	345,74	5,79	1,69	34829	31462	17840	16989	6362	107	31
16	Е0123-13-3 К=0,6	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	25,9	2756,9	1371,6	1385,30	518,81	8,32	2,53	71404	63650	35524	35879	13437	215	66
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	60,8	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,28	110911	16664	9344	9273	3475	62	17
18	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,32	139706,75	48375	90794,12	19582,83	286	84,07	44706	28270	15480	29054	6267	92	27
19	СТОО"Жакко"	Трубы полиэтиленовые рифленные канализационные ф200, с раструбом	м	320	824,06						263699	0	0	0	0	0	0
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,55	78245	41850	36133,62	9612,9	247	37,3	43035	36796	23018	19873	5287	136	21
21	СТОО"Жакко"	Трубы полиэтиленовые рифленные канализационные ф150, с раструбом	м	550	507,62						279191	0	0	0	0	0	0
30	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	23,4	9381,58	2286	2308,84	864,68	13,87	4,22	219529	95844	53492	54027	20234	325	99
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-1 73шт)	м3	2,26	26500						59890	0	0	0	0	0	0
32	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ10-9 44шт)	м	12,13	4430						53736	0	0	0	0	0	0
33	С143018-36 т.ч. п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ10-6 94шт)	м	17,1	4312						73735	0	0	0	0	0	0

	Локальная смета 2-2-1. Напорная канализация									0	0	0	0	0	0	0
10	Е0101-166-4	Засыпка уширений грунт 4 группы	м3	218,[illegible]	190,58	190,58			1,3	41661	47077	41661	0	0	302	0
11	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	10007,1	7,51		7,51	2,05	0,01	75153	19899	0	75153	20515	0	100
12	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	526,700	190,58	190,58			1,38	100378	113428	100378	0	0	727	0
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	10007,10	25,65	20,27	5,38		0,13	256682	196759	202844	53838	0	1301	0
14	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	т	756,5800	45		45,00	9	0,19	34046	6809	0	34046	6809	0	144
		Раздел 2								0	0	0	0	0	0	0
17	Е0123-2-2 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	3	49903,78	37983,6	11920,18	4464,45	225	21,8	149711	165547	113951	35761	13393	675	65
		Раздел 3 . Трубопроводы														
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тр	м3	42,3	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,28	77164	11594	6501	6452	2417	43	12
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,52	139706,75	48375	90794,12	19582,83	286	84,07	212354	134285	73530	138007	29766	435	128
20	С130804-239 И	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	м	1501,18	2370						3557797	0	0	0	0	0	0
21	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	154891,68	70200,0	66009,8	24936,75	376	121,79	1549	1237	702	660	249	4	1
22	С130806-101 И	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	10,1	2250						22725	0	0	0	0	0	0
23	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	566134,23	48375	80990,95	30595,5	278	149,43	5661	1027	484	810	306	3	1
25	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	м3	0,7	9375,95	771,75	95,97	36,25	4,9	0,18	6563	594	540	67	25	3	0
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,714	107						76	0	0	0	0	0	0
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	16	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	4809	2673	1112	3610	944	7	4
28	СТОО"Жакко"1	Отвод 90 град. ф200 SDR 17	шт	2	5019,5						10039	0	0	0	0	0	0
29	СТОО"Жакко"1	Отвод 124 град. ф200 SDR 17	шт	1	4905,59						4906	0	0	0	0	0	0
30	СТОО"Жакко"1	Отвод 157 град. ф200 SDR 17	шт	1	4905,59						4906	0	0	0	0	0	0
31	СТОО"Жакко"1	Отвод 159 град. ф200 SDR 17	шт	1	4905,59						4906	0	0	0	0	0	0
32	СТОО"Жакко"1	Отвод 174 град. ф200 SDR 17	шт	2	4905,59						9811	0	0	0	0	0	0
33	СТОО"Жакко"1	Отвод 175 град. ф200 SDR 17	шт	1	4905,59						4906	0	0	0	0	0	0
34	СТОО"Жакко"1	Отвод 176 град. ф200 SDR 17	шт	3	4905,59						14717	0	0	0	0	0	0
35	СТОО"Жакко"1	Отвод 177 град. ф200 SDR 17	шт	3	4905,59						14717	0	0	0	0	0	0

36	СТОО"Жакко"1	Отвод 178 град. ф200 SDR 17	шт	2	4905,59						9811	0	0	0	0	0	0
	Раздел 4.Инженерные сооружения										0	0	0	0	0	0	0
37	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,46	18918,89	1615,95	1538,85	576,23	9,66	2,81	27622	4161	2359	2247	841	14	4
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15-1 1шт)	м3	0,27	26500						7155	0	0	0	0	0	0
39	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м , Dв 1500 мм (КЦ15-6 2шт)	м	1,18	6875						8113	0	0	0	0	0	0
40	С143018-30 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/(КЦ 7.3 1шт)	м	0,29	4137,5						1200	0	0	0	0	0	0
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦД-15 1шт)	м3	0,38	26500						10070	0	0	0	0	0	0
42	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КЦО1-1шт.)	шт	1	876						876	0	0	0	0	0	0
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	компле	1	13400						13400	0	0	0	0	0	0
44	С11011-774	Скобы ходовые	кг	10,2	129						1316	0	0	0	0	0	0
48	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,23	1733,2	112,5	97,07	36	0,78	0,18	399	40	26	22	8	0	0
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,45	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	3578	104	88	30	11	1	0
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,11	107						119	0	0	0	0	0	0

51	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	7,61	18918,89	1615,95	1538,85	576,23	9,66	2,81	143973	21687	12297	11711	4385	74	21
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15-1 5шт)	м3	1,350	26500						35775	0	0	0	0	0	0
53	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9 5шт)	м	4,45	7130						31729	0	0	0	0	0	0
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9а 4шт)	м	3,56	7130						25383	0	0	0	0	0	0
55	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м , Dв 1500 мм (КЦ15-6 1шт)	м	0,59	6875						4056	0	0	0	0	0	0
56	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м , Dв 1500 мм (КЦ15-6а 1шт)	м	0,59	6875						4056	0	0	0	0	0	0
57	С143018-30 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/(КЦ 7.3 6шт)	м	1,74	4137,5						7199	0	0	0	0	0	0
58	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/(КЦ7-9 1шт)	м	0,89	3310						2946	0	0	0	0	0	0

59	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КЦО1-10шт.)	шт	( )	876					(	8760	0	0	0	0	0	0
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦД-15 5шт)	м3	1,9	26500						50350	0	0	0	0	0	0
61	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	м3	0,25	9375,95	771,75	95,97	35,25	4,9	0,18	2344	212	193	24	9	1	0
62	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	м3	0,207	8799,65	915,75	296,6	110,25	5,95	0,54	1822	251	190	61	23	1	0
63	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	компле	5	13400						67000	0	0	0	0	0	0
64	С11011-774	Скобы ходовые	кг	85	129						10965	0	0	0	0	0	0
68	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	1,15	1733,2	112,5	97,07	36	0,78	0,18	1993	202	129	112	41	1	0
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,25	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	17888	521	440	149	56	3	0
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,25	107						669	0	0	0	0	0	0
71	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	4,320	8090,32	1350,23	1152,38	431,55	8,06	2,11	34950	10006	5833	4978	1864	35	9
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-20· 1 2шт)	м3	1,02	26500						27030	0	0	0	0	0	0

73	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ20.9-2шт)	м	[illegible]	9100						16198	0	0	0	0	0	0
74	С143018-30 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/(КЦ 7.3 4шт)	м	1,16	4137,5						4800	0	0	0	0	0	0
75	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/(КЦ7-9 4шт)	м	3,56	3310						11784	0	0	0	0	0	0
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-20 2шт)	м3	1,18	26500						31270	0	0	0	0	0	0
77	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КЦО1-7шт.)	шт	7	876						6132		0	0	0	0	0
78	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплек	2	13400						26800	0	0	0	0	0	0
79	С11011-774	Скобы ходовые	кг	57,8	129						7456	0	0	0	0	0	0
83	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,46	1733,2	112,5	97,07	36	0,78	0,18	797	81	52	45	17	0	0
84	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,9	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	7155	209	176	59	22	1	0
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,16	107						338	0	0	0	0	0	0
86	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм(дренаж)	шт	2	1230,66	513	466,78	175,5	3,04	0,86	2461	1790	1026	934	351	6	2

87	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	16300						32600	0	0	0	0	0	0
88	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	1140						2280	0	0	0	0	0	0
89	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм(выпуск воздуха)	шт	1	242,08	144	6,95	2,25	0,88	0,01	242	190	144	7	2	1	0
90	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	3500						3500	0	0	0	0	0	0
91	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	285						285	0	0	0	0	0	0
92	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3	440,21	102,38	332,43	86,87	0,61	0,33	1321	738	307	997	261	2	1
93	СТОО"Жакко" г.Актобе	Тройник полиэтиленовый ф200 ПЭ-100 SDR 17	шт	2	9200,45						18401	0	0	0	0	0	0
94	СТОО"Жакко" г.Актобеприм.	Тройник полиэтиленовый ф200х50 ПЭ-100 SDR 17	шт	1	9200,45						9200	0	0	0	0	0	0
		Локальная смета 2-4-1. Отстойники															
1	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	этверст	467	132,03	63,23	66,18	38,95	0,34	0,06	61658	47718	29528	30906	18190	159	28
2	Е0146-25-17 К=5	Исключить до 150мм на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	этверст	467	-8,05	-3,6	-3,8	-2,24	-0,02		-3759	-2427	-1681	-1775	-1046	-9	0
3	Е0106-11-7	Установка штырей из арматуры А-III, d 10 мм	1т	0,115	86697,62	33075,0	304,24	114,75	198	0,56	9970	4008	3804	35	13	23	0
4	Е0146-33-1	Заделка отверстий бетоном В15	м3	0,02	21034,53	8230,5	208,73	78,75	55,16	0,39	421	214	165	4	2	1	0
5	Е0106-33-2	Наращивание разрушенных стен отстойников бетоном В15 толщ.300мм	м3	33,6	11953,24	1827	936,14	327,38	10,45	1,3	401629	76007	61387	31454	11000	351	44

6	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,173	53000	9169	0	0	0	0	0	0
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	34,12	107	3651	0	0	0	0	0	0
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	34,12	353	12044	0	0	0	0	0	0
9	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	34,12	707	24123	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :				7791027	1732370	1302727	762233	206585	7938	1065
		в том числе оборудование										
		Накладные расходы по смете				1732370					866	
		ИТОГО :				9523397	1732370	1302727	762233	206585	8805	1065
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %				571404						
		ИТОГО :				10 094 800	1732370	1302727	762233	206585	8805	1065
		Временные здания и сооружения 1.92%				193820						
		ИТОГО :				10288621	1732370	1302727	762233	206585	8805	1065
		Зимнее удорожание 3,213%				330573						
		выслуга лет 1 %				102886						
		доп.отпуска 0,4 %				41154						
		ИТОГО :				10763235	1732370	1302727	762233	206585	8805	1065
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,088				22473634	2302319	1731324	1013008	274551		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,088				0						
		ИТОГО :				22473634						
		Налоги и сборы 2 %				449473						
		ИТОГО :				22923107						
		НДС 12 %				2750773						
		Итого с НДС :				25 673 880						

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"

_____ Кривобок Д.Ф.

Тех.надзор:
ИП Нагимбетов Е.А.

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Счет-фактура № 33 от 16 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 23.05.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-н, с.Никельтау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005014, ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005014, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция канализационных сетей в с. Никельтау Хромтауского р-на Актюбинской обл.	тенге	1	8 478 401,00	8 478 401,00	12%	1 017 408,00	9 495 809,00	0	
Всего по счету:					**8 478 401,00**		**1 017 408,00**	**9 495 809,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, Хромтау г., Спортивная, дом № 2, тел.: +77132549271** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15, тел.: 53-62-22** — **980240002283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 23.05.14

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
32	16.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция канализационных сетей в с. Никельтау Хромтауского р-на Актюбинской обл.		тенге	1	9 495 809,00	9 495 809,00
			Итого	1	x	9 495 809,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Круглик Дмитрий Александрович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года
по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно правовая	
		№	дата	наименование	код
		11	23.05.2014		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	82986702			74095269			8891432	82986702
в том числе за сентябрь		9495809		8478401			1017408	9495809

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,
градостроительства и строительства"

_____ Кривобок Д.Ф.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 11 от 23.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

по объекту :Реконструкция канализационных сетей в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 1-2-1															
3	Е0101-24-5	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м из временного отвала для рекультивации	м3	577,6	4,85		4,85	1,68		0,01	2801	941	0	2801	970	0	6
4	Е0101-27-4	Рекультивация бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	577,6	2,8		2,8	0,97			1617	543	0	1617	560	0	0
		2-1-1. Наружные сети канализации К1															
40	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	м2	22,3	60,75	60,75			0,34		1355	1219	1355	0	0	8	0
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,3	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		486	117	130	1	0	1	0
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	22,3	49,69	8,32	0,04		0,04		1108	167	186	1	0	1	0
54	СТОО "Тенуса Композит" г.Актобе	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип Т тяжелый, корпус и крышка	шт	18	3757,71						67639						
55	С11011-774	Скобы ходовые	кг	651,1	129						83992						
56	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	м2	19,53	60,75	60,75			0,34		1186	1068	1186	0	0	7	0
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,53	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		426	102	113	1	0	1	0
58	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,53	49,69	8,32	0,04		0,04		970	146	162	1	0	1	0
59	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	7,13	1733,2	112,5	97,07	36	0,78	0,18	12358	1249	802	692	257	6	1
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	13,95	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	110908	3232	2731	921	348	19	2
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	43,94	107						4702	0	0	0	0	0	0
		Локальная смета 2-2-1. Напорная канализация															

24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	21,8	5,81	0,05	0,02	0,[illegible]		240	58	64	1	0	0	0
44	С11011-774	Скобы ходовые	кг	0	129						0	0	0	0	0	0	0
45	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	м2	0,3	60,75	60,75			0,34		18	16	18	0	0	0	0
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		7	2	2	0	0	0	0
47	Е0113-26-6 К	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3	49,69	8,32	0,04		0,04		15	2	2	0	0	0	0
65	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	м2	2,55	60,75	60,75			0,34		155	139	155	0	0	1	0
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,55	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		56	13	15	0	0	0	0
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,55	49,69	8,32	0,04		0,04		127	19	21	0	0	0	0
80	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	м2	1,73	60,75	60,75			0,34		105	95	105	0	0	1	0
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,73	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		38	9	10	0	0	0	0
82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,73	49,69	8,32	0,04		0,04		86	13	14	0	0	0	0
		Локальная смета 2-3-1 Канализационно-насосная станция															
1	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	9	74,9	68,09	6,81	1,08	0,46	0,01	674	672	613	61	10	4	0
2	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	215,57	194,33	21,24	3,31	1,29	0,03	431	427	389	42	7	3	0
3	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	4,5	1086,16	233,14	43,3	16,38	1,52	0,12	4888	1213	1049	195	74	7	1
4	С12061-145	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися наружу, и шириной коробки 94 мм ПНД 18-24.1 для пром. зданий	м2	4,5	2600						11700	0	0	0	0	0	0
5	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в наружных каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	320,85	290,7	30,15	2,9	1,96	0,19	642	634	581	60	6	4	0
6	Е0156-12-1	Снятие наружных дверных полотен	м2	4	59,88	53,33	6,55	1,04	0,36	0,01	240	235	213	26	4	1	0

7	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4	379,71	313,09	40,1	15,16	1,[illegible]	0,07	1519	1418	1252	160	61	7	0
8	С12022-1	Двери металлические размером 2,1х0,95м (утепленные, огрунтованные и окрашенные)	шт	2	25100						50200	0	0	0	0	0	0
9	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	шт	7	119,71	111,42	8,29	0,18	0,76	0,1	838	844	780	58	1	5	1
10	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	11,8	59,88	53,33	6,55	1,04	0,36	0,01	707	693	629	77	12	4	0
11	Е0110-23-3	Установка блоков в внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2	м2	11,8	671,57	219,42	39,81	15,05	1,32	0,07	7925	2988	2589	470	178	16	1
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,8	4250						50150	0	0	0	0	0	0
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7	1380						9660	0	0	0	0	0	0
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,84	116,63	106,07	10,56	1,67	0,7	0,01	448	458	407	41	6	3	0
15	Е0157-15-1 К	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	3,84	56,9	49,89	7,01	1,1	0,34	0,01	218	217	192	27	4	1	0
16	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	3,84	258,78	99,79	14,01	2,21	0,67	0,01	994	434	383	54	8	3	0
17	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	3,84	1578,77	243,95	14,85	2,32	1,54	0,02	6062	1047	937	57	9	6	0
18	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	47,78	258,78	99,79	14,01	2,21	0,67	0,01	12365	5395	4768	669	106	32	0
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	47,78	67,34	59	0,29	0,11	0,33		3218	2669	2819	14	5	16	0
20	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки потолка	м2	49,41	39,21	38,48	0,66	0,11	0,24		1937	1802	1901	33	5	12	0
21	Е0162-1-2	Окраска внутренних поверхностей потолка, клеевая простая	м2	49,41	32,2	26,1	0,07	0,02	0,17		1591	1220	1290	3	1	8	0
22	Е0162-3-3	Простая масляная окраска потолков с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	2,21	91,29	54,54	0,07	0,02	0,35		202	114	121	0	0	1	0
23	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами,известковая	м2	46,62	25,15	22,05	0,05	0,02	0,14		1172	972	1028	2	1	7	0
24	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки стен внутренних помещений	м2	201,21	39,21	38,48	0,66	0,11	0,24		7889	7338	7743	133	22	48	0
25	Е0162-1-2	Окраска внутренних поверхностей стен,клеевая простая	м2	273,84	32,2	26,1	0,07	0,02	0,17		8818	6759	7147	19	5	47	0
26	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	19,76	133,16	109,58	23,58	4,16	0,74	0,02	2631	2124	2165	466	82	15	0
27	Е0113-13-3	Грунтовка стен грунт-пропиткой	м2	19,76	67,32	6,73	0,06	0,03	0,03		1330	108	133	1	1	1	0

28	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	76	1916,04	382,95	2,63	0,99			37861	7169	7567	52	20	45	0
29	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	м2	150	150,43	118,89	0,04	0,02	0,74		22565	16855	17834	6	3	111	0
30	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	143,6	1018,01	222,01	6,15	2,34	1,32	0,01	146186	30445	31881	883	336	190	1
31	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	152,1	46,5	28,24	0,05	0,02	0,18		7073	4062	4295	8	3	27	0
32	Е0115-51-6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором откосов прямолинейных	м2	2,28	1554,7	843,53	10,84	4,07	4,04	0,02	3545	1826	1923	25	9	9	0
33	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами откосов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	2,28	46,5	28,24	0,05	0,02	0,18		106	61	64	0	0	0	0
34	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	25,83	244,78	85,79	14,01	2,21	0,58	0,01	6323	2516	2216	362	57	15	0
35	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	м	3,2	253,64	40,86	0,56	0,09	0,26		812	140	131	2	0	1	0
36	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	98,24	6,08	6,08			0,05		597	538	597	0	0	5	0
37	Е0151-3-2	Очистка КНС от накопившегося производственного мусора с погрузкой	м3	132	900,3	886,3	0,02		6,19		118840	118980	116992	3	0	817	0
38	Е01031-А26-	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,08	33,88		33,88	23,71		0,5	70	44	0	70	49	0	1
39	Е010333-А5-	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	239,68	56,25		56,25	11,25		0,24	13482	2427	0	13482	2696	0	58
40	Е0101-20-2	Работа на отвале мусора	м3	133,16	0,7	0,55	0,08	0,02			93	66	73	11	3	0	0
		Локальная смета 2-3-2 Отопление									0	0	0	0	0	0	0
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	20	124,13	103,36	14,54	5,45	0,57	0,03	2483	2786	2067	291	109	11	1
2	С130806-56 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	20	63						1260	0	0	0	0	0	0
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	35	124,13	103,36	14,54	5,45	0,57	0,03	4345	4875	3618	509	191	20	1

4	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	35	126						4410	0	0	0	0	0	0
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм (бочонки)	м	2	627,13	103,36	14,54	5,45	0,57	0,03	1254	279	207	29	11	1	0
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	57	11,31	11,01			0,05		645	803	628	0	0	3	0
7	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 108х4мм,L=1,5м,4 ряда	м	12	961,78	38,71	8,09	3,04	0,25	0,01	11541	641	465	97	36	3	0
8	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 108х4мм,L=4м,4 ряда	м	24	961,78	38,71	8,09	3,04	0,25	0,01	23083	1283	929	194	73	6	0
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	36	11,45	11,01			0,05		412	507	396	0	0	2	0
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплек	5	62,81	23,18			0,12		314	148	116	0	0	1	0
11	Е0116-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5	482,27	261,88	40,42	16,22	1,51	0,07	2411	1780	1309	202	81	8	0
12	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5	1390						6950	0	0	0	0	0	0
13	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,86	148,4	108	0,07	0,02	0,65		870	665	633	0	0	4	0
14	Е0115-172-3	Масляная окраска труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,14	100,7	60,3	0,07	0,02	0,37		1222	769	732	1	0	4	0
15	Е0116-10-4	Подающий коллектор из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,6	940,29	134,42	21,42	8,02	0,75	0,04	564	109	81	13	5	0	0
16	Е0116-10-4	Обратный коллектор из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,6	940,29	134,42	21,42	8,02	0,75	0,04	564	109	81	13	5	0	0
17	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	1,2	11,45	11,01			0,05		14	17	13	0	0	0	0
18	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10	124,13	103,36	14,54	5,45	0,57	0,03	1241	1393	1034	145	55	6	0
19	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм	м	10	160						1600	0	0	0	0	0	0

20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	10	11,31	11,01			0		113	141	110	0	0	1	0
21	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплек	8	960,18	57,94	1,62		0,32		7681	593	464	13	0	3	0
22	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплек	2	64,62	55,62			0,32		129	142	111	0	0	1	0
23	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2	541						1082	0	0	0	0	0	0
24	Е0116-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16	482,27	261,88	40,42	16,22	1,51	0,07	7716	5695	4190	647	260	24	1
25	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	1390						2780	0	0	0	0	0	0
26	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм (для выпуска воздуха)	шт	2	1250						2500	0	0	0	0	0	0
27	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм (дренаж)	шт	8	1250						10000	0	0	0	0	0	0
28	С130904-68 Изм. и доп.вып.8	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	4	3280						13120	0	0	0	0	0	0
29	С130904-69 Изм. и доп.вып.8	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	3510						7020	0	0	0	0	0	0
30	Е0116-15-2	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	1шт	2	482,27	261,88	40,42	16,22	1,51	0,07	965	712	524	81	32	3	0
31	С130904-69 Изм. и доп.вып.8	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	3510						7020	0	0	0	0	0	0
32	Е0124-1-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38х2,5 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С(наружная теплосеть)	км	0,006	157368,88	73125	45997,13	16970,25	415	88,16	944	703	439	276	102	2	1
33	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм	м	6	160						960	0	0	0	0	0	0
34	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	2,5	60,75	60,75			0,34		152	137	152	0	0	1	0

35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (для гильз)	м2	,5	21,8	5,81	0,05	0,02	0		55	13	15	0	0	0	0
36	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в два слоя	м2	2,5	39,28	6,26	0,04		0,03		98	14	16	0	0	0	0
37	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	6	142,95	79,88	33,05	12,38	0,44	0,06	858	554	479	198	74	3	0
38	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,11	4590						505	0	0	0	0	0	0
39	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 38 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	6	137,8	38,25	8,16	3,15	0,24	0,02	827	248	230	49	19	1	0
40	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0033	185900						613	0	0	0	0	0	0
41	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	15	124,13	103,36	14,54	5,45	0,57	0,03	1862	2089	1550	218	82	9	0
42	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	15	126						1890	0	0	0	0	0	0
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	15	11,31	11,01			0,05		170	211	165	0	0	1	0
44	Е0116-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	482,27	261,88	40,42	16,22	1,51	0,07	965	712	524	81	32	3	0
45	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2	3280						6560	0	0	0	0	0	0
46	Е0118-22-3	Установка автоматических воздухоотводчиков	комплект	2	65,18	57,94	1,62		0,32		130	148	116	3	0	1	0
47	С130904-6 п	Автоматический воздухоотводчик ф15	шт	2	331						662	0	0	0	0	0	0
48	Е0116-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	482,27	261,88	40,42	16,22	1,51	0,07	965	712	524	81	32	3	0
49	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм (дренаж)	шт	2	1250						2500	0	0	0	0	0	0
50	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	1,6	60,75	60,75			0,34		97	87	97	0	0	1	0

51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (для гильз)	м2	',6	21,8	5,81	0,05	0,02	0		35	8	9	0	0	0	0
52	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в два слоя	м2	1,6	39,28	6,26	0,04		0,03		63	9	10	0	0	0	0
53	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	15	121,13	61,65	31,97	11,93	0,34	0,06	1817	1104	925	480	179	5	1
54	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	0,14	5522						773	0	0	0	0	0	0
55	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	15	114,31	29,93	6,39	2,48	0,19	0,01	1715	486	449	96	37	3	0
56	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0058	185900						1078						
		Локальная смета 2-3-3 Вентиляция															
1	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1	1798,63	1422,23	96,27	35,44	8,67	0,18	1799	1866	1422	96	35	9	0
2	С131301-75	Вентиляторы радиальные N4A с электродвигателем ВР80-75	компл	1	42700						42700	0	0	0	0	0	0
3	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	шт	4	207,1	70,88	0,57	0,24	0,39		828	364	284	2	1	2	0
4	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,5	1309,04	970,99	7,3	2,36	6,04	0,01	655	623	485	4	1	3	0
5	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,5	2070						1035	0	0	0	0	0	0
6	Е0120-1-11	Прокладка переходов периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	0,83	1830,92	155,22	8,82	3,31	0,96	0,02	1520	168	129	7	3	1	0
7	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	шт	1	1009,55	819,79	118,88	44,89	5,11	0,22	1010	1107	820	119	45	5	0
8	С131302-39	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-6-02А с площадью поверхности теплообмена 13,26 м2	шт	1	22500						22500	0	0	0	0	0	0
9	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	5,96	107,97	8,96	1,26	0,47	0,05		644	72	53	8	3	0	0
10	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,36	904,1	758,36	44,49	16,54	4,35	0,08	325	357	273	16	6	2	0
11	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	шт	1	2300						2300	0	0	0	0	0	0

12	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	шт	1	440,2	252,79	9,66	4,72	1	0,02	440	330	253	10	5	2	0
13	С131306-20	Клапаны воздушные утепленные КВУ-Д 400х300	шт	1	37600						37600	0	0	0	0	0	0
14	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	2	4168,98	394,54	127,82	47,25	2,1	0,23	8338	1131	789	256	95	4	0
15	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х400 мм	шт	1	1225,85	186,64	16,96	7,09	1,12	0,03	1226	248	187	17	7	1	0
16	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/разм.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,6	1855,51	238,61	11,11	4,16	1,48	0,02	10391	1740	1336	62	23	8	0
17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ разм.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,6	1855,51	238,61	11,11	4,16	1,48	0,02	10391	1740	1336	62	23	8	0
18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ разм.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,6	1939,73	206,72	9,61	3,59	1,28	0,02	6983	969	744	35	13	5	0
19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ разм.400х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,6	1939,73	206,72	9,61	3,59	1,28	0,02	3104	431	331	15	6	2	0
20	Е0120-3-10	Переход разм.400х200-200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,73	1939,73	206,72	9,61	3,59	1,28	0,02	1416	197	151	7	3	1	0
21	Е0120-3-10	Переход разм.400х200-200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,5	1939,73	206,72	9,61	3,59	1,28	0,02	970	135	103	5	2	1	0
22	Е0120-3-10	Переход разм.280х280-400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,88	1939,73	206,72	9,61	3,59	1,28	0,02	1707	237	182	8	3	1	0
23	Е0120-14-1	Установка лючка для замера параметров воздуха	шт	1	255,17	184,28	5,65	2,36	1,11	0,01	255	239	184	6	2	1	0
24	С131312-16	Стоимость лючка для замера параметров воздуха	шт	1	39						39	0	0	0	0	0	0
25	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	10	107,97	8,96	1,26	0,47	0,05		1080	121	90	13	5	1	0
26	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,2	1040						208	0	0	0	0	0	0
27	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	1258	1079,66	38,84	14,18	6,3	0,07	1258	1400	1080	39	14	6	0

28	С131301-74	Вентиляторы радиальные N3,15А с электродвигателем ВР80-75	компл	1	23800						23800	0	0	0	0	0	0
29	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	шт	4	207,1	70,88	0,57	0,24	0,39		828	364	284	2	1	2	0
30	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,5	1309,04	970,99	7,3	2,36	6,04	0,01	655	623	485	4	1	3	0
31	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,5	2070						1035	0	0	0	0	0	0
32	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/разм.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20	1855,51	238,61	11,11	4,16	1,48	0,02	37110	6215	4772	222	83	30	0
33	Е0120-3-10	Переход разм.200х200-диам.320 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,5	1939,73	206,73	9,61	3,59	1,28	0,02	970	135	103	5	2	1	0
34	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1	1641,22	137,03	12,95	4,73	0,81	0,02	1641	181	137	13	5	1	0
35	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	10	107,97	8,96	1,26	0,47	0,05		1080	121	90	13	5	1	0
36	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,1	1040						104	0	0	0	0	0	0
37	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1	3355,12	533,93	12,95	4,73	3,3	0,02	3355	689	534	13	5	3	0
38	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	шт	1	336,25	219,71	9,66	4,72	1,34	0,02	336	287	220	10	5	1	0
39	С131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	шт	1	1320						1320	0	0	0	0	0	0
40	Е0116-9-11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 400 мм	м	8	9121,81	536,29	123,23	46,14	3,06	0,23	72974	5964	4290	986	369	24	2
41	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	10	107,97	8,96	1,26	0,47	0,05		1080	121	90	13	5	1	0
42	Е0146-30-6т.	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм в ж/бетонных конструкциях/	отверст.	2	813,54	428,41	385,13	145,49	2,46	0,71	1627	1148	857	770	291	5	1
		Локальная смета 2-3-4 Холодное									0	0	0	0	0	0	0

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4	329,67	59,85	4,19	1,58	0,[illegible]	0,01	1319	315	239	17	6	1	0
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2	362,67	59,85	4,19	1,58	0,34	0,01	725	157	120	8	3	1	0
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	8	693,07	76,95	10,34	3,87	0,43	0,02	5545	828	616	83	31	3	0
4	Е0116-10-7	Прокладка гильзы из стальной электросварной трубы диам. 159х5 мм	м	0,5	1549,57	180,23	27,87	10,44	1,04	0,05	775	122	90	14	5	1	0
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	14	10,99	10,69			0,05		154	192	150	0	0	1	0
6	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	473,47	254,25	39,24	15,74	1,47	0,07	473	346	254	39	16	1	0
7	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	473,47	254,25	39,24	15,75	1,47	0,07	947	691	509	78	32	3	0
8	С130904-54 прим.	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	5670						5670	0	0	0	0	0	0
9	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	1250						2500	0	0	0	0	0	0
10	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	1	432						432	0	0	0	0	0	0
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2	5142,57	54	1,57		0,3		10285	138	108	3	0	1	0
12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	1счетчик	1	75,82	67,5	1,57		0,41		76	86	68	2	0	0	0
13	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	8320						8320	0	0	0	0	0	0
14	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды диаметром 50 мм	1фильтр	1	6905,1	155,25	70,85	27	0,91	0,13	6905	233	155	71	27	1	0

15	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3	473,47	254,25	39,24	15,75	1	0,07	1420	1037	763	118	47	4	0
16	С130904-54 прим.	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	5670						17010	0	0	0	0	0	0
17	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм (дренаж)	1шт	1	473,47	254,25	38,24	15,75	1,47	0,07	473	346	254	38	16	1	0
18	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	1250						1250	0	0	0	0	0	0
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,7	40,5	1,57		0,22		859	52	41	2	0	0	0
20	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х15 мм	шт	2	251						502	0	0	0	0	0	0
21	Е0115-172-4	Масляная окраска труб и арматуры белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,84	148,4	108	0,07	0,02	0,65		421	322	307	0	0	2	0
22	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей	отверст.	1	499,74	231,75	242,43	142,64	1,24	0,23	500	374	232	242	143	1	0
23	Е0146-26-32 К=30	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины (до 500мм) при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1	334,21	146,4	154,31	90	0,78	0,15	334	236	146	154	90	1	0
24	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2	175,98	85,05	88,16	52,04	0,45	0,08	352	274	170	176	104	1	0

25	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1	177,02	85,05	88,16	52,04	0,	0,08	177	137	85	88	52	0	0
26	Е0146-25-8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 60 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1	159,18	74,7	77,58	45,72	0,4	0,07	159	120	75	78	46	0	0
27	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	748,88	102,38	1,43	0,54	0,56		11233	1976	1536	21	8	8	0
28	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1	523						523	0	0	0	0	0	0
29	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9126,62	387	39,24	15,75	2,22	0,07	9127	516	387	39	16	2	0
30	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5930,28	346,5	21,53	9	1,95	0,04	5930	455	347	22	9	2	0
31	Е0146-25-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий	отверст.	2	211,15	95,85	100,07	58,82	0,51	0,09	422	309	192	200	118	1	0
		Локальная смета 2-3-5															
1	Ц0108-524-1 к=0,3	Демонтаж ящика с рубильником (ЯРВМ)	шт	1	133,38	121,5	11,88	2,04	0,6	0,01	133	117	122	12	2	1	0
2	Ц0108-599-12 к=0,3	Демонтаж щитка осветительного (ОПВ-6)	шт	1	155,73	152,7	3,03	0,69	0,9		156	146	153	3	1	1	0
3	Ц0108-102-1 к=0,3	Демонтаж шакафа силового	шкаф	1	831	681,9	149,1	33	3,9	0,19	831	679	682	149	33	4	0
4	Ц0108-530-1 к=0,3	Демонтаж пускателя магнитного (ПМЕ-222)	шт	2	123,57	118,2	5,37	0,69	0,6		247	226	236	11	1	1	0
5	Ц0108-532-4 к=0,3	Демонтаж кнопки управления (КУ-122-2)	шт	2	81,72	78,9	2,82		0,6		163	150	158	6	0	1	0
6	Ц0108-593-2 к=0,3	Демонтаж светильников с лампами накаливания (ППР)	шт	12	73,02	25,32	47,7	13,71	0,16	0,08	876	445	304	572	165	2	1
7	Ц0108-591-3 к=0,3	Демонтаж выключателей однополюсных брызгозащищенных	шт	5	35,58	34,5	1,08	0,06	0,2		178	164	173	5	0	1	0
8	Ц0108-401-1 к=0,3	Демонтаж кабеля АВВГ 2х2,5мм2	м	50	44,52	21,81	22,71	6,18	0,13	0,04	2226	1330	1091	1136	309	7	2

9	Ц0108-401-1 к=0,3	Демонтаж кабеля АВВГ 3х2,5мм2	м	0	44,52	21,81	22,71	6,18	0,	0,04	445	266	218	227	62	1	0
10	Ц0108-401-1 к=0,3	Демонтаж кабеля АВВГ 4х6 мм2	м	15	44,52	21,81	22,71	6,18	0,13	0,04	668	399	327	341	93	2	1
11	Ц0108-102-1 к=0,3	Демонтаж шакафа вводного (ШВ-61)	шкаф	1	831	681,9	149,1	33	3,9	0,19	831	679	682	149	33	4	0
12	Е0133-114-4 к=0,3	Демонтаж ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /кабель АВВГ 4х6мм2 - 15м/	шт	1	75,69	64,13	11,57	4,05	0,38	0,02	76	72	64	12	4	0	0
13	Ц0108-102-1	Монтаж вводно-распределительного устройства	шкаф	1	3089	2273	497	110	13	0,64	3089	2264	2273	497	110	13	1
14	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	шт	1	106400						106400	0	0	0	0	0	0
15	Ц0108-573-4	Монтаж шкафа /пульт/ управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(ЩР-1)	шт	1	514	254	105	20,3	2	0,12	514	261	254	105	20	2	0
16	ТОО"Динар-электромаш	Корпус ЩРН-18 (ЩР-1)	шт	1	1299,77						1300	0	0	0	0	0	0
17	Ц0108-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	340	28	4,5	2	0,03	862	327	340	28	5	2	0
18	ТОО"Динар-электромаш" прим.	Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	шт	1	272,53						273	0	0	0	0	0	0
19	Ц0108-526-1	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	501,2	227	13,2	2,3	1	0,01	3007	1307	1362	79	14	6	0
20	ТОО"Динар-электромаш" прим.	Автоматический выключатель 3ф ИЭК 16А	шт	2	272,53						545	0	0	0	0	0	0
21	ТОО"Динар-электромаш	Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А	шт	4	83,86						335	0	0	0	0	0	0
22	Ц0108-573-4	Монтаж шкафа /пульт/ управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(ЩР-2)	шт	1	514	254	105	20,3	2	0,12	514	261	254	105	20	2	0
23	ТОО"Динар-электромаш	Корпус ЩРН-9 (ЩР-2)	шт	1	1109						1109	0	0	0	0	0	0

24	Ц0108-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		862	340	28	4,5		0,03	862	327	340	28	5	2	0
25	ТОО"Динар-электромаш	Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	шт	1	272,53						273	0	0	0	0	0	0
26	Ц0108-526-1	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,2	227	13,2	2,3	1	0,01	1002	436	454	26	5	2	0
27	ТОО"Динар-электромаш"	Автоматический выключатель 3ф ИЭК 16А	шт	2	272,53						545	0	0	0	0	0	0
28	Ц0108-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	340	28	4,5	2	0,03	862	327	340	28	5	2	0
29	ТОО"Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель АП50-3МТ	шт	1	1295,58						1296	0	0	0	0	0	0
30	Ц0108-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором (ЯТП)	шт	4	228,8	205	13,2	2,3	1	0,01	915	788	820	53	9	4	0
31	Ц0108-591-3	Монтаж выключателей одноклавишных полугерметических и герметических (ВА66-102Б-б)	шт	12	134,8	115	3,6	0,2	0,68		1618	1313	1380	43	2	8	0
32	Ц0108-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам (НСП11х100)	шт	12	298,6	157	101	27,9	0,98	0,16	3583	2108	1884	1212	335	12	2
33	Ц0108-593-1	Установка светильников с подвеской на крюках для помещений с нормальными условиями среды (НПП03х100)	шт	3	216,3	65	120	34,4	0,41	0,2	649	283	195	360	103	1	1
34	Ц0108-593-5	Установка светильников потолочных или настенных уплотненных с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды(НПБ1307-1х60)	шт	2	314,3	132	120	34	0,79	0,2	629	315	264	240	68	2	0
35	Ц0108-593-1	Установка светильников с подвеской на крюках для помещений с нормальными условиями среды (НПП03х60)	шт	6	216,3	65	120	34,4	0,41	0,2	1298	567	390	720	206	2	1
36	Ц0108-403-3	Прокладка кабеля под штукатурку по стенам (ВВГ 2х1,5мм2)	м	25	47,2	26,3	14,8	4,3	0,16	0,02	1180	727	658	370	108	4	1

37	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ВВГ 3х1,5мм2)	м	4	10,6	8,8	0,1	0,1	0,0		254	203	211	2	2	1	0
38	Ц0108-403-3	Прокладка кабеля под штукатурку по стенам (ВВГ 3х1,5мм2)	м	96	47,2	26,3	14,8	4,3	0,16	0,02	4531	2791	2525	1421	413	15	2
39	Ц0108-407-1	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	98	125,6	41,4	64,1	15,8	0,26	0,09	12309	5325	4057	6282	1548	25	9
40	Ц0108-532-4	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	4	467,4	263	9,4		2		1870	999	1052	38	0	8	0
41	ТОО"Динар-Электрома	Пост управления кнопочный 2-х элементный ПКЕ-722/2	шт	4	174						696	0	0	0	0	0	0
42	Ц0108-530-1	Монтаж пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящего, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	4	892,9	394	17,9	2,3	2	0,01	3572	1506	1576	72	9	8	0
43	ТОО"Динар-Электрома	Пускатель магнитный ПМЛ-1210, с тепловым реле РТЛ-25, 380В IP 0,65А	шт	2	1672,93						3346	0	0	0	0	0	0
44	ТОО"Динар-Электрома	Пускатель магнитный ПМЛ-1210, с тепловым реле РТЛ-25, 380В IP 10,0А	шт	2	1672,93						3346	0	0	0	0	0	0
45	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (ПВ 1х2,5мм2)	м	8	8,5	7,3	0,1		0,05		68	55	58	1	0	0	0
46	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ 1х2,5мм2)	м	37	5,4	3,7	0,1		0,02		200	130	137	4	0	1	0
47	Ц0108-403-3	Прокладка кабеля под штукатурку по стенам (ВВГ 3х2,5мм2)	м	65	47,2	26,3	14,8	4,3	0,16	0,02	3068	1890	1710	962	280	10	1
48	Ц0108-399-2	Прокладка кабеля в коробах, сечение до 35 мм2 (КВВГ 4х2,5мм2)	м	20	14	6,9	6,4	1,8	0,04	0,01	280	165	138	128	36	1	0

49	Ц0108-396-5	Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам	м	0	177,7	54,9	116	33,1	0,7	0,19	3554	1672	1098	2320	662	6	4
50	Ц0108-401-1	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный (ВВГ 4х6мм2)	м	15	175,2	72,7	75,7	20,6	0,44	0,12	2628	1330	1091	1136	309	7	2
51	Ц0108-403-3	Прокладка кабеля под штукатурку по стенам (ВВГ 5х4мм2)	м	5	47,2	26,3	14,8	4,3	0,16	0,02	236	145	132	74	22	1	0
52	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /кабель АВВГ 4х6мм2 - 15м/	шт	1	277,06	213,75	38,56	13,5	1,27	0,07	277	239	214	39	14	1	0
53	СТОО"Элек	Шина нулевая N 85.63.10	шт	2	87,02						174	0	0	0	0	0	0
54	СТОО"Элек	Шина заземления РЕ 85.63.10	шт	2	116,69						233	0	0	0	0	0	0
55	СТОО"Элек	Шина нулевая N 65.63.08	шт	1	75,15						75	0	0	0	0	0	0
56	СТОО"Элек	Шина заземления РЕ 65.63.08	шт	1	116,69						117	0	0	0	0	0	0
57	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36В	шт	2	4720						9440	0	0	0	0	0	0
58	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В	шт	2	4720						9440	0	0	0	0	0	0
59	С151801-132	Коробка для установочных изделий открытой установки	1000шт	0,012	16300						196	0	0	0	0	0	0
60	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,015	26100						392	0	0	0	0	0	0
61	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный с одноклавишным приводом 250В,6А ВА66-102Б-б	шт	12	215						2580	0	0	0	0	0	0
62	С151701-90	Светильник ПС переносной 12в, 36В,40Вт для освещения рабочей зоны,длина кабеля 12 м	шт	4	561						2244	0	0	0	0	0	0
63	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	2	16						32	0	0	0	0	0	0
64	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	2	19						38	0	0	0	0	0	0
65	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	12	757						9084	0	0	0	0	0	0

66	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3	871	2613	0	0	0	0	0	0
67	С151701-80	Светильники настенный с лампой накаливания 220В,60Вт НПБ1307-1х60	шт	2	158	316	0	0	0	0	0	0
68	С151701-83	Светильники тип НПП03-60	шт	2	209	418	0	0	0	0	0	0
69	С11071-26	Кронштейн У-114	шт	12	2380	28560	0	0	0	0	0	0
70	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	шт	15	54	810	0	0	0	0	0	0
71	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	шт	8	39	312	0	0	0	0	0	0
72	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0255	28900	737	0	0	0	0	0	0
73	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,1224	52100	6377	0	0	0	0	0	0
74	С130806-8 Изм. и доп.вып.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	24,48	148	3623	0	0	0	0	0	0
75	С130806-6 Изм. и доп.вып.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	75,48	81	6114	0	0	0	0	0	0
76	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,01	24200	242	0	0	0	0	0	0
77	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,0464	13300	617	0	0	0	0	0	0
78	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,0663	60500	4011	0	0	0	0	0	0
79	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2;5 мм2	1000м	0,0204	93800	1914	0	0	0	0	0	0
80	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,0153	285100	4362	0	0	0	0	0	0
81	ТОО"Динар-Электрома	Кабельный канал 12х12 мм	м	20	12,26	245	0	0	0	0	0	0

82	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,	1	248700					1268	0	0	0	0	0	0
83	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 4 см2	м	191	42,56	22,77	19,79	7,47	0,13	0,04	8129	5776	4349	3780	1427	25	8
84	Е0115-61-3	Заделка борозд цементно-известковым раствором	м2	3,82	273,77	135,68	2,56	0,97	0,74	0,05	1046	548	518	10	4	3	0
		Локальная смета 2-3-6 Технологические															
1	Ц0107-218-1 К=0,3	Демонтаж насоса канализационного	шт	1	1777,5	1370,4	116,4	8,79	8,1	0,05	1778	1241	1370	116	9	8	0
2	Ц0112-802-2 К=0,3	Демонтаж задвижек чугунных	шт	1	150,51	141,9	7,2	2,04	0,9	0,01	151	130	142	7	2	1	0
3	Ц0107-218-2	Монтаж насоса канализационного весом до 0,17т	шт	2	6282	4770	508	58,5	28	0,34	12564	8691	9540	1016	117	56	1
4	ТОО "Акватория Актобе"	Насосы канализационные SEV 80.80.40.2.51D GRUNDFOS вертикальной сухой установки, Q-22,2 л/с, Н-70 м, двигатель мощностью 4 кВт, U-380в	шт	2	357769,83						715540	0	0	0	0	0	0
5	ТОО "Акватория	Шкаф защиты и управления DCD.319.400.3.10.SD.1	шт	1	460820,84						460821	0	0	0	0	0	0
6	ТОО "Акватория Актобе"	Поплавковый выключатель с кабелем 20м	шт	2	11219,26						22439	0	0	0	0	0	0
7	ТОО "Акватория	Аналоговый датчик уровня	шт	1	36067,85						36068	0	0	0	0	0	0
8	ТОО "Акватория Актобе"	Соединительная коробка для кабеля датчика	шт	1	9640,26						9640	0	0	0	0	0	0
9	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя	шт	2	456,2	239	24,2	2,3	1	0,01	912	458	478	48	5	2	0
10	Ц0112-802-2	Установка задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 50 мм	шт	1	501,7	473	234	6,8	3	0,04	502	432	473	234	7	3	0
11	Ц0112-802-3	Установка задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	шт	4	688,9	626	55,8				2756	2254	2504	223	0	0	0

12	Ц0112-802-5	Установка задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1	1209,6	1042	157	38,3	1	0,22	1210	972	1042	157	38	6	0
13	Ц0112-803-3	Установка клапанов чугунных обратных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	шт	2	645,8	581	58,9	13,5	4	0,08	1292	1070	1162	118	27	8	0
14	Ц0112-1302-4	Монтаж всасывающей воронки размером 80х200 мм	шт	2	985,4	666	267,42	65,25	3	0,38	1971	1316	1332	535	131	6	1
15	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,189	19408	16360	1949	269,99	95	1,57	3668	2829	3092	368	51	18	0
16	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,146	45827	42080	2448	248,01	242	1,44	6691	5562	6144	357	36	35	0
17	С130806-101 Изм. и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	6	2250						13500	0	0	0	0	0	0
18	С130806-74 Изм. и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	23	443						10189	0	0	0	0	0	0
19	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,006	566134,23	48375	80990,95	30595,5	278	149,43	3397	616	290	486	184	2	1
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,023	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		1	0	0	0	0	0	0
21	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	3500						3500	0	0	0	0	0	0
22	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	5190						20760	0	0	0	0	0	0

23	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1	16300						16300	0	0	0	0	0	0
24	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	3700						7400	0	0	0	0	0	0
25	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285						570	0	0	0	0	0	0
26	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12	377						4524	0	0	0	0	0	0
27	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	1140						2280	0	0	0	0	0	0
28	С130804-230 Изм. и доп.вып.5	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	8	188						1504	0	0	0	0	0	0
29	С130804-232 Изм. и доп.вып.5	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	15	380						5700	0	0	0	0	0	0
30	С130804-239 Изм. и доп.вып.5	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	м	6	2370						14220	0	0	0	0	0	0
31	СТОО"Жакко"г.Актобе	Отвод 90 град. диам.80мм	шт	5	1008,65						5043	0	0	0	0	0	0
32	С131303-23 прим.	Всасывающая воронка из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм размером 80х200 мм (2шт)	м2	0,4	1530						612	0	0	0	0	0	0
33	Е0146-26-11	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2	360,3	174,38	181,27	106,77	0,93	0,17	721	562	349	363	214	2	0
34	Е0146-26-27 К=40	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины (до 600мм) при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2	286,81	136,8	144,51	84,8	0,73	0,14	574	443	274	289	170	1	0
		ИТОГО :									3065726	368964	344586	58757	16600	2167	127

в том числе оборудование	1363970					
Накладные расходы по смете	368964					
ИТОГО :					184	
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %	2070720	368964	344586	58757	16600	2351	127
ИТОГО :	124243					
Временные здания и сооружения 1,92%	2 194 963	368964	344586	58757	16600	2351	127
ИТОГО :	42143					
Зимнее удорожание 3,213%	2237107	368964	344586	58757	16600	2351	127
выслуга лет 1 %	71878					
доп.отпуска 0,4 %	22371					
ИТОГО :	8948					
Переход в текущие цены монтажные работы с	2340304	368964	344586	58757	16600	2351	127
Переход в текущие цены оборудования с к-2,088	5529659	490354	457955	78088	22062		
ИТОГО :	2782498					
Налоги и сборы 2 %	8312158					
ИТОГО :	166243					
НДС 12 %	8478401					
Итого с НДС :	1017408					
	9 495 809					

Заказчик :
И.о руководителя отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,
градостроительства и строительства"

_____ Кривобок Д.Ф.

Тех.надзор:
ИП Нагимбетов Е.А.

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.