Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Наименование объекта: Средний ремонт автодороги "Подъезд к селу Сагыр" км 0-1,6 Уланского района

Договор №43 от 9 сентября 2013г.

Акт

выполненных работ за сентябрь 2013г.

Средний ремонт автодороги "Подъезд к селу Сагыр" км 0-1,6 Уланского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	686,383	700,5	26,21	480811	17990	192967	1,2552	862
				200,36	11,02	137524	7564	133	0,04224	29
2	П8-41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 41 км, 1 класс груза *т*	81,67922	236	236	19276	19276	3855	–	–
				–	47,2	–	3855	100	0,09912	8
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	7,968	41915,48	407,51	333983	3247	1793	0,696	6
				–	169,13	–	1348	133	0,696	6
4	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	1103,2566	3882,17	201,5	4283030	222306	158515	0,2292	253
				41,58	66,45	45873	73311	133	0,2286	252
		Всего прямые затраты				**5117100**	**262819**			**1121**
						183397	**86078**			**295**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4670883				

Накладные расходы, тенге	357130
- заработная плата, тенге	53570
- трудоемкость, чел-ч	179
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	328454
Всего	**5802684**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5802684**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12011555**
- материалы, тенге	9668728
- сметная заработная плата, тенге	668703
Налог (2 %)	240231
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12251785,71**
НДС (12 %)	1470214,29
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13722000**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог » Уланского района"
РК, ВКО, Уланский район, п. Касыма Кайсенова, дом 1
БИН 060140007744
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
Тел.87233827159

Начальник
_____ Г.Н. Калиева
М.П

Подрядчик:
ТОО «Восток-Асфальт»
070012, РК ВКО,г.Усть-Каменогорск , ул. Шоссейная,26/3
БИН 030940002559
ИИК KZ128560000000093964
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
Тел.8(7232)57-43-64
Директор
_____А.А.Джакупбаев
М.П

Технадзор
ТОО
070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
пр. им. К. Сатпаева, 9/1-37
БИН 110240021844
ИИК KZ138560000004371937
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
_____Темеков А.О.
М.П.