Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную

Справка №5 от 25 августа 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат
за августа 2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		69	10.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную	21616000,00									
в том числе:										
за отчетный период:		488266,00							58 592,00	546 858,00
К оплате:		**488 266,00**							**58 592,00**	**546 858,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

Главный врач _____ Ахметов М.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____ Лунев Д.В.

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Договор: № 69 от 10 мая 2017 года

Акт выполненных работ №5 от 25 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стропильная крыша									
219	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,2352	60212,13	26594,05	14162	6255	4841	28,9	6,79728
		т конструкций		26161,93	7632,17	6153	1795	60,9	5,246	1,2338592
220	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-СГ-22	0,2352	299943,06		70547				
		т								
221	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,2	66,55	1,59	812	19	202	0,0295	0,3599
		м2		30,24	0,25	369	3	54,2	0,0002	0,00244
222	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	12,2	116,25	2,51	1418	31	250	0,0213	0,25986
		м2		37,24	0,5	454	6	54,2	0,0002	0,00244
225	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,2	66,55	1,59	1078	26	268	0,0295	0,4779
		м2		30,24	0,25	490	4	54,2	0,0002	0,00324

226	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза							
		м2	16,2	116,25	2,51	1883	41	331	0,0213	0,34506
				37,24	0,5	603	8	54,2	0,0002	0,00324
	Раздел 5 Дополнительные работы по кровле									
230	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство								
		м желобов	159	755,09	139,47	120059	22176	59105	0,75	119,25
				615,62	43,47	97883	6912	56,4	0,0319	5,0721
	5.1 Элементы безопасности кровли									
242	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (см лист 2)								
		м примыканий	38,4	464,45	16,93	17835	650	7671	0,4025	15,456
				351,83	2,36	13510	91	56,4	0,0015	0,0576
243	21-100105-0308									
		Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003								
		м2	33,8	2066,8		69858				
244	11-120101-1201	Кровли. Устройство снегозадержателя								
		м ограждения	158	74,59	23,3	11785	3681	5007	0,059	9,322
				50,30	5,88	7948	930	56,4	0,0043	0,6794
246	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	192	80,24	23,3	15406	4474	6085	0,059	11,328
		м ограждения								
				50,31	5,88	9659	1130	56,4	0,0043	0,8256
248	11-090304-0101	Лестницы кровельные с поручнем. Монтаж	0,1	60243,84	26594,05	6024	2659	2058	28,9	2,89
		т конструкций								
				26161,93	7626,17	2616	763	60,9	5,246	0,5246
251	29-000002-0002(пл)	Кронштейн под конек для лестницы	2	885,71		1771				
		шт								
253	29-000002-0002(пл)	Кронштейн к стене для лестницы	12	3868,75		46425				
		шт								
	5.2 Лестница Л-1 (см лист 2)									
256	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1								
		т конструкций	0,0964	64856,56	23547,53	6252	2270	2484	35,9	3,46076
				34928,41	7385,88	3367	712	60,9	4,408	0,4249312

257	21-060404-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг П1Г-7	0,0964	280015,71		26994			
		т							
258	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР (Лист №5)	112	104,84	0,82	11742	92	7121	0,119	13,328
		болт		104,02	0,38	11650	42	60,9	0,0003	0,0336
259	21-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	112	86,84		9726			
		шт.							
262	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	72	66,55	1,59	4791	114	1190	0,0295	2,124
		м2		30,24	0,25	2177	18	54,2	0,0002	0,0144
263	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	72	116,25	2,51	8370	181	1473	0,0426	3,0672
		м2		37,24	0,5	2681	36	54,2	0,0004	0,0288
	Раздел 6 Разные работы									
264	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	28	72		2016				
		т								
265	41-010102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	28	679,4		19023				
		т								
		Итого прямые затраты по смете				**467979**				**188**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				159 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 449				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				244 709				
		- перевозка грузов, тенге				21 039				
		Накладные расходы I уровня, тенге				98 083				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				566 062				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				20 378				
		Итого, тенге				586 440				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 915				

Итого по смете на подряд, тенге	**633 355**
Временные здания и сооружения (1,5.0,8= 1,2%)	7 600
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15 511
Итого в текущих ценах 2кв 2017г	**656 466**
Итого в текущих ценах 2кв 2017г с понижающим коэффициентом к=0,74706476	**488 266**
НДС (12 %)	58 592
Всего по смете с учетом НДС	**546 858**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач _____Ахметов М.Н.

Технадзор
ТОО "EG Company PB"

Директор_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор_____Лунев Д.В.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Договор: № 69 от 10 мая 2017 года

Акт выполненных работ №1 от 16 мая 2017 года
за май месяц 2017 года

Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-070512-0109 к=0,8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка ПП-1	235	791,68	516,43	186046	121361	65875	0,35788	84,1018
		шт. сборных конструкций		275,25	176,15	64684	41396	62,1	0,17488	41,0968
2	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка парапета	1,2	7405,28	2140,83	8886	2569	3774	7,1	8,52
		м3		5264,17	926,67	6317	1112	50,8	1,15	1,38
3	11-460401-0104	Стены наружные кирпичные. Разборка стен выхода на кровлю	1,31	7405,28	2141,22	9701	2805	4120	7,1	9,301
		м3		5264,12	926,72	6896	1214	50,8	1,15	1,5065
4	11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	0,6	16015,59	6631,67	9609	3979	3238	10,48	6,288
		м3		7770	2853,33	4662	1712	50,8	3,54	2,124
5	11-090601-0101	Демонтаж металлических конструкции дверей, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,07	44260,45	3257,14	3098	228	1776	56,649	3,96543

	т конструкций								
			40428,57	1228,57	2830	86	60,9	1,22	0,0854
6 11-460401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотковпо ряду В-Д по оси 2	1	55964,27	29584	55964	29584	19087	34,7	34,7
	м3								
			24767	12805	24767	12805	50,8	15,89	15,89
7 11-460401-0104	Стены наружные кирпичные. Разборка стен вент.шахт	0,6	7405,28	2140	4443	1284	1887	7,1	4,26
	м3								
			5265	926,67	3159	556	50,8	1,15	0,69
8 11-460201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	0,2	11024,16	2015	2205	403	761	9,85	1,97
	т демонтированных конструкций								
			6970	520	1394	104	50,8	0,58	0,116
9 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм для уклона, на толщ=20мм. Разборка	18,8	215,15	69,17	4045	1300	1713	0,22356	4,202928
	м2 стяжки								
			145,96	15,64	2744	294	56,4	0,01552	0,291776
10 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=0,8 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	18,8	7,79	1,5,09	146	96	42	0,00083	0,015604
	м2 стяжки								
			2,7	11,21	51	23	56,4	0,0003	0,00564
11 11-120101-1402	Разборка. Утепление керамзитом	5,64	1870,22	649,23	10548	3662	4374	2,4932	14,061648
	м3 утеплителя								
			1221,01	154,09	6886	869	56,4	0,272	1,53408
12 11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	18,8	98,25	14,36	1847	82	897	0,1438	2,70344
	м2								
			93,88	0	1765	0	50,8	0	0
Раздел 2 Чердак									
15 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2328	180199,64		41950				
	т								
17 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-гидроизол	96,3	1968,13	41,46	189531	3993	8502	0,201	19,3563
	м2 поверхности								
			164,99	8,81	15888	849	50,8	0,007	0,6741

19	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	2	4354,69	1838,54	8709	3677	3386	2,44	4,88
				2330,41	395,49	4661	791	62,1	0,3141	0,6282
20	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства ПРГ 60.25-4AIII из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *м3*	1,2	78435,07		94122				
21	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка опорных подушек *шт. сборных конструкций*	10	1381,39	52,62	13814	526	5666	1,03	10,3
				900,72	11,71	9007	117	62,1	0,0096	0,096
22	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 *шт.*	10	2124,03		21240				
25	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж с учетом монтажных стыков *т конструкций*	2,0155	26785,71	12180,51	53985	24549	17817	14,1	28,417845
				11876,03	2640,21	23936	5321	60,9	1,598	3,2206891
26	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *т*	2,0155	10281,39	2118,66	20722	4270	7903	5,25	10,5811125
				6434,36	4,31	12968	9	60,9	0,003	0,00604635
27	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,9574	226949,68		444222				
28	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,0393	166371,65		6530				
29	21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,0188	194473,69		3664				
30	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245 *тн*	2,0155	4756		9585				

31	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из стали. Монтаж башмака-см лист 5	0,1444	44232,38	3228,81	6389	466	3404	46,6	6,730904
		т конструкций		38250,4	441,89	5525	64	60,9	0,31	0,0447764
32	21-060801-0401	Стоимость башмака под стойку	0,1444	345843,75		49954				
		т								
33	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1444	4756		687				
		тн								
39	21-049999-9917	Плиты парапетные ПП15.5	0,516	34664,33		17887				
		м3								
	2.1 Дополнительные работы по чердаку									
40	11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях-лист 7. Заполнение мелкозернистым бетоном В15	0,58	58763,68	794,86	34083	461	5226	24,61	14,2738
		м3		17417,48	320,55	10102	186	50,8	0,35	0,203
41	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя-см. лист 7, узел 1	54	509,49	6,79	27512	367	3706	0,1436	7,7544
		м2 поверхности покрытия изоляции		120,95	3,15	6531	170	55,3	0,0025	0,135
42	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	1,08	16624,89	1388,56	17955	1500	8293	14,8	15,984
		м3 изоляции		13244,11	642,15	14304	694	55,3	0,51	0,5508
43	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	1,3392	8528,5		11421				
		м3								
46	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка-обертывание утеплителя-см. лист 7, узел 2	48	509,49	6,79	24455	326	3294	0,1436	6,8928
		м2 поверхности покрытия изоляции		120,95	3,15	5806	151	55,3	0,0025	0,12

48	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	3,0504	8528,5	26015
		м3			
	Раздел 3 Вентшахты				
	3.2 Вентшахта ВШ1-1шт				
50	21-060801-0101	Стоимость СТ1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1432	346292,09	49583
		т			
51	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1432	4756	681
		тн			
57	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0730	284764,51	20788
		т			
58	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0582	237407,36	13828
		т			
60	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	0,6572	8528,5	5605
		м3			
	3.2 Вентшахта ВШ2-1шт				
65	21-060801-0101	Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1763	346292,09	61058
		т			
66	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1763	4756	839
		тн			
72	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,1107	284764,51	31519
		т			
73	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0846	237407,36	20090
		т			
	3.3 Вентшахта ВШ3-1шт				
80	21-060801-0101	Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1414	346292,09	48980

		т			
81	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1414	4756	673
		тн			
87	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0730	284764,51	20789
		т			
88	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0582	237407,36	13828
		т			
90	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	0,6448	8528,5	5499
		м3			
3.4 Вентшахта ВШ4-1шт					
95	21-060801-0101	Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1698	346292,09	58793
		т			
96	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1698	4756	807
		тн			
102	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0824	284764,51	23472
		т			
103	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0665	237407,36	15785
		т			
105	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	0,7812	8528,5	6662
		м3			
3.5 Вентшахта ВШ5-1шт					
110	21-060801-0101	Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1507	346292,09	52188
		т			
111	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1507	4756	717
		тн			
117	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0809	284764,51	23025

		т			
118	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0643	237407,36	15263
		т			
120	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	0,7688	8528,5	6557
		м3			
	3.6 Вентшахта ВШ6-1шт				
125	21-060801-0101				
		Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1583	346292,09	54830
		т			
126	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1583	4756	753
		тн			
132	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0730	284764,51	20789
		т			
133	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0577	237407,36	13698
		т			
135	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	0,6324	8528,5	5393
		м3			
	3.7 Вентшахта ВШ7-4шт				
140	21-060801-0101				
		Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,5636	346292,09	195163
		т			
141	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,5636	4756	2680
		тн			
147	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,1978	284764,51	56332
		т			
148	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,1736	237407,36	41224
		т			

150	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	1,736	8528,5	14805
		м3			
3.8 Вентшахта ВШ8-1шт					
155	21-060801-0101	Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1578	346292,09	54641
		т			
156	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,1578	4756	750
		тн			
162	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0848	284764,51	24142
		т			
163	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0643	237407,36	15263
		т			
165	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	0,682	8528,5	5816
		м3			
3.9 Вентшахта ВШ9-2шт					
170	21-060801-0101	Стоимость Ст1, Р1 с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2742	346292,09	94939
		т			
171	29-080408-2016(пл)	Поправка на марку стали С245	0,2742	4756	1304
		тн			
177	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,1319	284764,51	37555
		т			
178	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,1044	237407,36	24787
		т			
180	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПМ 50	1,0416	8528,5	8883
		м3			

	Раздел 5 Дополнительные работы по кровле					
231	29-000001-0001(пл)	Желоб водостока	53	4055,36	214934	
		шт				
232	29-000001-0001(пл)	Держатель желоба	320	768,75	246000	
		шт				
233	29-000001-0001(пл)	Заглушка желоба	8	745,54	5964	
		шт				
234	29-000001-0001(пл)	Ограничитель перелива желоба	9	1351,79	12166	
		шт				
235	29-000001-0001(пл)	Соединитель желоба	82	885,71	72629	
		шт				
236	29-000001-0001(пл)	Воронка выпускная д.125	14	1677,68	23488	
		шт				
237	29-000001-0001(пл)	Колено трубы д.100	28	1725,00	48300	
		шт				
238	29-000001-0001(пл)	Труба соединительная	14	2004,46	28063	
		шт				
239	29-000001-0001(пл)	Труба водосточная дл.2000мм	140	3822,32	535125	
		шт				
240	29-000001-0001(пл)	Держатель трубы	140	1095,54	153375	
		шт				
241	29-000001-0001(пл)	Колено трубы сливное	14	1887,50	26425	
		шт				
	5.1 Элементы безопасности кровли					
245	29-000002-0002(пл)	Снегозадержатель трубчатый (дл.1000мм)	158	4614,29	729057	
		шт				
247	29-000002-0002(пл)	Кровельное ограждение (дл.1860мм)	104	9228,57	959771	
		шт				
249	29-000002-0002(пл)	Лестница кровельная, стеновая (дл.1860мм) без кронштейна	12	11885,71	142629	
		шт				
	5.2 Лестница Л-1 (см лист 2)					
255	21-060208-0501					
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СГ-70, ОСГ-48 ГОСТ 25772-83	1,0988	299943,06	329577	
		т				
		Итого прямые затраты по смете			**6120503**	**299**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			220 580	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	207 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 692 436
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	174 742
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 295 245
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	226 629
Итого, тенге	6 521 874
Сметная прибыль (8 %), тенге	521 750
Итого по смете на подряд, тенге	**7 043 624**
Временные здания и сооружения (1,5.0,8= 1,2%)	84 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	172 501
Итого в текущих ценах 2кв 2017г	**7 300 649**
Итого в текущих ценах 2кв 2017г с понижающим коэффициентом к=0,74706476	**5 454 057**
НДС (12 %)	654 487
Всего по смете с учетом НДС	**6 108 544**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач_____Ахметов М.Н.

Технадзор
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____Лунев Д.В.

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Договор: № 69 от 10 мая 2017 года

Акт выполненных работ №2 от 22 мая 2017 года

за май месяц 2017 года

Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стропильная крыша								
184	11-100105-0101	Стропила. Установка	16,97	66546,16	1370,26	1129296	23253	184812	22,1	375,037
		м3 древесины в конструкции		17681,22	530,33	300050	9000	59,8	0,37	6,2789
185	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80-скрутка	0,0890	160907,37		14316				
		т								
186	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	7,782	65609,88	1025,35	510576	7979	86605	22,5	175,095
		м3 древесины в конструкции		18157,43	452,85	141301	3524	59,8	0,36	2,80152
187	11-100114-0402	Прогоны из брусьев.	1,62	52442,29	1288,19	84957	2087	12891	13,8	22,356
		м3 древесины в конструкции		12788,52	517,74	20717	839	59,8	0,36	0,5832
189	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	7,05	31491,47		222015				
		м3								

192	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	8,078	38705,78	312665	
193	21-100101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 *м2*	1208,858	2895,19	3499874	
195	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	1,15	38705,78	44512	
196	21-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	182	1096,84	199625	
197	21-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	182	1096,47	199558	
198	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	63	1332,52	83949	
200	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	273,7	2900,15	793771	
216	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	56,58	2900,15	164090	
		Итого прямые затраты по смете			**7260448**	**572**
						10
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			462 069	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			33 319	

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 765 060
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	284 308
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 544 756
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	271 611
Итого, тенге	7 816 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	625 309
Итого по смете на подряд, тенге	**8 441 677**
Временные здания и сооружения (1,5.0,8= 1,2%)	101 300
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	206 740
Итого в текущих ценах 2кв 2017г	**8 749 717**
Итого в текущих ценах 2кв 2017г с понижающим коэффициентом к=0,74706476	**6 536 605**
НДС (12 %)	784 393
Всего по смете с учетом НДС	**7 320 998**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Главный врач_____Ахметов М.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Технадзор
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Договор: № 69 от 10 мая 2017 года

Акт выполненных работ №3 от 19 июня 2017 года

за июнь месяц 2017 года

Капитальный ремонт кровли с заменой мягкой кровли на жесткую стропильную КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3"

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Чердак									
16	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича силикатного М-100 на растворе М-50. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9	3,32	26118,81	2302,3	86714	7644	11060	6,66	22,1112
		м3 кладки		6029	528,83	20016	1756	50,8	0,42	1,3944
18	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича силикатного М-100 на растворе М-50. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9	1,62	26118,81	2302,3	42312	3730	5397	6,66	10,7892
		м3 кладки		6029	528,83	9767	857	50,8	0,42	0,6804
34	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов БСР (Лист №5)	216	104,84	0,82	22644	176	13733	0,119	25,704

		болт								
				104,02	0,38	22468	82	60,9	0,0003	0,0648
35	21-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	216	86,84		18757				
		шт.								
36	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	73,1	66,55	1,59	4865	116	1208	0,0295	2,15645
		м2								
				30,24	0,25	2211	18	54,2	0,0002	0,01462
37	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	73,1	116,25	2,51	8498	183	1495	0,0426	3,11406
		м2								
				37,24	0,5	2722	37	54,2	0,0004	0,02924
38	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка-см. лист 4	12	1317,16	806,92	15806	9683	4615	0,389	4,668
		шт. сборных конструкций								
				344,07	275,24	4129	3303	62,1	0,2186	2,6232
	2.1 Дополнительные работы по чердаку									
47	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	2,46	16624,89	1388,56	40897	3416	18891	14,8	36,408
		м3 изоляции								
				13244,11	642,15	32581	1580	55,3	0,51	1,2546
	Раздел 4 Стропильная крыша									
188	11-100114-0507	Настил рабочий толщиной 60 мм сплошной (см. лист 7 узел 2 специф. лист 5). Устройство	117,5	820,57	76,91	96417	9037	19715	0,298	35,015
		м2 покрытия								
				251	29,58	29492	3476	59,8	0,0195	2,29125
191	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1093	1777,33	92,37	1942620	100960	892096	1,71	1869,03
		м2 кровли								
				1421,4	25,79	1553538	28193	56,4	0,0195	21,3135
194	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	238	149,68	7,61	35623	1811	18861	0,26447	62,94386
		м2								
				130,28	3,81	31006	908	59,1	0,00689	1,63982
199	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	238	576,25	21,74	137146	5174	66561	0,5663	134,7794