Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Таврического сельского округа"

Исполнитель: ТОО "Восток-Асфальт"

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Касыма Кайсенова с. Таврическое (2км)

Договор № 10 от 11 мая 2014г.

Акт

выполненных работ за май 2014г.

Средний ремонт ул. Касым Кайсенова с. Таврическое (2км)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	500	202,84	196,64	101420	98320	9569	0,0349	1
		м2		6,04	8,35	3020	4175	133	0,0336	1
2	E27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	500	20,41	15,65	10205	7825	5958	0,0309	1
		м2 площади основания		4,68	4,28	2340	2140	133	0,0157	
3	E68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	750	847,57	21,85	635678	16388	175710	1,046	78
		м2		166,97	9,18	125228	6885	133	0,0352	2

4	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	44	5040,54	167,93	221784	7389	5268	0,191	8
		т смеси								
				34,65	55,37	1525	2436	133	0,1905	8
5	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	6	40097,59	339,59	240586	2038	1125	0,58	3
		т								
				–	140,94	–	846	133	0,58	3
6	E27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1650,566	542,2	13,29	894937	21936	17189	0,03765	62
		м2 покрытия								
				6,51	1,32	10745	2179	133	0,00476	8
		Всего прямые затраты				**2104610**	**153896**			**890**
						142858	**18661**			**70**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1807857				

Накладные расходы, тенге	214819
- заработная плата, тенге	32223
- трудоемкость, чел-ч	107
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	139166
Всего	**2458595**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2458595**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5053396**
- материалы, тенге	4320778
- сметная заработная плата, тенге	463043
Налог (2 %)	101068
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5154464**
НДС (12 %)	618536

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **5773000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Таврического сельского округа"
071616, РК, ВКО, Уланский район,
с. Таврическое, ул. Т. Тохтарова, 45
РНН 180900000207
ИИК KZ 79070103KSN1811000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИН 980840001881

_____ Рамазанов А.К.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Восток-Асфальт"
070012 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Шоссейная, 26/3
РНН181600223860
ИИК KZ128560000000093964
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"
БИН 030940002559

_____ Джакупбаев А.А.