Заказчик :Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10 "Сказка" отдела образования акимата города Экибастуза"

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт оконн и дверей КГКП «Ясли – сад №10 «Сказка» отдела образования акимата города Экибастуза

Адрес: Павлодарская область,г.Экибастуз, Петренко, 9

Договор №41 2017-04-30

Акт №1 от 30.06.2017г

выполненных работ за июнь 2017года

Капитальный ремонт оконн и дверей КГКП «Ясли – сад №10 «Сказка» отдела образования акимата города Экибастуза

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Демонтажные работы=								
1	Е46-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** м2	206,51	270,90	23,78	55944	4911	47598	1,65390	342
				247,12	8,98	51033	1854	90	0,04390	9
2	Е46-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов** м2	20,49	158,38	23,78	3245	487	2648	0,91150	19
				134,60	8,98	2758	184	90	0,04390	1
3	Е58-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - посков,сандриков,желобов,отливов,свесов и т.п.** 1м	24,1	14,39	1,29	347	31	373	0,09100	2
				13,10	1,35	316	33	107	0,00120	0
4	Е9-53-1	**Демонтаж металических дверей** 1 т	0,38	8528,71	793,21	3241	301	2467	49,26000	19
				7735,50	278,78	2939	106	81	1,36500	1
5	П9-29-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км,1 класс груза** 1 т	34,1	27,10	27,10	924	924	582	0,00000	0
				0,00	18,97	0	647	90	0,39837	14
6	П8-5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км,1 класс груза** 1 т	34,1	40,50	40,50	1381	1381	249	0,00000	0
				0,00	8,10	0	276	90	0,17010	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: Монтажные работы								
		Подраздел:Окна								
7	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих, площадь проема до 2 м2	4,5	247,94	0,00	1116	0	0	1,17691	5
		1 м2 проема		0,00	0,00	0	0	108	0,04013	0
8	6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99	4,5	4884,00		21978				
		м2								
9	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых, площадью проема до 2 м2	3,42	460,20	24,15	1574	83	819	1,27892	4
		м2		213,70	7,99	731	27	108	0,03900	0
10	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых, площадью проема более 2 м2	10,42	371,23	23,59	3868	246	0	0,93898	10
		м2		156,91	7,99	1635	83	0	0,03900	0
11	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	17,996	5618,00		101102				
		м2								
12	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, четырехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	164,16	379,30	23,59	62266	3873	36324	1,17691	193
		м2		196,66	8,22	32284	1349	108	0,04013	7
13	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные-по одной поворотной и поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	53,28	6596,00		351435				
		м2								
14	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	103,34	6433,00		664786				
		м2								
15	1999П-П	Москитные сетки ц/о 2140/1,12/2,5574	45	747,13		33621				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е10-22-3	Установка подоконных в проемы каменных стен высотой до 2 м	190,08	256,56	6,98	48767	1327	22748	0,67390	128
		м		108,16	2,65	20559	504	108	0,01288	2
17	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	112,1	2030,00		227563				
		м								
19	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружних и внутренних проемах каменных стен,площадь проема до 3 м2	4,82	392,85	24,17	1894	116	877	0,95933	5
		м2		160,30	8,22	773	40	108	0,04013	0
20	6-1-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащищенные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с фурнитуро:однопольные	4,82	13000,00		62660				
		м2								
21	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутреннихв каменных стен, площадь проема до 3 м2	13,23	446,86	128,16	5912	1696	3129	1,03	14
		м2		174,40	44,59	2307	590	108	0,17	2
22	06.02.2003	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9П,ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010,00		53052				
		м2								
23	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00		9660				
		комплект								
24	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	7	844,00		5908				
		шт								
25	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	35,7	97,17	0,40	3469	14	528	0,0899	3
		1м		13,56	0,14	484	5	108	0,0008	0
26	Е9-53-1	Монтаж металических дверей	0,225	17023,18	1416,44	3830	319	2793	94,4150	21
		1 т		14826,38	497,81	3336	112	81	2,4375	1
27	02.02.2001	Двери металические	5	25100,00		125500				
		шт								
		Подраздел :Общестроительные работы								
28	Е8-6-1	Кладка простых наружних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,687	3101,16	419,80	8333	1128	2741	5,2210	14
		1м3		804,71	157,50	2162	423	106	0,7625	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	30-2-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x250x120x65 мм М-100	1,021	9740,00		9945				
		1000 шт								
32	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	32,88	152,85	4,23	5026	139	4209	0,7475	25
		1 м2		134,55	0,90	4424	30	94,5	0,0631	2
33	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	0,496	6330,00		3140				
		м3								
34	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	32,88	89,20	4,29	2933	141	2686	0,52348	17
		м2		84,79	1,64	2788	54	94,5	0,00788	0
35	30-2-1	Сухие смеси :шпаклевочные выравнивающие на гипсовой основе	63,787	31,00		1977				
		кг								
36	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	16,44	257,97	2,35	4241	39	710	0,26565	4
		м2		44,77	0,90	736	15	94,5	0,00438	0
37	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	16,44	104,31	2,06	1715	34	318	0,10626	2
		м2		19,69	0,79	324	13	94,5	0,00375	0
38	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	70,91	1124,33	67,78	79726	4806	43933	3,8520	273
		м2		644,33	11,29	45689	801	94,5	0,0624	4
39	Е34-60-3	Облицовка откосов внутренних из ПВХ профилей	70,91	148,42	1,50	10524	106	9276	0,85560	61
		1м2 поверхности		143,35	0,56	10165	40	90,9	0,00275	0
40	6-1-719	Откосы внутренние из ПВХ профилей б=0,2 ц/о 2200/1,12/2,5574	306,1	768,08		235109				
		м2								
		ДОБАВИТЬ.								
1	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - посков,сандриков,желобов,отливов,свесов и т.п.	86,9	14,39	1,29	1250	112	1344	0,09100	8
		1м		13,10	1,35	1138	117	107	0,00120	0
2	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих, площадь проема до 2 м2	3,64	247,94	0,00	903	0	0	1,17691	4
		1 м2 проема		0,00	0,00	0	0	108	0,04013	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99 м2	3,64	4884,00		17778				
4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых, площадью проема до 2 м2 м2	4,156	460,20	24,15	1913	100	995	1,27892	5
				213,70	7,99	888	33	108	0,03900	0
5	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, четырехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	5,63	379,30	23,59	2135	133	1246	1,17691	7
				196,66	8,22	1107	46	108	0,04013	0
6	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные-по одной поворотной и поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	13,172	6596,00		86883				
7	1999П-П	Москитные сетки ц/о 2140/1,12/2,5574 м2	9	747,13		6724				
8	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей м	15	2030,00		30450				
9	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	107,08	46,53	0,56	4982	60	4696	0,26000	28
				40,86	0,09	4375	10	107,1	0,00000	0
10	Е0158-18-4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая , толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80 т	0,293	73908,00		21655				
11	6-1-719	Откосы наружние из ПВХ профилей б=0,10 ц/о 270/1,12/2,5574 м2	306,09	94,26		28852				
12	Е8-6-1	Кладка простых наружних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича 1м3	2,4	3101,16	419,80	7443	1008	2448	5,2210	13
				804,71	157,50	1931	378	106	0,7625	2
13	30-2-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х250х120х65 мм М-100 1000 шт	0,912	9740,00		8883				
14	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	16	530,00		8480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2446041	23515	195734		1225
			Тенге			194883	7769			54

Накладные расходы -	Тенге	195734
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	158507
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2800282

Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)	28003
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	11201
Итого в базовых ценах 2001 года	2 839 486
Итого в текущих ценах,МРПтек=1981 тенге	7261701
кмрп=2,5574	
Итого с коэффицентом понижения	5490196
Налог 2 %	109804
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	5600000
НДС (12%)	672000
Всего по смете с учетом НДС(12%)	6272000

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 10 "Сказка" отдела образования акимата города Экибастуза"

Заведующая _____ Афинова Б.А.

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор _____ Лунёв Д.В.

Технический надзор:
ТОО "ANVAR-SAGAT"

Эксперт _____ Каржасов К.Н.