Заказчик :Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Чайка" города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков,крылец ,покрытия территории ГККП "Ясли-сад "Чайка"города Аксу" по адресу : с.Калкаман ,ул.Степная 15/1"

Адрес: Павлодарская область, г.Аксу,
Степная, 15/1
Договор № 170014/00 от 24.04.2017г

Акт №1 от 26.06.2017г

выполненных работ за июнь 2017года

Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков,крылец ,покрытия территории ГККП "Ясли-сад "Чайка"города Аксу" по адресу :
: с.Калкаман ,ул.Степная 15/1"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Оконные и дверные проемы								
17	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	56,4	510,23	23,76	28777	1340	15723	1,49845	85
		м2 проемов		250,39	7,73	14122	436	108	0,03775	2
18	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	74,1	371,23	23,59	27508	1748	13197	0,93898	70
		м2 проемов		156,91	7,99	11627	592	108	0,039	3

19	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	96,6	379,3	23,59	36640	2279	21375	1,17691	114
		м2 проемов		196,66	8,22	18997	794	108	0,04013	4
20	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	56,4	5618		316855				
		м2								
21	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	74,1	5618		416294				
		м2								
22	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	96,6	5618		542699				
		м2								
23	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	227,1	125,83	6,98	28576	1585	27178	0,6739	153
		м2 проемов		108,16	2,65	24563	602	108	0,01288	3
24	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	159,2	2860		455312				
		м								
26	2-2-1	Двери металлические 2х0,9 огрунтованные и окрашенные	8	25100		200800				
		шт								

27	Е58-18-4								
	Устройство подоконных отливов из листовой стали	159,2	201,91	0,56	32144	89	6976	0,2612	42
	м		40,86	0,09	6505	14	107	0,0009	0
	Раздел 4 Внутренняя отделка								
45	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	241,6	377,67	7,91	91245	1911	83235	2,0585	497
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	86894	722	95	0,01463	4
	Всего прямые затраты					2176850	8952	167683		961
						162708	3161			16
	Накладные расходы, тенге					167683				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)					140672				
	Всего по смете, тенге					2485206				
	временные здания и сооружения(1,44%)					35787				
	ИТОГО					2520993				
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42%)					61008				
	Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)					**25210**				
	На оплату дополнительных отпусков(0,4%)					**10084**				
	Итого в базовых ценах 2001 года					**2 617 294**				
	Итого в текущих ценах года					**6693469**				
	kмрп=2,5574									
	Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,7784165)					**5090624**				
	Налог 2 %					**101812**				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**5192436**				

НДС (12%) 623092

Всего по смете с учетом НДС(12%) 5815528

Заказчик:

Аким Калкаманского сельского округа

_____Тусупбеков Д.А.

Подрядчик:
ТОО Строитель

Директор_____Лунев Д.В.

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Чайка" города Аксу" государственного учреждения Отдел образования города Аксу акимата города Аксу

Директор_____Ивашина Е. И.

Технадзор:
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____Зиньковский В. Ф.

Эксперт_____Третьяков А.Н.

Заказчик :Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Чайка" города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков,крылец ,покрытия территории ГККП "Ясли-сад "Чайка"города Аксу" по адресу : с.Калкаман ,ул.Степная 15/1"

Адрес: Павлодарская область, г.Аксу,
Степная, 15/1
Договор № 170014/00 от 24.04.2017г

Акт №2 от 26.07.2017г

выполненных работ за июль 2017 года

Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков,крылец ,покрытия территории ГККП "Ясли-сад "Чайка"города Аксу" по адресу : : с.Калкаман ,ул.Степная 15/1"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок	15,12	379,71	40,1	5741	606	5360	1,7135	26
		м2 проемов		313,09	15,16	4734	229	108	0,074	1
46	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	241,6	170,46	7,65	41183	1848	37986	0,92644	224
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	39284	701	95	0,01415	3

47	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основеК=3,436; *кг*	830,1376	29		24074				
48	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	241,6	257,97	2,35	62326	568	10482	0,26565	64
				44,77	0,9	10816	217	95	0,00438	1
	Раздел 6 Демонтажные работы									
56	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	227,1	270,9	23,78	61521	5400	52344	1,6539	376
				247,12	8,98	56121	2039	90	0,0439	10
57	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	15,12	158,38	23,78	2395	360	1954	0,9115	14
				134,6	8,98	2035	136	90	0,0439	1
58	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	159,2	14,39	1,29	2291	205	2271	0,091	14
				13,1	0,23	2086	37	107	0,0012	0
	Тротуары, дорожки и площадки									
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	81,6	122,85	0	10025	0	12029	0,767	322
				122,85	0	10025	0	120	0	0
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания толщ.100 мм *м3 основания*	10,208	2840,77	100,89	28999	1030	1753	0,85	9
				123,75	38,25	1263	390	106	0,18	2
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	81,6	697,62	6,63	56926	541	10814	0,698	246
				108,68	1,76	8868	144	120	0,0061	2
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	3,67	28000		102760				

5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	800	24,52	15,35	19616	12280	10560	0,0336	60
	м2 покрытия		5,94	5,06	4752	4048	120	0,01766	31
6 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5 смК=2,000;	1600	0,02	0	32	0	19	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	16	0	120	0	0
7 30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	96,64	5550		536352				
	т								
	Добавить								
1 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	52,9	270,9	23,78	14331	1258	12193	1,6539	376
	м2		247,12	8,98	13073	475	90	0,0439	10
2 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	52,9	379,3	23,59	20065	1248	11705	1,17691	114
	м2 проемов		196,66	8,22	10403	435	108	0,04013	4
3 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	52,9	5618		297192				
	м2								

4	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	52,9	125,83	6,98	6656	369	6331	0,6739	153
		м2 проемов		108,16	2,65	5722	140	108	0,01288	3
5	Е34-60-3	Облицовка откосов наружних из ПВХ профилей	40	148,42	1,50	5937	60	5221	0,85560	34
		1м2 поверхности		143,35	0,56	5734	22	90,7	0,00275	0
6	6-1-719	Откосы наружние из ПВХ профилей б=0,10 ц/о 270/1,12/2,5574	400	94,26		37704				
		м2								
7	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри зд по камню и бетону цементно-известковым раствором	241,600	1165,69	67,78	281631	16376	149686	3,85200	931
		1м2		644,33	11,29	155670	2728	95	0,06240	15
8	ЕО108-35-2	Устройство и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2010	150,62	0,62	302742	1246	164389	0,44	884
		м2		69,08	0,23	138851	462	118	0	0
9	ЕО162-19-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадными красками белого цвета	1600	316,07	2,03	505714	3256	39480	0,13	208
прим.		*м2*		22,73	0,77	36368	1232	105	0	0
10	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпич силикатный М-100)	1,1342	11825,09	474,95	13412	539	6429	35,39	40
		м		5258,25	78,75	5964	89	106,2	0,43	0
11	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	98	569,44	33,79	55805	3311	31039	1,95	191
		м2		329,54	5,62	32295	551	94,5	0,03	3

12	ЕО161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2,тольщина слоя до 20 мм	110	524,41	15,7	57685	1727	31708	1,74	191
		м2		302,6	2,43	33286	267	94,5	0,01	10
13	Е56-20-3	Утепления оконных откосов с заполнением пеной монтажной	73	200,41	0,99	14630	72	15963	1,16	85
		1 окно		182,07	0,16	13291	12	120	0,00	0
14	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	110	530,00		58300				
		шт.								
		Всего прямые затраты				2626045	52301	619717		4563
						590657	14355			97
		Накладные расходы, тенге				619717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				194746				
		Всего по смете, тенге				3440507				
		временные здания и сооружения(1,44%)				49543				
		ИТОГО				3490050				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42%)				84459				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				**34901**				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				**13960**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**3 623 370**				
		Итого в текущих ценах года				**9266407**				
		kмрп=2,5574								
		Итого с коэффицентом понижения				**7047436**				

Налог 2 %	140949
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	7188385
НДС (12%)	862606
Всего по смете с учетом НДС(12%)	8050991

Заказчик:

Аким Калкаманского сельского округа

_____Тусупбеков Д.А.

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Чайка" города Аксу" государственного учреждения Отдел образования города Аксу акимата города Аксу

Директор_____Ивашина Е. И.

Технадзор:
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____Зиньковский В. Ф.

Эксперт_____Третьяков А.Н.

Подрядчик:
ТОО Строитель

Директор_____Лунев Д.В.

Заказчик :Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Чайка" города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков,крылец ,покрытия территории ГККП "Ясли-сад "Чайка"города Аксу" по адресу : с.Калкаман ,ул.Степная 15/1"

Адрес: Павлодарская область, г.Аксу,
Степная, 15/1
Договор № 170014/00 от 24.04.2017г

Акт №3 от 31.07.2017г
выполненных работ за июль 2017 года

Капитальный ремонт покрытия и оконных блоков,крылец ,покрытия территории ГККП "Ясли-сад "Чайка"города Аксу" по адресу : : с.Калкаман ,ул.Степная 15/1"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Демонтажные работы								
45	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	-241,6	377,67 359,66	7,91 2,99	-91245 -86894	-1911 -722	-83235 95	2,0585 0,01463	497 4
		Добавить								
9	ЕО162-19-1 г	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадными красками белого цвета *м2*	16	316,07 22,73	2,03 0,77	5059 364	40 12	395 105	0,13 0	2 0
	прим.									

10	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпич силикатный М-100)	2,766	11825,09	474,95	32708	1314	15677	35,39	98
		м		5258,25	78,75	14544	218	106,2	0,43	1
11	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	60	569,44	33,79	34166	2027	19004	1,95	117
		м2		329,54	5,62	19772	337	94,5	0,03	2
11	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	158	170,46	7,65	26933	1209	24842	0,92644	224
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	25691	458	95	0,01415	3
12	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основеК=3,436;	542,88	29		15744				
		кг								
13	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних откосов, подготовленных под окраску	158	257,97	2,35	40759	371	6855	0,26565	64
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	7074	142	95	0,00438	1
14	ЕО161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2,тольщина слоя до 20 мм	8	524,41	15,7	4195	126	2306	1,74	14
		м2		302,6	2,43	2421	19	94,5	0,01	10
15	Е56-20-3	Утепления оконных откосов с заполнением пеной монтажной	2	200,41	0,99	401	2	437	1,16	2
		1 окно		182,07	0,16	364	0	120	0,00	0
16	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	22	530,00		11660				

	шт.								
17 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	395,186	839,24	21,85	331656	8635	83534	1,046	256
	м2		166,97	9,18	65984	3628	120	0,0352	9
18 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича-ремонт	532	38,93	0	20711	0	21954	0,219	117
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	0	20711	0	106	0	0
19 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,3645	10100		3681				
	м3								
20 2-2-1	Двери металлические 2х0,9 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
	шт								
21 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым ме из латуни	9,000	844,00		7596				
	шт								
22 Е9-34-2	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж козырька	0,296	12430,83	1301,2	3680	385	2375	60,0415	21
прим.	*т конструкций*		9760,05	145,55	2889	43	81	0,70438	2
23 0000(пл)	Козырек металлический арочного типа с элементами ковки, огрунтованный и окрашенный	4	42000		168000				
	шт.								
24 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	38	101,28	7,36	3849	280	4086	0,47725	11

	м ограждений		82,55	2,79	3137	106	126	0,01363	0
25 8-7-96	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали), 40х40х2,0 мм *м*	38	240		9120				
26 8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали), 40х20х1,5 мм *м*	38	150		5700				
27 1999	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 15х15х1,5 мм *м*	38	75		2850				
28 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	29,91	22,68	0,06	678	2	163	0,03393	1
			6,68	0,03	200	1	81	0,00013	0
29 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	59,82	20,98	0,03	1255	2	232	0,0245	1
			4,78	0	286	0	81	–	0
30 Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций -стойки *т конструкций*	0,14	18851,61	3108,19	2639	435	520	22,87925	21
			3987,34	597,01	558	84	81	2,2425	2
31 1999	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали), 40х40х2,0 мм *м*	35	240		8400				
32 Е9-34-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой,рифленной,посечной и круглой стали *т конструкций*	0,42	20211,44	7937,92	8489	3334	3380	47,47775	21
прим.			8034,19	1900,92	3374	798	81	6,79938	2

33 2-1-145							
	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,42	191100	80262			
	т						
	Всего прямые затраты			764041	16250	102524	1467
				80475	5125		36
	Накладные расходы, тенге			102524			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			51994			
	Всего по смете, тенге			918558			
	временные здания и сооружения(1,44%)			13227			
	ИТОГО			931786			
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42%)			22549			
	Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)			**9318**			
	На оплату дополнительных отпусков(0,4%)			**3727**			
	Итого в базовых ценах 2001 года			**967 380**			
	Итого в текущих ценах года			**2473977**			
	kмрп=2,5574						
	Итого с коэффицентом понижения			**1881548**			
	Налог 2 %			**37631**			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)			**1919179**			

НДС (12%) 230302

Всего по смете с учетом НДС(12%) 2149485

Заказчик:

Аким Калкаманского сельского округа

_____Тусупбеков Д.А.

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Чайка" города Аксу" государственного учреждения Отдел образования города Аксу акимата города Аксу

Директор_____Ивашина Е. И.

Технадзор:
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____Зиньковский В. Ф.

Эксперт_____Третьяков А.Н.

Подрядчик:
ТОО Строитель

Директор_____Пунев Д.В.