Форма 2В

Заказчик: ГУ "СОПШ №41 г.Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли галереи ГУ "СОПШ №41 г.Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"
Договор: № 126 от 27 апреля 2017 года

Акт выполненных работ №1 от 21 июня 2017 года
за июнь месяц 2017 года
Капитальный ремонт кровли галереи ГУ "СОПШ №41 г.Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (демонтаж)	15	301,8	45,67	4527	685	2267	0,28635	4,29525
		м ограждения		225,4	18	3381	270	62,1	0,02266	0,3399
7	12-090101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта	67,92	5429,53	494,55	368774	33590	206924	7,0327	477,66098
		м2 горизонтальной проекции		4934,98	219,99	335184	14942	59,1	0,273	18,54216
		Раздел 2 Земляные работы								
8	11-010101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	235,71	425,08	407,24	100195	95990	21126	0,02732	6,4396
		м3 грунта		17,84	133,82	4205	31542	59,1	0,1442	33,98938
		Раздел 3 Строительные работы								
		3.1 Ремонт покрытия подземной галереи								
14	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (гидроизоляция "Пенетроном" в два слоя)К=2,000;	269,1	642,48	8,7	172891	2340	43415	0,4393	118,21563
		м2 поверхности								

				313,56	4,03	84378	1084	50,8	0,005	1,3455
15	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	255,645	1444,18		369197				
		кг								
18	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	134,55	479,2	56,64	64476	7621	14811	0,27945	37,6
		м2 стяжки								
				182,47	12,69	24552	1708	56,4	0,02425	3,26284
19	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	2018,25	13,93	0,83	28113	1682	1003	0,00104	2,09898
		м2 стяжки								
				0,68	0,2	1371	407	56,4	0,00038	0,76694
20	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,272	10996,32	1077,21	2991	293	1362	13,34	3,62848
		т								
				9889,71	437,5	2690	119	48,5	0,475	0,1292
21	21-050309-0130	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	134,55	405,32		54536				
		м2								
	3.2 Ремонт стен подземной галереи									
26	11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом (гидроизоляция пенетроном в два слоя)К=2,000;	409	794,18	8,7	324819	3557	164027	1,0212	417,6708
		м2 поверхности								
				785,43	4,03	321239	1648	50,8	0,005	2,045
27	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,100;	449,9	1444,18		649737				
		кг								
	3.3 Ремонт окон									
34	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	74,88	1223,82	104,07	91640	7793	44696	1,6539	123,84403
		м2								
				1119,75	55,25	83847	4137	50,8	0,0774	5,79571

35	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	74,88	2210,32	138,15	165509	10345	41491	1,17691	88,12702
				861,98	64,61	64545	4838	59,8	0,08475	6,34608
36	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	74,88	24890,39		1863792				
37	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	44,1	1110,79	6,17	48986	272	4102	0,2138	9,42858
				152,61	2,93	6730	129	59,8	0,0037	0,16317
38	21-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *м*	41,1	1195,71		49144				
39	29-100000-1000(пл)	Сетка москитная для окон. Ценовое предложение ТОО "VIP-PV-07" *шт*	18	2921		52578				
40	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *шт.*	18	59,23		1066				
41	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	7,52	3593,62	15,56	27024	117	12884	3,852	28,96704
				2890,82	8,24	21739	62	59,1	0,0116	0,08723
42	11-150108-1802	Откосы оконные. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля *м2*	7,52	2028,46	15,16	15254	114	4282	1,38184	10,39144
				1036,97	2,13	7798	16	54,8	0,002	0,01504
43	11-340108-0703	Откосы оконные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *м2 поверхности*	7,52	3441,89	7,71	25883	58	3120	0,8556	6,43411
				665,82	2,26	5007	17	62,1	0,00275	0,02068
44	29-100000-2000(пл)	Крышка откоса	75,23	209		15723				

мп

Всего прямые затраты	**4496855**	**1335**
		73
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	966 666	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 457	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 919	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 365 732	
Накладные расходы I уровня, тенге	565 510	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 062 365	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	182 245	
Итого, тенге	5 244 610	
Сметная прибыль (8 %), тенге	419 569	
Всего	**5 664 179**	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**5 664 179**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**6 060 672**	
Итого в текущих ценах 2017г. с понижающим коэффициентом к=0,8685454	**5 263 969**	
НДС (12 %)	631 676	
Всего по смете с учетом НДС	**5 895 645**	

Заказчик:

ГУ "СОПШ №41 г.Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"

Руководитель_____Солтанбекова А.Е.

Технадзор:
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____Зиньковский В. Ф.

Эксперт_____Чернов С.В.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____Лунев Д.В.

Заказчик: ГУ "СОПШ №41 г.Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли галереи

Договор: № 126 от 27 апреля 2017 года

Акт выполненных работ №2 от 20 июля 2017 года

за июль месяц 2017 года

Строительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
2	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,39	34233,33	14774,36	13351	5762	4743	19,941	7,77699
		т конструкций		15697,44	4271,79	6122	1666	60,9	4,59025	1,7902
3	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	8,348	2196,45	956,4	18336	7984	8236	1,7825	14,88031
		м3 конструкции		1240,06	396,02	10352	3306	60,3	0,48575	4,05504
4	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	12,522	273,12	185,27	3420	2320	968	0,13455	1,68484
		м3 конструкции		87,85	40,33	1100	505	60,3	0,04275	0,53532
		Раздел 2 Земляные работы								
9	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	352,52	1242,75	0	438094	0	258913	1,771	624,31292
		м3 грунта		1242,75	0	438093	0	59,1	0	0

10	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	500	22,64	22,64	11321	11321	2369	0	0
		м3 грунта		0	8,02	0	4008	59,1	0,00864	4,32
11	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	88,23	649,25	0	57283	0	33855	1,01775	89,79608
		м3 грунта		649,26	0	57284	0	59,1	0	0
12	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	88,23	135,01	60,26	11912	5317	5276	0,1242	10,95817
		м3 уплотненного грунта		74,75	26,44	6595	2333	59,1	0,03281	2,89483
13	11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	440	82,08	0	36115	0	21345	0,115	50,6
		м2 спланированной площади		82,08	0	36116	0	59,1	0	0
	Раздел 3 Строительные работы									
	3.1 Ремонт покрытия подземной галереи									
22	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	134,55	474,66	23,86	63866	3210	12023	0,2139	28,78025
		м2 утепляемого покрытия		152,67	5,76	20542	775	56,4	0,01088	1,4639
23	21-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	13,455	29992,86		403554				
		м3								
24	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	26,91	10463,14	1427,31	281563	38409	53364	3,956	106,45596
		м3 изоляции		2823,63	432,59	75984	11641	60,9	0,5625	15,13688
	3.2 Ремонт стен подземной галереи									
30	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	199,64	1597,09	27,68	318843	5526	112704	1,3225	264,0239
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1017,16	13,01	203066	2598	54,8	0,018	3,59352
31	21-050309-0130	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	199,64	405,32		80918				
		м2								

32 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	199,64	474,66	23,86	94762	4764	17839	0,2139	42,703
	м2 утепляемого покрытия		152,67	5,76	30480	1149	56,4	0,01088	2,17208
33 21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	19,964	26243,76		523930				
	м3								
3.3 Ремонт окон									
45 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону (раздевалка). Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейныеК=2,000;	2	3593,5	15,5	7187	31	3427	3,852	7,704
	м2		2891	8,5	5782	17	59,1	0,0116	0,0232
46 11-150204-0101	Откосы плоские оконные наружные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	11,28	2313,56	34,66	26097	391	10015	2,0585	23,21988
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1601,86	18,35	18069	207	54,8	0,02575	0,29046
47 11-340108-0703	Откосы оконные наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	11,28	3441,93	7,71	38825	87	4679	0,8556	9,65117
	м2 поверхности		665,78	2,22	7510	25	62,1	0,00275	0,03102
48 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	10,91	2276,9	1,56	24841	17	4914	1,1178	12,1952
	м2 покрытия		797,8	0,73	8704	8	56,4	0,00338	0,03688
Раздел 4 Благоустройство									
4.1 Покрытия									
49 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	52,48	647,52	191,65	33982	10058	2579	0,03795	1,99162
	м2 основания		25,95	55,54	1362	2915	60,3	0,05545	2,91002
Добавить									

7.0 Подраздел без наименования

69	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	280	295,66	5,77	82786	1616	9465	0,07981	22,3468
		м2 изолируемой поверхности		58,45	1,48	16367	415	56,4	0,00263	0,7364
71	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	373,13	167,81	0	62615	0	37006	0,257	95,89441
		м2		167,81	0	62616	0	59,1	0	0
72	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	364,483	798,92	17,87	291191	6513	132940	0,738	268,98845
		м2		603,59	13,56	219998	4943	59,1	0,019	6,92518
74	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	196,15	167,81	0	32916	0	19454	0,257	50,41055
		м2		167,82	0	32917	0	59,1	0	0
75	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	196,15	992,8	19,82	194738	3887	90693	0,8976	176,06424
		м2		767,07	15,27	150461	2996	59,1	0,0214	4,19761
		Всего прямые затраты				**3152446**				**1910**
										51
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 409 520				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				107 213				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 507				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 635 716				
		Накладные расходы I уровня, тенге				846 807				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 999 253				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				143 973				
		Итого, тенге				4 143 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				331 458				
		Всего				**4 474 684**				

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**4 474 684**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**4 787 912**
Итого в текущих ценах 2017г. с понижающим коэффициентом к=0,8685454	**4 158 519**
НДС (12 %)	499 022
Всего по смете с учетом НДС	**4 657 541**

Заказчик

ГУ "СОПШ №41 г.Павлодара с физкультурно-оздоровительной направленностью"

Руководитель_____Солтанбекова А.Е.

Технадзор
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____**Зиньковский В. Ф.**

Эксперт_____**Чернов С.В.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор_____Лунев Д.В.