СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2018 г

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор № Дополнительное соглашение №24 от 20.02.2018г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 21.04.2017 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР, тг		Договорная стоимость всего/СМР, тг		Выполненных работ с начала строительства всего/СМР, тг		Выполненных работ с начало года, тг		Выполнено за отчетный период всего/СМР, тг	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	775 003 040	652 370 375	775 003 040	652 370 375	696 931 716	521 952 738	81 345 955	66 547 844	81 345 955	66 547 844
Итого к оплате:									**81 345 955**	

Зам. начальник
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области" _____ С.Конарбаев

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области" _____ Файзулаев Ж

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области" _____ Утегенов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

А К Т
выполненных работ за февраль месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БЛОК 1						
	Раздел 6 +Полы Сер.2.244-1 вып.6							
	6.1 Узел 276 площ.-281,82 м2							
126	**11-110101-3502**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	м2		**281,82**	**8969,47**	**2527777**	**60,9**
								79860
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,546	153,87372	838,79	129068	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	2,62093		2065	
		Итого по заработной плате					**131133**	
		Итого по материалам					**2394676**	
		Итого по эксплуатации машин					**4033**	
127	**11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,070;**	м		**301,5474**	**233,55**	**70426**	**60,9**
								10405
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,0765	23,06838	732,02	16887	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,24124		199	
		Итого по заработной плате					**17086**	
		Итого по материалам					**53136**	
		Итого по эксплуатации машин					**403**	
128	**11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2		**281,82**	**507,59**	**143048**	**54,8**
								56385
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,467	131,60994	779,54	102595	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,36637		297	
		Итого по заработной плате					**102892**	
		Итого по материалам					**39861**	
		Итого по эксплуатации машин					**592**	
	6.4 Узел 589 площ.- 300,8 м2							

139 11-110101-0902	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устр ство**	м2		**300,8**	**238,58**	**71764**	**60,9**
							10357
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0733	22,04864	669,68	14766	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	2,76736		2241	
	Итого по заработной плате					**17007**	
	Итого по материалам					**52543**	
	Итого по эксплуатации машин					**4455**	
142 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2		**300,8**	**2032,44**	**611357**	**60,9**
							51155
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,'	чел-ч	0,382	114,9056	713,5	81985	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,5568		2014	
	Итого по заработной плате					**83999**	
	Итого по материалам					**525461**	
	Итого по эксплуатации машин					**3911**	
143 11-110101-3901	**Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,050;**	м		**315,84**	**233,55**	**73764**	**60,9**
							10899
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,0765	24,16176	732,02	17687	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,25267		209	
	Итого по заработной плате					**17896**	
	Итого по материалам					**55655**	
	Итого по эксплуатации машин					**422**	
144 11-150403-0303	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по деревуК=0,100;**	м2		**30,08**	**522,37**	**15713**	**54,8**
							6018
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,467	14,04736	779,54	10950	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0391		31	
	Итого по заработной плате					**10981**	
	Итого по материалам					**4700**	
	Итого по эксплуатации машин					**63**	
6.6 Узел 346 площ.- 19,31 м2							
148 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2		**19,31**	**1013,1**	**19563**	**60,9**
							4822
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,'	чел-ч	0,416	8,03296	967,18	7769	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,18924		149	
	Итого по заработной плате					**7918**	
	Итого по материалам					**10862**	
	Итого по эксплуатации машин					**932**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**3 533 412**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 381 707

	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			14 811			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 205			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 136 894			
	Накладные расходы I уровня, тенге			229 901			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 763 313			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			159 564			
	Итого, тенге			3 922 877			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			313 830			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**4 236 708**			
3.1 Витраж Вр-1							
44 11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**2,75**	**2185,82**	**6011**	**59,8**
							1130
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,8342	2,29405	760,41	1744	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,18645		146	
	Итого по заработной плате					**1890**	
	Итого по материалам					**3968**	
	Итого по эксплуатации машин					**299**	
46 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**4,69**	**2250,32**	**10554**	**59,8**
							3056
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,3822	6,48252	751,15	4869	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,30907		242	
	Итого по заработной плате					**5111**	
	Итого по материалам					**5204**	
	Итого по эксплуатации машин					**481**	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**16 565**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 613			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			780			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			388			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 172			
	Накладные расходы I уровня, тенге			4 186			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			20 751			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			880			
	Итого, тенге			21 631			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 730			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**23 361**			
Раздел 8 +Внутренние отделочные работы							
8.1 Потолок							
165 11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2		**526,304**	**603,5**	**317624**	**54,8**

							109196
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строит й (средний разряд 3,	чел-ч	0,49	257,88896	769,67	198489	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,9473472		773	
	Итого по заработной плате					**199262**	
	Итого по материалам					**117587**	
	Итого по эксплуатации машин					**1545**	
8.2 Стены							
169 11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности		**2141,0968**	**507,52**	**1086649**	**54,8**
							353824
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,39	835,027752	769,67	642696	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,63986456		2968	
	Итого по заработной плате					**645664**	
	Итого по материалам					**438019**	
	Итого по эксплуатации машин					**5930**	
170 11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	иваемой поверхности		**217,672**	**521,25**	**113462**	**54,8**
							43635
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,468	101,870496	779,54	79412	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,2612064		214	
	Итого по заработной плате					**79626**	
	Итого по материалам					**33621**	
	Итого по эксплуатации машин					**429**	
	Итого прямые затраты по разделу 8			**1517735**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			920597			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			7904			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3955			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			589228			
	Накладные расходы I уровня, тенге			506654			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2024384			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			85834			
	Итого, тенге			2110218			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			168817			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2279035**			

Раздел 9 Фасад

9.1 Цоколь, крыльцо. Блоки 1,2,3

172 11-150106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе для цоколя**	м2		**185**	**4415,29**	**816829**	**54,8**
							221975
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,7	499,5	807,32	403256	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	2,442		1807	
	Итого по заработной плате					**405063**	
	Итого по материалам					409958	
	Итого по эксплуатации машин					**3615**	
173 11-150106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе для крылец**	м2		**97,75**	**4415,29**	**431595**	**54,8**
							117287
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	2,7	263,925	807,32	213072	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,2903		955	
	Итого по заработной плате					**214027**	
	Итого по материалам					**216612**	
	Итого по эксплуатации машин					**1910**	
	Итого прямые затраты по разделу 9			**1248423**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			616328			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			5525			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2761			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			626570			
	Накладные расходы I уровня, тенге			339261			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1587684			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			67318			
	Итого, тенге			1655002			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			132400			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1787402**			

Раздел 10 Разные работы

174 11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций		**0,01924**	**63721,41**	**1226**	**60,9**
							717
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6	чел-ч	82,1	1,5796	732,02	1156	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,02347		22	
	Итого по заработной плате					**1178**	
	Итого по материалам					**18**	
	Итого по эксплуатации машин					**52**	
175 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,01924**	**329904,22**	**6347**	**–**
176 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции		**0,0214**	**54065,42**	**1157**	**59,8**
							211
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	22,5	0,4815	719,67	347	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0077		6	
	Итого по заработной плате					**353**	
	Итого по материалам					**797**	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	

177 11-100115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	зесины в конструкций		**0,0214**	**6448,6**	**138**	**59,8**
							18
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,88	0,04023	751,15	30	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00026		–	
	Итого по заработной плате					**30**	
	Итого по материалам					**108**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
178 11-090305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций		**0,00018**	**66666,67**	**12**	**60,9**
							6
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	73,6	0,01325	779,54	10	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00005		–	
	Итого по заработной плате					**10**	
	Итого по материалам					**1**	
	Итого по эксплуатации машин					**1**	
179 21-060405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т		**0,00018**	**273927,52**	**49**	**–**
180 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,0037**	**309459,46**	**1145**	**48,5**
							278
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	198	0,7326	779,54	571	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00133		2	
	Итого по заработной плате					**573**	
	Итого по материалам					**571**	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
181 21-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,0037**	**364834,25**	**1350**	**–**
182 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**1,12**	**39,29**	**44**	**54,2**
							10
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,0213	0,02386	779,54	19	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00022		–	
	Итого по заработной плате					**19**	
	Итого по материалам					**25**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
183 11-100107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов		**1,27**	**2425,98**	**3081**	**59,8**
							740
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	1,23	1,5621	725,84	1134	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,12243		104	
	Итого по заработной плате					**1238**	

	Итого по материалам					**1579**	
	Итого по эксплуатации маши					**368**	
184 21-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2		**1,27**	**31517,72**	**40028**	**–**
10.2 Крыльцо КР-4, КР-2							
185 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство КР-4**	м3		**4,1**	**23215,12**	**95182**	**48,5**
							4531
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,82	11,562	741,27	8571	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,92701		771	
	Итого по заработной плате					**9342**	
	Итого по материалам					**83653**	
	Итого по эксплуатации машин					**2958**	
186 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**4,1615**	**831**	**3458**	**–**
187 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,02**	**9650**	**193**	**48,5**
							89
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	11,6	0,232	760,41	176	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0076		8	
	Итого по заработной плате					**184**	
	Итого по материалам					**1**	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
188 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,02**	**128451,01**	**2569**	**–**
189 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,02**	**309300**	**6186**	**48,5**
							1500
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	198	3,96	779,54	3087	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0072		6	
	Итого по заработной плате					**3093**	
	Итого по материалам					**3084**	
	Итого по эксплуатации машин					**15**	
190 21-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т		**0,02**	**103352,89**	**2067**	**–**
192 11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство КР-2**	м3		**1,9**	**19444,21**	**36944**	**48,5**
							808
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,97	1,843	732,02	1349	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,38285		318	
	Итого по заработной плате					**1667**	
	Итого по материалам					**34385**	
	Итого по эксплуатации машин					**1210**	
193 11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		**0,94**	**23680,85**	**22260**	**48,5**
							1403
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	3,94	3,7036	725,84	2688	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,21479		204	
	Итого по заработной плате					**2892**	
	Итого по материалам					**19037**	
	Итого по эксплуатации машин					**535**	
194 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**3,029**	**831**	**2517**	**–**
195 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,07207**	**9657,28**	**696**	**48,5**
							321
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	11,6	0,83601	760,41	636	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,02739		26	
	Итого по заработной плате					**662**	
	Итого по материалам					**2**	
	Итого по эксплуатации машин					**58**	
196 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,07207**	**128451,01**	**9257**	**–**
197 11-090301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т		**0,1476**	**15420,05**	**2276**	**60,9**
							836
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	9,35	1,38006	788,8	1089	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,29963		284	
	Итого по заработной плате					**1373**	
	Итого по материалам					**170**	
	Итого по эксплуатации машин					**1017**	
198 21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,1476**	**387448,59**	**57187**	**–**
10.5 Металлическая стремянка МСт-1							
216 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т		**0,0266**	**45827,07**	**1219**	**60,9**
							459
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	28,9	0,76874	807,32	621	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	0,13938		133	
	Итого по заработной плате					**754**	
	Итого по материалам					**196**	
	Итого по эксплуатации машин					**402**	
217 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		**0,0266**	**299900,87**	**7977**	**–**
218 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2		**0,77**	**579,22**	**446**	**54,8**
							207

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	0,49742	760,41	378	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00031		–	
	Итого по заработной плате					**378**	
	Итого по материалам					**68**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
10.6 Обшивка венткоробов							
219 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3		**0,05**	**54140**	**2707**	**59,8**
							493
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	22,5	1,125	719,67	810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018		15	
	Итого по заработной плате					**825**	
	Итого по материалам					**1866**	
	Итого по эксплуатации машин					**31**	
220 11-100115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3		**0,05**	**6520**	**326**	**59,8**
							42
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,88	0,094	751,15	71	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0006		–	
	Итого по заработной плате					**71**	
	Итого по материалам					**253**	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
221 11-260201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3		**0,0675**	**26118,52**	**1763**	**55,3**
							639
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	20,04	1,3527	826,45	1118	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,04658		38	
	Итого по заработной плате					**1156**	
	Итого по материалам					**545**	
	Итого по эксплуатации машин					**100**	
222 21-130816-0303	**Вата минеральная**	м3		**0,066**	**6469,86**	**427**	–
223 11-100102-0602	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2		**2,4**	**622,08**	**1493**	**59,8**
							192
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,183	0,4392	707,33	311	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,01248		10	
	Итого по заработной плате					**321**	
	Итого по материалам					**1161**	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	
224 22-030201-0104	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм ГОСТ 6266-97**	м2		**2,46**	**382,62**	**941**	–
225 11-150403-0301	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2		**2,4**	**560,83**	**1346**	**54,8**
							546
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,532	1,2768	779,54	995	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00216		2	

	Итого по заработной плате					**997**	
	Итого по материалам					**348**	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
	Итого прямые затраты по разделу 10			**314 014**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			25 167			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			6 805			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 949			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			282 042			
	Накладные расходы I уровня, тенге			14 046			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			328 060			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			13 910			
	Итого, тенге			341 970			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			27 358			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**369 327**			

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление №1 (Блок1)

51 11-180701-0205	**Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка**	шт.		**1**	**8142**	**8142**	**60,4**
							590
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	1,11	1,11	817,19	907	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08		69	
	Итого по заработной плате					**976**	
	Итого по материалам					**7090**	
	Итого по эксплуатации машин					**145**	
52 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**105**	**580,24**	**60925**	**54,8**
							28284
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,646	67,83	760,41	51579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,042		34	
	Итого по заработной плате					**51613**	
	Итого по материалам					**9279**	
	Итого по эксплуатации машин					**67**	
53 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		**14,5**	**54**	**783**	**54,2**
							100
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,016	0,232	779,54	181	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00435		3	

	Итого по заработной плате					**184**	
	Итого по материалам					**582**	
	Итого по эксплуатации машин					**20**	
54 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**14,5**	**54,34**	**788**	**54,2**
							213
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,0295	0,42775	914,09	391	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0029		2	
	Итого по заработной плате					**393**	
	Итого по материалам					**382**	
	Итого по эксплуатации машин					**15**	
55 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**1,2**	**25961,67**	**31154**	**55,3**
							10060
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	22,56	788,8	17795	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,48		397	
	Итого по заработной плате					**18192**	
	Итого по материалам					**12547**	
	Итого по эксплуатации машин					**812**	
56 21-110205-9902	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	м3		**1,2**	**32734,86**	**39282**	–
57 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	юсти покрытия изоляции		**49**	**380,88**	**18663**	**55,3**
							6529
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	15,6702	741,27	11616	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,2303		190	
	Итого по заработной плате					**11806**	
	Итого по материалам					**6573**	
	Итого по эксплуатации машин					**474**	
Раздел 3 Вентиляция (Блок1)							
60 11-202601-1301	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	агрегат		**1**	**12495**	**12495**	**60,4**
							5483
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	10,8	10,8	826,45	8926	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16		152	
	Итого по заработной плате					**9078**	
	Итого по материалам					**3110**	
	Итого по эксплуатации машин					**459**	
63 11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор		**2**	**6435,5**	**12871**	**60,4**
							5339
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	5,03	10,06	826,45	8314	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	0,56		525	

	Итого по заработной плате					**8839**	
	Итого по материалам					**3280**	
	Итого по эксплуатации машин					**1277**	
66 11-201801-0101	**Калориферы, масса до 0,1 т. Установка**	калорифер		**1**	**5784**	**5784**	**60,4**
							2198
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	4,87	4,87	732,02	3565	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08		74	
	Итого по заработной плате					**3639**	
	Итого по материалам					**1969**	
	Итого по эксплуатации машин					**250**	
68 11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2		**0,72**	**4445,83**	**3201**	**60,4**
							1882
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	5,75	4,14	751,15	3110	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0072		6	
	Итого по заработной плате					**3116**	
	Итого по материалам					**79**	
	Итого по эксплуатации машин					**12**	
71 11-201001-0309	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП5-2. Установка**	пластина		**1**	**1133**	**1133**	**60,4**
							461
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,97	0,97	760,41	738	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03		25	
	Итого по заработной плате					**763**	
	Итого по материалам					**319**	
	Итого по эксплуатации машин					**76**	
73 11-201101-0105	**Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка**	дверь или люк		**2**	**14385,5**	**28771**	**60,4**
							2177
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,·	чел-ч	2	4	876,44	3506	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12		99	
	Итого по заработной плате					**3605**	
	Итого по материалам					**24842**	
	Итого по эксплуатации машин					**423**	
74 11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж подставки под фильтры**	т конструкций		**0,048**	**38666,67**	**1856**	**60,9**
							1005
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	46,6	2,2368	732,02	1637	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,01488		14	
	Итого по заработной плате					**1651**	
	Итого по материалам					**124**	
	Итого по эксплуатации машин					**95**	
76 11-202001-0101	**Фильтры ячейковые. Установка**	эверхности в свету		**4**	**4496,75**	**17987**	**60,4**
							8155
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	4,14	16,56	807,32	13369	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16		132	
	Итого по заработной плате					**13501**	
	Итого по материалам					**4179**	
	Итого по эксплуатации машин					**439**	
78 11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		**0,132**	**38666,67**	**5104**	**60,9**
							2766
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	46,6	6,1512	732,02	4503	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,04092		39	
	Итого по заработной плате					**4542**	
	Итого по материалам					**339**	
	Итого по эксплуатации машин					**262**	
80 11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка		**14**	**1188,79**	**16643**	**60,4**
							7034
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,07	14,98	769,67	11530	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14		116	
	Итого по заработной плате					**11646**	
	Итого по материалам					**4847**	
	Итого по эксплуатации машин					**266**	
81 11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка		**1**	**1100**	**1100**	**60,4**
							503
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,07	1,07	769,67	824	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8	
	Итого по заработной плате					**832**	
	Итого по материалам					**257**	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
82 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВП.Установка**	решетка		**35**	**925,8**	**32403**	**60,4**
							17584
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,07	37,45	769,67	28824	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,35		289	
	Итого по заработной плате					**29113**	
	Итого по материалам					**2357**	
	Итого по эксплуатации машин					**1222**	
84 11-200301-0201	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка**	решетка		**10**	**1194,4**	**11944**	**60,4**
							5024
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,07	10,7	769,67	8235	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1		83	
	Итого по заработной плате					**8318**	
	Итого по материалам					**3359**	
	Итого по эксплуатации машин					**350**	

85 11-200501-0301	**Заслонки (клапаны) воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневмати. ким приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан		**1**	**3591**	**3591**	**60,4**
							1448
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	3,2	3,2	732,02	2342	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06		55	
	Итого по заработной плате					**2397**	
	Итого по материалам					**1093**	
	Итого по эксплуатации машин					**156**	
87 11-200701-0201	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт		**1**	**1143**	**1143**	**60,4**
							239
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,49	0,49	788,8	387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8	
	Итого по заработной плате					**395**	
	Итого по материалам					**726**	
	Итого по эксплуатации машин					**30**	
88 11-200101-0314	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**1,102**	**2948,28**	**3249**	**60,4**
							317
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,624	0,68765	751,15	517	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,00838		8	
	Итого по заработной плате					**525**	
	Итого по материалам					**2707**	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
89 11-200101-0311	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**1,638**	**3173,99**	**5199**	**60,4**
							691
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,918	1,50368	751,15	1129	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	0,01556		15	
	Итого по заработной плате					**1144**	
	Итого по материалам					**4034**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
90 11-200101-0312	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**0,84**	**3029,76**	**2545**	**60,4**
							286
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,742	0,62328	751,15	468	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	0,00596		6	
	Итого по заработной плате					**474**	
	Итого по материалам					**2059**	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	

91 11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщин 7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**6,6**	**3175,76**	**20960**	**60,4**
							2784
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,918	6,0588	751,15	4551	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	0,0627		59	
	Итого по заработной плате					**4610**	
	Итого по материалам					**16260**	
	Итого по эксплуатации машин					**149**	
92 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000+1100 до 1600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**74,5**	**3409,69**	**254022**	**60,4**
							41668
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,22	90,89	751,15	68272	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	0,7599		715	
	Итого по заработной плате					**68987**	
	Итого по материалам					**183955**	
	Итого по эксплуатации машин					**1795**	
93 11-200101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**3**	**3505,33**	**10516**	**60,4**
							2118
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,54	4,62	751,15	3470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,039		36	
	Итого по заработной плате					**3506**	
	Итого по материалам					**6955**	
	Итого по эксплуатации машин					**91**	
94 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**4,8**	**3401,67**	**16328**	**60,4**
							3099
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,41	6,768	751,15	5084	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	0,04896		46	
	Итого по заработной плате					**5130**	
	Итого по материалам					**11129**	
	Итого по эксплуатации машин					**115**	
95 11-260101-0101	**Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции		**3**	**42710,67**	**128132**	**55,3**
							52337
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	36,31	108,93	851,76	92782	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	2,25		1860	
	Итого по заработной плате					**94642**	
	Итого по материалам					**31595**	
	Итого по эксплуатации машин					**3755**	

97 11-260301-0701							
	Поверхность изоляции. Обер вание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	юсти покрытия изоляции		**79**	**380,89**	**30090**	**55,3**
							10526
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	25,2642	741,27	18728	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,3713		307	
	Итого по заработной плате					**19035**	
	Итого по материалам					**10597**	
	Итого по эксплуатации машин					**765**	
112 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		**4**	**53,75**	**215**	**54,2**
							28
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,016	0,064	779,54	50	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012		1	
	Итого по заработной плате					**51**	
	Итого по материалам					**160**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
113 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**4**	**54,25**	**217**	**54,2**
							59
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,0295	0,118	914,09	108	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008		–	
	Итого по заработной плате					**108**	
	Итого по материалам					**105**	
	Итого по эксплуатации машин					**4**	
114 11-260101-0101	**Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции		**0,3**	**42710**	**12813**	**55,3**
							5234
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	36,31	10,893	851,76	9278	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	0,225		186	
	Итого по заработной плате					**9464**	
	Итого по материалам					**3159**	
	Итого по эксплуатации машин					**376**	
116 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	юсти покрытия изоляции		**10,5**	**380,95**	**4000**	**55,3**
							1399
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3198	3,3579	741,27	2489	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,04935		41	
	Итого по заработной плате					**2530**	
	Итого по материалам					**1409**	
	Итого по эксплуатации машин					**102**	
	Итого прямые затраты по смете			**804 049**			

в том числе

	- зарплата рабочих-строителей тенге		389 205			
	- затраты на эксплуатацию м. нистов, тенге		14 105			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 600			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		400 739			
	Накладные расходы I уровня, тенге		227 620			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 031 669			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		43 743			
	Итого, тенге		1 075 412			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		86 033			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**1 161 445**			
Раздел 3 Вентиляция (Блок1)						
61 29-000000-0000(пл) ОО	**Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-5**	шт	**-1**	**28407,05**	**-28407**	–
62 23-050301-0203	**Виброизоляторы пружинные до N40**	шт.	**-5**	**488,58**	**-2443**	–
64 29-000000-0000(пл)ТОС	**Вентиляторы типа WK-315оц**	шт	**-1**	**39093,75**	**-39094**	–
65 29-000000-0000(пл)ТОС	**Вентиляторы типа WK-250**	шт	**-1**	**23214,29**	**-23214**	–
67 23-051101-0605	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30a, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо**	шт.	**-1**	**181434,82**	**-181435**	–
69 23-050307-0508	**Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	**-1**	**4949,97**	**-4950**	–
70 23-050307-0408	**Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	**-1**	**3456,69**	**-3457**	–
72 29-000000-0000(пл)ТОС	**Шумоглушитель пластинчатый ГП5-2**	шт	**-1**	**55803,57**	**-55804**	–
77 29-000000-0000(пл)ООС	**Фильтр ячейковый воздушный ФЯУБ(500х500)**	шт	**-4**	**3620,54**	**-14482**	–
79 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	**-0,132**	**329904,22**	**-43547**	–
83 29-000001-0001(пл)Цен	**Решетки вентиляционные пластиковые РВП2**	шт	**-35**	**267,86**	**-9375**	–
86 23-050302-0101	**Заслонки (клапаны) воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б**	шт.	**-1**	**32766,95**	**-32767**	–
96 21-110205-9902	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующемК=1,032;**	м3	**-3,096**	**32734,86**	**-101347**	–
	Итого прямые затраты по смете		**-540 322**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-540 322
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-540 322
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-22 910
Итого, тенге	-563 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	-45 059

Итого по разделу на подряд, тенге -608 290

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод холодный В1 (Блок №1)

11	**11-160701-0102**	**Установка**	кран		**1**	**32849**	**32849**	**60,4**
							150
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3	0,3	826,45	248	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**248**	
		Итого по материалам					**32601**	
13	**11-160701-0102**							
		Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран		**1**	**18956**	**18956**	**60,4**
							150
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,3	0,3	826,45	248	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**248**	
		Итого по материалам					**18708**	
15	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**4,3**	**54,42**	**234**	**54,2**
							63
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,12685	914,09	116	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00086		–	
		Итого по заработной плате					**116**	
		Итого по материалам					**114**	
		Итого по эксплуатации машин					**4**	
16	**11-130301-0410**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2		**4,3**	**48,6**	**209**	**54,2**
							48
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,!	чел-ч	0,0217	0,09331	939,4	88	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00172		1	
		Итого по заработной плате					**89**	
		Итого по материалам					**116**	
		Итого по эксплуатации машин					**5**	
17	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**0,4**	**25962,5**	**10385**	**55,3**
							3353
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	7,52	788,8	5932	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,16		132	
		Итого по заработной плате					**6064**	
		Итого по материалам					**4182**	
		Итого по эксплуатации машин					**271**	
19	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	юсти покрытия изоляции		**21**	**380,86**	**7998**	**55,3**
							2798
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	0,3198	6,7158	741,27	4978	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0987		82	

	Итого по заработной плате					**5060**	
	Итого по материалам					**2817**	
	Итого по эксплуатации машин					**203**	
21 11-150403-1004	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**6,2**	**580,32**	**3598**	**54,8**
							1670
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	4,0052	760,41	3046	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00248		2	
	Итого по заработной плате					**3048**	
	Итого по материалам					**548**	
	Итого по эксплуатации машин					**4**	
Раздел 2 Водопровод горячий Т3,Т4 (Блок №1)							
32 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**7,8**	**54,1**	**422**	**54,2**
							115
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,2301	914,09	210	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00156		2	
	Итого по заработной плате					**212**	
	Итого по материалам					**205**	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
33 11-130301-0410	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2		**7,8**	**48,72**	**380**	**54,2**
							88
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,!	чел-ч	0,0217	0,16926	939,4	159	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00312		3	
	Итого по заработной плате					**162**	
	Итого по материалам					**211**	
	Итого по эксплуатации машин					**10**	
34 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		**0,7**	**25962,86**	**18174**	**55,3**
							5868
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	18,8	13,16	788,8	10381	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,28		231	
	Итого по заработной плате					**10612**	
	Итого по материалам					**7319**	
	Итого по эксплуатации машин					**474**	
36 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	юсти покрытия изоляции		**37,8**	**380,87**	**14397**	**55,3**
							5037
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	0,3198	12,08844	741,27	8961	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,17766		147	
	Итого по заработной плате					**9108**	
	Итого по материалам					**5070**	

	Итого по эксплуатации машин					**366**	
38 11-150403-1004	**Трубы, диаметром менее 50 м и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности		**11,2**	**580,27**	**6499**	**54,8**
							3017
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,646	7,2352	760,41	5502	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00448		4	
	Итого по заработной плате					**5506**	
	Итого по материалам					**990**	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	

Раздел 3 Канализация К1 (Блок №1)

47 11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**15**	**1861,27**	**27919**	**60,4**
							14852
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,0	чел-ч	1,95	29,25	826,45	24174	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,525		416	
	Итого по заработной плате					**24590**	
	Итого по материалам					**2932**	
	Итого по эксплуатации машин					**813**	
49 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**15**	**607,87**	**9118**	**60,4**
							5242
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,0	чел-ч	0,7	10,5	826,45	8678	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**8678**	
	Итого по материалам					**439**	
	Итого по эксплуатации машин					**1**	
50 11-170501-0104	**Раковины. Установка**	комплект		**1**	**975**	**975**	**60,4**
							414
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,0	чел-ч	0,81	0,81	826,45	669	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021		17	
	Итого по заработной плате					**686**	
	Итого по материалам					**274**	
	Итого по эксплуатации машин					**32**	
52 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**8**	**2398,13**	**19185**	**60,4**
							9035
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	2,22	17,76	817,19	14513	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,568		445	
	Итого по заработной плате					**14958**	
	Итого по материалам					**3809**	
	Итого по эксплуатации машин					**863**	
54 11-170401-0101	**Писсуары настенные. Установка**	комплект		**2**	**962**	**1924**	**60,4**
							931
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,93	1,86	807,32	1502	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05		40	

	Итого по заработной плате					**1542**	
	Итого по материалам					**345**	
	Итого по эксплуатации машин					**77**	
	Итого прямые затраты по смете			**173 222**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			89 157			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 137			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 522			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			80 680			
	Накладные расходы I уровня, тенге			52 831			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			225 805			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 574			
	Итого, тенге			235 379			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			18 830			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**254 209**			

Электроосвещение и электрооборудование

Раздел 1 Блок №1

9 13-080103-2901							
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт		**10**	**1051,5**	**10515**	**42,8**
							3869
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	10	826,45	8265	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,8		774	
	Итого по заработной плате					**9039**	
	Итого по материалам					**246**	
	Итого по эксплуатации машин					**2004**	
11 13-080303-1004	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт		**1**	**3935**	**3935**	**42,8**
							1033
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	3	3	798,06	2394	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		19	
	Итого по заработной плате					**2413**	
	Итого по материалам					**1474**	
	Итого по эксплуатации машин					**67**	
13 13-080305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**684**	**684**	**42,8**
							249
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,68	0,68	851,76	579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002		2	
	Итого по заработной плате					**581**	
	Итого по материалам					**94**	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	

15 13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными у овиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**112**	**1412,84**	**158238**	**42,8**
							53927
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,82	91,84	851,76	78226	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5718	64,0416		47771	
	Итого по заработной плате					**125997**	
	Итого по материалам					**11963**	
	Итого по эксплуатации машин					**68049**	
21 13-080205-0901	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	шт.		**15**	**3539,33**	**53090**	**42,8**
							8923
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,15	17,25	901,75	15555	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,55		5292	
	Итого по заработной плате					**20847**	
	Итого по материалам					**20267**	
	Итого по эксплуатации машин					**17268**	
28 13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		**3**	**848,33**	**2545**	**42,8**
							924
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,82	2,46	851,76	2095	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0672		65	
	Итого по заработной плате					**2160**	
	Итого по материалам					**180**	
	Итого по эксплуатации машин					**270**	
30 13-080305-0111	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	шт.		**18**	**666**	**11988**	**42,8**
							4283
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,65	11,7	851,76	9966	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0432		42	
	Итого по заработной плате					**10008**	
	Итого по материалам					**1914**	
	Итого по эксплуатации машин					**108**	
32 13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**2**	**347**	**694**	**42,8**
							263
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,36	0,72	851,76	613	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016		2	
	Итого по заработной плате					**615**	
	Итого по материалам					**76**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
35 13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**22**	**260,86**	**5739**	**42,8**
							2333
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,29	6,38	851,76	5434	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0176		17	
	Итого по заработной плате					**5451**	
	Итого по материалам					**261**	
	Итого по эксплуатации машин					**44**	
37 13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**13**	**260,85**	**3391**	**42,8**
							1379
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,29	3,77	851,76	3211	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0104		10	
	Итого по заработной плате					**3221**	
	Итого по материалам					**154**	
	Итого по эксплуатации машин					**26**	
39 13-080305-0103	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.		**6**	**684,17**	**4105**	**42,8**
							1492
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,68	4,08	851,76	3475	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,012		12	
	Итого по заработной плате					**3487**	
	Итого по материалам					**563**	
	Итого по эксплуатации машин					**67**	
	Итого прямые затраты по смете			**254 924**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			129 813			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			87 919			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			54 006			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			37 192			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			78 675			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			333 599			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			14 145			
	Итого, тенге			347 744			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			27 819			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**375 563**			

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)

6 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**400**	**236,31**	**94525**	**40,6**
							18745
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	60	732,02	43921	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,72		2248	
	Итого по заработной плате					**46169**	
	Итого по материалам					**41954**	
	Итого по эксплуатации машин					**8650**	

7 23-060408-0101	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км		**0,4**	**12612,61**	**5045**	**–**
8 13-080206-1901	**Труба винипластовая диамет и до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**10**	**299,2**	**2992**	**42,8**
							769
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,22	2,2	807,32	1776	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022		21	
	Итого по заработной плате					**1797**	
	Итого по материалам					**1118**	
	Итого по эксплуатации машин					**98**	
9 23-011305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м		**10**	**63,32**	**633**	**–**
12 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**80**	**236,31**	**18905**	**40,6**
							3749
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,15	12	732,02	8784	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,544		450	
	Итого по заработной плате					**9234**	
	Итого по материалам					**8391**	
	Итого по эксплуатации машин					**1730**	
13 23-061401-0101	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	км		**0,08**	**51960,4**	**4157**	**–**
14 13-080206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м		**350**	**209,87**	**73453**	**42,8**
							11841
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,09	31,5	807,32	25431	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	2,31		2235	
	Итого по заработной плате					**27666**	
	Итого по материалам					**40723**	
	Итого по эксплуатации машин					**7299**	
15 21-060902-1201	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.		**350**	**491,72**	**172102**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**371 812**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			79 912			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			17 777			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 954			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			274 123			
	Накладные расходы I уровня, тенге			35 104			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			406 916			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			17 253			
	Итого, тенге			424 169			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			33 934			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**458 103**			

Телефонизация

3 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**5**	**367,6**	**1838**	**42,8**
							515
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,29	1,45	807,32	1171	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,033		32	
	Итого по заработной плате					**1203**	
	Итого по материалам					**561**	
	Итого по эксплуатации машин					**106**	
4 23-010802-9901	**Трубы винипластовые**	кг		**2,9**	**1662,6**	**4822**	–
5 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**34**	**410,32**	**13951**	**40,6**
							3725
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,33	11,22	779,54	8746	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,5202		430	
	Итого по заработной плате					**9176**	
	Итого по материалам					**3566**	
	Итого по эксплуатации машин					**1639**	
6 23-060401-0524	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км		**0,034**	**163985,82**	**5576**	–
7 13-100105-0508	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода		**80**	**236,31**	**18905**	**40,6**
							3749
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6	чел-ч	0,15	12	732,02	8784	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,544		450	
	Итого по заработной плате					**9234**	
	Итого по материалам					**8391**	
	Итого по эксплуатации машин					**1730**	
8 23-060408-0101	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км		**0,08**	**12612,61**	**1009**	–
	Итого прямые затраты по смете			46101			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			18701			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3475			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			912			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			23925			
	Накладные расходы I уровня, тенге			7989			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			54090			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2293			
	Итого, тенге			56383			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			4511			
	Итого по смете на подряд, тенге			60894			

Телевидение

Раздел 1 Блок №1

6 13-100408-0504	**Коробка кабельная соединит ная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт		**2**	**3036**	**6072**	**40,6**
							2378
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	4	8	732,02	5856	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5856**	
	Итого по материалам					**216**	
7 24-040207-3972	**Разветвительная коробка телевидения**	шт.		**2**	**247,86**	**496**	–
8 24-040205-2130	**Металлоизделия для крепления ОТТУ**	шт.		**2**	**1078,14**	**2156**	–
9 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля		**410**	**410,34**	**168240**	**40,6**
							44926
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,33	135,3	779,54	105472	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	6,273		5184	
	Итого по заработной плате					**110656**	
	Итого по материалам					**43002**	
	Итого по эксплуатации машин					**19766**	
10 23-060407-0603	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-912 рк75-4-15(RG-11)**	км		**0,41**	**191413,02**	**78479**	–
11 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**10**	**299,2**	**2992**	**42,8**
							769
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,22	2,2	807,32	1776	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022		21	
	Итого по заработной плате					**1797**	
	Итого по материалам					**1118**	
	Итого по эксплуатации машин					**98**	
12 23-010802-9901	**Трубы винипластовые**	кг		**2**	**1662,6**	**3325**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**261 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 104
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	19 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 792
Накладные расходы I уровня, тенге	48 073
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	309 833
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 137
Итого, тенге	322 970
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 838
Итого по разделу на подряд, тенге	**348 808**

Итого прямые затраты по СМЕТЕ	**8 001 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 770 305
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	182 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 049 035
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	1 544 341
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 545 782
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	404 741
Итого, тенге	9 950 523
Сметная прибыль (8 %), тенге	796 042
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 746 565**

БЛОК 2

Раздел 5 +ПОЛЫ СЕР.2.244-1 вып.6

5.3 Узел 651 площ.-360,81 м2

121	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**360,81**	**2032,44**	**733324**	**60,9**
								61360
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,382	137,82942	713,5	98341	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,06689		2415	
		Итого по заработной плате					**100756**	
		Итого по материалам					**630292**	
		Итого по эксплуатации машин					**4691**	
122	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2К=1,050;**	м плинтусов		**378,8505**	**231,15**	**87573**	**60,9**
								17455
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,0899	34,05866	838,79	28568	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,11366		94	
		Итого по заработной плате					**28662**	
		Итого по материалам					**58815**	
		Итого по эксплуатации машин					**190**	

5.4 Узел 653 площ.-146,82 м2

127	**11-110101-3702**	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		**146,82**	**2295,27**	**336992**	**60,9**
								28138
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9	чел-ч	0,424	62,25168	725,84	45185	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,29202		1018	
		Итого по заработной плате					**46203**	
		Итого по материалам					**289830**	
		Итого по эксплуатации машин					**1977**	
128	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2К=1,050;**	м плинтусов		**154,161**	**231,15**	**35635**	**60,9**
								7103

	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,0899	13,85907	838,79	11625	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04625		38	
		Итого по заработной плате					**11663**	
		Итого по материалам					**23933**	
		Итого по эксплуатации машин					**77**	
	5.6 Узел 417 площ.-215,62 м2							
131	**11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**215,62**	**238,58**	**51442**	**60,9**
								7424
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0733	15,80495	669,68	10584	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,9837		1607	
		Итого по заработной плате					**12191**	
		Итого по материалам					**37664**	
		Итого по эксплуатации машин					**3194**	
	5.7 Узел 345 площ.-42,26 м2							
137	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**42,26**	**1013,16**	**42816**	**60,9**
								10554
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,416	17,58016	967,18	17003	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,41415		327	
		Итого по заработной плате					**17330**	
		Итого по материалам					**23772**	
		Итого по эксплуатации машин					**2041**	
	5.8 Узел 589 площ.-532 м2							
141	**11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**532**	**238,58**	**126924**	**60,9**
								18319
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0733	38,9956	669,68	26115	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	4,8944		3965	
		Итого по заработной плате					**30080**	
		Итого по материалам					**92928**	
		Итого по эксплуатации машин					**7881**	
144	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**532**	**2032,44**	**1081258**	**60,9**
								90474
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,382	203,224	713,5	145000	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,522		3561	
		Итого по заработной плате					**148561**	
		Итого по материалам					**929340**	
		Итого по эксплуатации машин					**6918**	
145	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2К=1,050;**	м плинтусов		**558,6**	**231,15**	**129122**	**60,9**
								25736
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,0899	50,21814	838,79	42122	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,16758		138	

	Итого по заработной плате					**42260**	
	Итого по материалам					**86720**	
	Итого по эксплуатации машин					**280**	
	Итого прямые затраты по разделу 5			**2 625 086**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			424 543			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			27 249			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13 163			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 173 294			
	Накладные расходы I уровня, тенге			266 563			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 891 649			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			122 606			
	Итого, тенге			3 014 255			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			241 140			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**3 255 395**			

Раздел 8 +ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

8.1 ПОТОЛОК

202	**11-150405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности		**1356,728**	**603,5**	**818785**	**54,8**
								281489
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,49	664,79672	769,67	511674	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,4421104		1993	
		Итого по заработной плате					**513667**	
		Итого по материалам					**303122**	
		Итого по эксплуатации машин					**3984**	

8.2 СТЕНЫ

205	**11-150405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	ливаемой поверхности		**1907,608**	**507,52**	**968149**	**54,8**
								315239
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,39	743,96712	769,67	572609	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,2429336		2644	
		Итого по заработной плате					**575253**	
		Итого по материалам					**390253**	
		Итого по эксплуатации машин					**5283**	
207	**11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	ливаемой поверхности		**648,64**	**521,25**	**338104**	**54,8**
								130028
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,468	303,56352	779,54	236640	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,778368		637	
		Итого по заработной плате					**237277**	
		Итого по материалам					**100187**	
		Итого по эксплуатации машин					**1277**	

	Итого прямые затраты по ра ду 8				**2 125 038**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 320 923		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				10 544		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 274		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				793 562		
	Накладные расходы I уровня, тенге				726 756		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 851 786		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				120 916		
	Итого, тенге				2 972 701		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				237 816		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 210 517**		

Раздел 9 +РАЗНЫЕ РАБОТЫ

9.1 КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КР-1

208 11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		**13,9**	**23681,22**	**329169**	**48,5**
							20742
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9	чел-ч	3,94	54,766	725,84	39751	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	3,17615		3015	
	Итого по заработной плате					**42766**	
	Итого по материалам					**281502**	
	Итого по эксплуатации машин					**7916**	
209 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3		**14,178**	**831**	**11782**	–
210 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,077**	**9662,34**	**744**	**48,5**
							343
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	11,6	0,8932	760,41	679	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,02926		28	
	Итого по заработной плате					**707**	
	Итого по материалам					**2**	
	Итого по эксплуатации машин					**63**	
211 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,077**	**128451,01**	**9891**	–
212 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,008**	**309375**	**2475**	**48,5**
							600
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	198	1,584	779,54	1235	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00288		2	
	Итого по заработной плате					**1237**	
	Итого по материалам					**1234**	
	Итого по эксплуатации машин					**6**	

9.2 Козырек над входом

217	**11-010205-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях ши[illegible]й более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта		**7**	**1676,86**	**11738**	**59,1**
								6937
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,[illegible]	чел-ч	2,33	16,31	719,67	11738	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**11738**	
218	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**2**	**636**	**1272**	**59,1**
								752
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,[illegible]	чел-ч	0,972	1,944	654,25	1272	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1272**	
219	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		**4,8**	**25620,21**	**122977**	**48,5**
								8077
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,[illegible]	чел-ч	4,41	21,168	732,02	15495	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,3944		1158	
		Итого по заработной плате					**16653**	
		Итого по материалам					**103001**	
		Итого по эксплуатации машин					**4481**	
	9.3 КРЫЛЬЦО КР -2(2шт)(АС-20-22)							
230	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. УстройствоК=2,000;**	м3		**1,88**	**21378,19**	**40191**	**48,5**
								800
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,[illegible]	чел-ч	0,97	1,8236	732,02	1335	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,37882		315	
		Итого по заработной плате					**1650**	
		Итого по материалам					**37659**	
		Итого по эксплуатации машин					**1197**	
231	**11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=2,000;**	м3		**4,74**	**21745,57**	**103074**	**48,5**
								7073
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,[illegible]	чел-ч	3,94	18,6756	725,84	13555	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,08309		1028	
		Итого по заработной плате					**14583**	
		Итого по материалам					**86820**	
		Итого по эксплуатации машин					**2699**	
232	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;**	м3		**6,62**	**831**	**5501**	**–**
233	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=2,000;**	т		**0,14414**	**9664,22**	**1393**	**48,5**
								642
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,[illegible]	чел-ч	11,6	1,67202	760,41	1271	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05477		52	

		Итого по заработной плате				**1323**	
		Итого по материалам				**4**	
		Итого по эксплуатации машин				**118**	
234	**21-050301-2709**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;**	т		**0,14414**	**128451,01**	**18515**	**–**
235	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 мК=2,000;**	т конструкций		**0,2628**	**35304,41**	**9278**	**60,9**
								3519
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	23	6,0444	769,67	4652	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,52	1,18786		1126	
		Итого по заработной плате					**5778**	
		Итого по материалам					**740**	
		Итого по эксплуатации машин					**3886**	
236	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;**	т		**0,2628**	**387448,59**	**101821**	**–**
	9.7 ВИТРАЖИ ВР-1,ВР-2							
270	**11-100501-0203**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**9,88**	**1282,89**	**12675**	**59,8**
								4364
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,92	9,0896	741,27	6738	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0727	0,71828		560	
		Итого по заработной плате					**7298**	
		Итого по материалам					**4794**	
		Итого по эксплуатации машин					**1143**	
271	**21-090202-0801**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002**	м2		**9,88**	**22624,41**	**223529**	**–**
272	**11-100501-0102**	**Установка витража из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**25,22**	**1628,55**	**41072**	**59,8**
								11360
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,934	23,55548	751,15	17694	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,662		1302	
		Итого по заработной плате					**18996**	
		Итого по материалам					**20787**	
		Итого по эксплуатации машин					**2591**	
273	**21-090304-0106**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2		**25,22**	**21168,25**	**533863**	**–**

274	**11-100501-0102**	**Установка перегородки и гардеробных барьеров из ПХВ профилей, глухих, пл) дь проема более 2 м2**	м2 проемов	**33,64**	**1628,57**	**54785**	**59,8**
							15152
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч 0,934	31,41976	751,15	23601	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0659	2,21688		1737	
		Итого по заработной плате				**25338**	
		Итого по материалам				**27729**	
		Итого по эксплуатации машин				**3455**	
275	**21-090304-0103**	**Перегородки и гардеробные барьеры из ПХВ профилей спаренные**	м2	**33,64**	**11980,11**	**403011**	**–**
276	**11-090606-0113**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж**	т конструкций	**0,08294**	**36857,97**	**3057**	**60,9**
							1623
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч 36,3	3,01072	826,45	2488	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 2,25	0,18662		177	
		Итого по заработной плате				**2665**	
		Итого по материалам				**88**	
		Итого по эксплуатации машин				**481**	
277	**21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	**0,08294**	**257806,52**	**21382**	**–**
	9.8 ВЫХОД НА ЧЕРДАК -3						
278	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,0798**	**45789,47**	**3654**	**60,9**
							1377
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч 28,9	2,30622	807,32	1862	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 5,24	0,41815		399	
		Итого по заработной плате				**2261**	
		Итого по материалам				**581**	
		Итого по эксплуатации машин				**1211**	
279	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,0798**	**299900,87**	**23932**	**–**
280	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ıиваемой поверхности	**2,311**	**580,27**	**1341**	**54,8**
							623
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч 0,646	1,49291	760,41	1135	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0004	0,00092		1	
		Итого по заработной плате				**1136**	
		Итого по материалам				**205**	
		Итого по эксплуатации машин				**1**	
281	**11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	**0,0577**	**68232,24**	**3937**	**60,9**

							2025
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строит й (средний разряд 3,!	чел-ч	73,6	4,24672	779,54	3310	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,01558		15	
	Итого по заработной плате					**3325**	
	Итого по материалам					**343**	
	Итого по эксплуатации машин					**284**	
282 21-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,0577**	**364834,25**	**21051**	**–**
283 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,0112**	**309375**	**3465**	**48,5**
							841
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	198	2,2176	779,54	1729	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00403		4	
	Итого по заработной плате					**1733**	
	Итого по материалам					**1727**	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
284 21-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т		**0,0112**	**103352,89**	**1158**	**–**
285 11-100107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов		**3,81**	**2425,98**	**9243**	**59,8**
							2222
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	1,23	4,6863	725,84	3402	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,36728		313	
	Итого по заработной плате					**3715**	
	Итого по материалам					**4736**	
	Итого по эксплуатации машин					**1105**	
286 21-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2		**3,81**	**31517,72**	**120083**	**–**
287 21-130211-0501	**Петля накладная**	шт.		**6**	**102**	**612**	**–**
288 21-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.		**3**	**283,18**	**850**	**–**
289 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**3,36**	**40,18**	**135**	**54,2**
							30
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,0213	0,07157	779,54	56	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00067		–	
	Итого по заработной плате					**56**	
	Итого по материалам					**76**	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
9.9 ОБШИВКА КОРОБОВ							
290 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции		**0,3**	**54110**	**16233**	**59,8**
							2958
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	22,5	6,75	719,67	4858	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,108		89	
	Итого по заработной плате					**4947**	
	Итого по материалам					**11187**	
	Итого по эксплуатации машин					**188**	

291	**11-100115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	зесины в конструкций	**0,3**	**6503,33**	**1951**	**59,8**
							255
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч 1,88	0,564	751,15	424	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,012	0,0036		3	
		Итого по заработной плате				**427**	
		Итого по материалам				**1520**	
		Итого по эксплуатации машин				**7**	
292	**11-260201-0101**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,050;**	м3 изоляции	**0,511**	**26123,29**	**13349**	**55,3**
							4841
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч 20,04	10,24044	826,45	8463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,69	0,35259		291	
		Итого по заработной плате				**8754**	
		Итого по материалам				**4129**	
		Итого по эксплуатации машин				**757**	
293	**21-130816-0303**	**Вата минеральнаяК=0,970;**	м3	**0,49567**	**6469,86**	**3207**	–
294	**11-100102-0602**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	стен за вычетом проемов	**21,15**	**621,99**	**13155**	**59,8**
							1692
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч 0,183	3,87045	707,33	2738	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0052	0,10998		91	
		Итого по заработной плате				**2829**	
		Итого по материалам				**10232**	
		Итого по эксплуатации машин				**185**	
295	**11-150403-0301**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	ливаемой поверхности	**21,15**	**560,8**	**11861**	**54,8**
							4815
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч 0,532	11,2518	779,54	8771	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0009	0,01904		16	
		Итого по заработной плате				**8787**	
		Итого по материалам				**3059**	
		Итого по эксплуатации машин				**31**	

9.11 Звукоизоляция венткамер

299	**11-340109-0203**	**Экранирование потолков сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство**	? экранирования	**42,38**	**6780,82**	**287371**	**62,1**
							142550
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч 6,33	268,2654	851,76	228498	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,03	1,2714		1051	
		Итого по заработной плате				**229549**	
		Итого по материалам				**56463**	
		Итого по эксплуатации машин				**2410**	