СПРАВКА №1 за декабрь месяц 2017г.
Стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение " Аппарат акима поселка Торетам"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Nurlyorda Service"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 1-го этажа здания аппарата акима поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области
Договор №89 от 11.11.2017г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге	Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт 1-го этажа здания аппарата акима поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области	3431141	3024000	3024000	3024000
Итого:	3431141	3024000	3024000	3024000

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Торетам" Суиембетов Ш. Ш.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Nurlyorda Service" Саркобен Е.А.

Технадзор: Индивидуальный предприниматель "Абишев" Абишев К.М.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Торетам"** **Форма 2**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Nurlyorda Service"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт 1-го этажа здания аппарата акима поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Разборка заполнении оконных проемов из ПХВ с подоконными досками.**	**7,3**	**1065,70**	**93,27**	**7780**	**681**	**3808**	**1,65**	**12**
		м2		**972,43**	**47,98**	**7099**	**350**	**45,72**	**0,08**	**1**
		Накладные расходы -		***521,69***		***3808***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		***466,53***				***3406***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***55,16***				***403***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,99***		***927***				
		Сметная стоимость				***12515***				
2	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Разборка заполнении дверных и воротных проемов деревянное.**	**12,81**	**629,19**	**93,27**	**8060**	**1195**	**3833**	**0,91**	**12**
		м2		**535,93**	**47,98**	**6865**	**615**	**45,72**	**0,08**	**1**
		Накладные расходы -		***299,22***		***3833***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		***266,96***				***3420***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***32,26***				***413***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,27***		***951***				

		Сметная стоимость				*12844*				
3	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических дверных блоков	4,2	458,89	29,03	1927	122	1218	1,49	6
		м2 проемов		429,85	11,71	1805	49	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*290,08*		*1218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*264,06*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,03*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,92*		*252*				
		Сметная стоимость				*3397*				
		ПОЛЫ								
4	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	14	66,15	1,57	926	22	594	0,11	2
		м2		64,59	0,81	904	11	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*42,42*		*594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*38,65*				*541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,77*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,69*		*122*				
		Сметная стоимость				*1641*				
5	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Разборка покрытия	14	1012,10	322,84	14169	4520	7666	1,11	16
		м2		689,26	145,52	9650	2037	59,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*547,55*		*7666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*493,36*				*6907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,20*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,77*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23582*				
6	12-070101-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка звукоиоляционного слоя из ДВП	14	98,89	--	1385	--	898	0,17	2
		м2		98,89	--	1385	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*64,11*		*898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,45*				*818*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,66*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,04*		*183*				
		Сметная стоимость				*2465*				
7	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	30,6	450,43	17,35	13783	531	8778	0,70	21
		м2		433,08	8,93	13252	273	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*286,85*		*8778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*261,23*				*7994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,62*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,98*		*1805*				
		Сметная стоимость				*24365*				
8	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	14,6	21,38	--	312	--	202	0,04	1
		м		21,38	--	312	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*13,86*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,63*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,22*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
9	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	38,2	80,97	--	3093	--	2005	0,14	5
		м		80,97	--	3093	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*52,49*		*2005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,86*				*1828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,64*				*177*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,68*		*408*				
		Сметная стоимость				*5506*				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен**	**154**	**129,40**	**--**	**19928**	**--**	**10156**	**0,23**	**35**
		м2		**129,40**	**--**	**19928**	**--**	**45,72**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,95*		*10156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*59,16*				*9111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,79*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,63*		*2407*				
		Сметная стоимость				*32491*				
11	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Отбивка штукатурки с поверхностей потолков**	**44,6**	**129,40**	**--**	**5771**	**--**	**2941**	**0,23**	**10**
		м2		**129,40**	**--**	**5771**	**--**	**45,72**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,95*		*2941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*59,16*				*2639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,79*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,63*		*697*				
		Сметная стоимость				*9409*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**77135**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42100**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9539**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**128773**				

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		СТЕНЫ								

12	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,25	18789,32	21,46	4697	5	1198	14,63	4
		м3		8685,98	--	2171	--	45,72	--	--
		Накладные расходы -		*4790,61*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*3971,23*				*993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*819,38*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1886,39*		*472*				
		Сметная стоимость				*6366*				
13	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,25	10892,22	3983,99	2723	996	1127	10,60	3
		м3		6908,23	1777,49	1727	444	45,72	2,54	1
		Накладные расходы -		*4506,19*		*1127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*3971,11*				*993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*535,08*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1231,87*		*308*				
		Сметная стоимость				*4158*				
		ОКНА								
14	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	6,7	1780,74	121,77	11931	816	3436	1,18	8
		м2 проемов		748,56	56,10	5015	376	53,82	0,08	1
		Накладные расходы -		*512,77*		*3436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*433,07*				*2902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*79,70*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,48*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16596*				
15	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,6	2504,54	122,61	1503	74	391	1,50	1
		м2 проемов		953,07	54,63	572	33	53,82	0,08	--
		Накладные расходы -		*652,03*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*542,35*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,69*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,53*		*152*				
		Сметная стоимость				*2046*				

16	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6,7	14294,07	--	95770	--	3448	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,59*		*3448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*514,59*				*3448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,69*		*7937*				
		Сметная стоимость				*107155*				
17	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,2	8206,71	--	9848	--	355	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,44*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*295,44*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,17*		*816*				
		Сметная стоимость				*11019*				
18	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка пластиковых подоконных досок	5,15	765,26	17,94	3941	92	1368	0,67	3
		м2		422,99	4,11	2178	21	53,82	0,01	--
		Накладные расходы -		*265,69*		*1368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*229,87*				*1184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,82*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,48*		*425*				
		Сметная стоимость				*5734*				
19	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	3,811	1069,90	--	4077	--	147	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,52*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,52*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,67*		*338*				
		Сметная стоимость				*4562*				
		ДВЕРИ								

20	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	12,81	869,67	54,09	11140	693	4749	1,12	14
		м2 проемов		586,18	22,53	7509	289	53,82	0,03	--
		Накладные расходы -		*370,71*		*4749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*327,61*				*4197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,10*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,23*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17160*				
21	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,87	3554,02	--	35078	--	1263	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127,94*		*1263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*127,94*				*1263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,56*		*2907*				
		Сметная стоимость				*39248*				
22	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,94	4276,94	--	12574	--	453	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,97*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*153,97*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,47*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14069*				
23	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Скобяные изделия. Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	7	4074,38	--	28521	--	1027	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,68*		*1027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,68*				*1027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,68*		*2364*				
		Сметная стоимость				*31912*				
24	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	4,2	1434,71	90,73	6026	381	3197	1,71	7

		м2 проемов		1235,83	36,61	5190	154	53,82	0,05	--
		Накладные расходы -		*761,13*		*3197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*684,83*				*2876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,30*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,67*		*738*				
		Сметная стоимость				*9961*				
25	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,2	23746,95	--	99737	--	3591	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*854,89*		*3591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*854,89*				*3591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1968,15*		*8266*				
		Сметная стоимость				*111594*				
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМНОЕ. ДЕТАЛЬ 12-14М2								
26	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	14	509,67	7,74	7135	108	2111	0,37	5
		м2 пола		229,53	3,67	3213	51	54,81	0,01	--
		Накладные расходы -		*150,76*		*2111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*127,81*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,95*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,83*		*740*				
		Сметная стоимость				*9985*				
27	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	14	80,40	4,97	1126	70	276	0,05	1
		м2 пола		27,27	2,31	382	32	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*19,69*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*16,22*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,48*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,01*		*112*				
		Сметная стоимость				*1514*				
28	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	14	3050,92	33,90	42713	475	5067	0,69	10
		м2 покрытия		428,40	15,51	5998	217	54,81	0,02	--
		Накладные расходы -		*361,90*		*5067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*243,31*				*3406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*118,59*				*1660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,03*		*3822*				

		Сметная стоимость				*51602*				
29	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	14,6	195,19	1,53	2850	22	560	0,09	1
		м плинтусов		54,53	0,70	796	10	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*38,39*		*560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*30,27*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,12*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,69*		*273*				
		Сметная стоимость				*3683*				
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ. ДЕТАЛЬ 339-30,6М2								
30	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	30,6	2514,56	53,52	76946	1638	16649	1,22	37
		м2 покрытия		775,33	23,42	23725	717	54,81	0,04	1
		Накладные расходы -		*544,08*		*16649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*437,80*				*13397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,28*				*3252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,69*		*7488*				
		Сметная стоимость				*101082*				
31	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	38,2	438,33	1,15	16744	44	4688	0,27	10
		м плинтусов		187,80	0,52	7174	20	54,81	--	--
		Накладные расходы -		*122,72*		*4688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*103,22*				*3943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,50*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,88*		*1715*				
		Сметная стоимость				*23146*				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
32	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	44,6	560,36	21,75	24992	970	9662	0,52	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		367,55	16,94	16393	756	49,32	0,03	1
		Накладные расходы -		*216,63*		*9662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*189,63*				*8458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,00*				*1204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,16*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37426*				
33	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	154	1060,45	66,26	163309	10203	55490	0,85	131

		м2		581,74	48,73	89589	7505	49,32	0,08	12
		Накладные расходы -		*360,32*		*55490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*310,95*				*47887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,37*				*7603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,66*		*17504*				
		Сметная стоимость				*236303*				
34	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	16,84	2210,22	31,03	37220	523	13447	2,06	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1391,05	15,96	23425	269	49,32	0,03	--
		Накладные расходы -		*798,49*		*13447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*693,94*				*11686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,55*				*1761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,70*		*4053*				
		Сметная стоимость				*54720*				
35	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	44,6	882,34	4,66	39352	208	16376	0,93	42
		м2 окрашиваемой поверхности		654,28	2,16	29181	96	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*367,17*		*16376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*323,75*				*14439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,42*				*1937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,96*		*4458*				
		Сметная стоимость				*60186*				
36	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	180,9	723,95	4,28	130962	775	51389	0,72	130
		м2 окрашиваемой поверхности		502,98	1,98	90989	359	49,32	--	1
		Накладные расходы -		*284,08*		*51389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*249,05*				*45053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,03*				*6337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,64*		*14588*				
		Сметная стоимость				*196939*				
37	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	16,84	723,95	4,28	12191	72	4784	0,72	12
		м2 окрашиваемой поверхности		502,98	1,98	8470	33	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*284,08*		*4784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*249,05*				*4194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,03*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,64*		*1358*				

		Сметная стоимость				*18333*				
38	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы с плинтусом. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	14	510,52	2,41	7147	34	2801	0,54	8
		м2 окрашиваемой поверхности		354,50	1,12	4963	16	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*200,08*		*2801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*175,39*				*2455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,69*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,85*		*796*				
		Сметная стоимость				*10744*				
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА								
39	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление проемов	0,9606	158034,03	20474,74	151807	19668	66076	179,48	172
		т		127475,67	5736,57	122453	5511	45,72	6,45	6
		Накладные расходы -		*68786,43*		*66076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,72%		*60904,64*				*58505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7881,79*				*7571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18145,64*		*17431*				
		Сметная стоимость				*235314*				
40	21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,1968	182687,37	--	35953	--	1294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6576,75*		*1294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6576,75*				*1294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15141,13*		*2980*				
		Сметная стоимость				*40227*				
41	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2885	128955,66	--	37204	--	1339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4642,40*		*1339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4642,40*				*1339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10687,85*		*3083*				
		Сметная стоимость				*41627*				

42	21-050106-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,4753	155366,67	--	73846	--	2658	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5593,20*		*2658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5593,20*				*2658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12876,79*		*6120*				
		Сметная стоимость				*82625*				
		ВЫВОЗ МУСОРА								
43	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	3,4877	64,00	--	223	--	8	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,30*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,30*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,30*		*18*				
		Сметная стоимость				*250*				
44	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	3,4877	69,64	--	243	--	9	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,51*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,77*		*20*				
		Сметная стоимость				*272*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1189531				
		Накладные расходы -	Тенге			280430				
		Сметная прибыль -	Тенге			117597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1587558				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
45	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	2,1	9222,22	110,66	19367	232	1382	0,81	2
		кВт		526,48	52,37	1106	110	54,36	0,08	--
		Накладные расходы -		*657,99*		*1382*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,36%		*314,66*				*661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*343,33*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,42*		*1660*				
		Сметная стоимость				*22409*				
46	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	567,43	0,73	1986	3	928	0,74	3
		м2 окрашиваемой поверхности		478,34	0,34	1674	1	49,32	--	--
		Накладные расходы -		*265,01*		*928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*236,08*				*826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,93*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,60*		*233*				
		Сметная стоимость				*3147*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21353				
		Накладные расходы -	Тенге			2310				
		Сметная прибыль -	Тенге			1833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25555				
		РАЗДЕЛ 4. ТАМБУР								
		ФУНДАМЕНТ								
47	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,8	22080,33	598,12	17664	478	1913	4,90	4
		м3		3037,22	139,63	2430	112	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2391,13*		*1913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1540,77*				*1233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*850,36*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1957,72*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21143*				
48	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,16	705,84	--	113	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,50*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
		СТОЙКИ МК-1								
49	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж	0,156	16018,77	7789,65	2499	1215	642	5,88	1

		т конструкций		3832,11	1776,55	598	277	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*4115,31*		*642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3415,67*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*699,64*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,73*		*251*				
		Сметная стоимость				*3392*				
50	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,156	128955,66	--	20117	--	724	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4642,40*		*724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4642,40*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10687,85*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22509*				
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,524	50,19	1,02	227	5	67	0,03	--
		м2		22,83	0,14	103	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,71*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,25*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,19*		*23*				
		Сметная стоимость				*317*				
52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,524	76,18	1,57	345	7	85	0,04	--
		м2		28,12	0,28	127	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,69*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,30*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,59*		*34*				
		Сметная стоимость				*464*				
		ПОКРЫТИЯ ТАМБУРА								
53	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка и изготовление	0,138	96350,90	27955,53	13296	3858	6595	91,00	13
		т конструкций		63681,80	6569,57	8788	907	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*47791,91*		*6595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*5904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5008,82*				*691*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11531,42*		*1591*				
		Сметная стоимость				*21483*				
54	21-050204-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,104	128955,66	--	13411	--	483	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4642,40*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4642,40*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10687,85*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15005*				
55	21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	(Тавр)Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,026	125312,37	--	3258	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4511,25*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4511,25*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10385,89*		*270*				
		Сметная стоимость				*3645*				
56	21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,008	125312,80	--	1003	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4511,26*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4511,26*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10385,92*		*83*				
		Сметная стоимость				*1122*				
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,002	50,19	1,02	201	4	59	0,03	--
		м2		22,83	0,14	91	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,71*		*59*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,25*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,19*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				

58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,002	76,18	1,57	305	6	75	0,04	--
		м2		28,12	0,28	113	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,69*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,30*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,59*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
59	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	6,9	2462,94	12,07	16994	83	2044	0,53	4
		м2 потолков		330,16	4,96	2278	34	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*296,28*		*2044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*200,40*				*1383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*95,88*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,74*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20561*				
60	11-340108-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами	5,5	2382,84	17,40	13106	96	8527	3,44	19
		м2 поверхности		2270,68	5,88	12489	32	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1550,42*		*8527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1413,74*				*7776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*136,68*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,66*		*1731*				
		Сметная стоимость				*23364*				
61	22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	5,665	1238,78	--	7018	--	253	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,60*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,60*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,67*		*582*				
		Сметная стоимость				*7852*				
		КРОВЛЯ								
62	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	6,9	250,27	6,66	1727	46	247	0,07	--
		м2 изолируемой поверхности		44,14	1,59	305	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*35,73*		*247*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,94*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,88*		*158*				
		Сметная стоимость				*2131*				
63	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,9	476,21	27,78	3286	192	1268	0,40	3
		м2 утепляемого покрытия		278,86	6,29	1924	43	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*183,76*		*1268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*1110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,93*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,80*		*364*				
		Сметная стоимость				*4918*				
64	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	0,85284	13749,65	--	11726	--	422	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,99*		*422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*494,99*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139,57*		*972*				
		Сметная стоимость				*13120*				
65	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	6,9	490,87	61,96	3387	428	732	0,24	2
		м2 стяжки		137,79	13,58	951	94	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*106,12*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,74*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,76*		*330*				
		Сметная стоимость				*4449*				
66	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	6,9	-83,83	-4,55	-578	-31	-35	--	--
		м2 стяжки		-2,55	-1,05	-18	-7	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,12*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,03*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,09*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,12*		*49*				

		Сметная стоимость				*-494*				
67	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,138	55679,08	761,64	7684	105	1443	22,10	3
		м3 древесины в конструкции		13351,94	294,75	1843	41	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*10458,95*		*1443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*1126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2298,23*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5291,04*		*730*				
		Сметная стоимость				*9857*				
68	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,138	5597,22	31,52	772	4	71	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		489,59	13,09	68	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*512,92*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300,60*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*212,32*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,81*		*67*				
		Сметная стоимость				*910*				
69	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	7,36	2717,97	51,92	20004	382	5398	1,71	13
		м2 кровли		1073,33	14,34	7900	106	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*733,38*		*5398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*4515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,93*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,11*		*2032*				
		Сметная стоимость				*27434*				
70	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	7,36	194,66	1,46	1433	11	138	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		18,45	0,61	136	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*18,81*		*138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11,39*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,42*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,08*		*126*				
		Сметная стоимость				*1697*				
71	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	5	1396,34	6,09	6982	30	760	0,28	1
		м желобов		172,32	1,87	862	9	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*152,04*		*760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*98,24*				*491*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,80*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,87*		*619*				
		Сметная стоимость				*8362*				
72	11-340108-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка карниза стальными листами. Устройство	2,3	1535,83	16,23	3532	37	2233	2,10	5
		м2 поверхности		1419,10	4,20	3264	10	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*970,98*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*883,87*				*2033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*87,11*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,54*		*461*				
		Сметная стоимость				*6226*				
73	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,007475	214562,80	--	1604	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7724,26*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7724,26*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17782,96*		*133*				
		Сметная стоимость				*1795*				
74	11-150403-1102 РСНБ РК 2015	Карнизы. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,3	144,77	0,58	333	1	106	0,11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		71,47	0,27	164	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,94*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39,31*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,63*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,26*		*35*				
		Сметная стоимость				*474*				
		ЭКРАН КОЗЫРЬКА								
75	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка и изготовление	0,191	96350,90	27955,53	18403	5340	9128	91,00	17
		т конструкций		63681,80	6569,57	12163	1255	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*47791,91*		*9128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*8172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5008,82*				*957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11531,42*		*2203*				
		Сметная стоимость				*29734*				