Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) — 1 — 11120

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "войсковая часть 2177"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис -21"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ В/Ч 2177 ПС КНБ РК

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ В/Ч 2177 ПС КНБ РК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	62,00	122,85	--	7617	--	0,77	48
					122,85	--	7617	--	--	--
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка разобранного бордюра и мусора	т	8,06	152,80	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Вывоз мусора от разборки бордюра	т	8,06	196,00	196,00	1580	1580	--	--
					--	39,20	--	316	0,82	7
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	172,00	56,25	52,36	9675	9006	0,03	5
					3,89	19,37	669	3331	0,08	13
5.	Е010333-А 30-1	Вывоз грунта	т	301,00	196,00	196,00	58996	58996	--	--
					--	39,20	--	11799	0,82	248
6.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований по корыту из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	576,00	232,89	17,83	134143	10267	0,04	24
					6,41	5,07	3692	2919	0,02	11
7.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	576,00	138,88	--	79995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	86,00	592,92	6,63	50992	570	0,70	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сечением 150х300 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	9346	151	0,01	1
9.	С143003-9	Бордюр дорожный ц/п	м3	3,87	25300,00 / --	-- / --	97911 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	24,00	4960,00 / 97,20	150,08 / 56,13	119040 / 2333	3602 / 1347	0,55 / 0,20	13 / 5
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1950,00	582,87 / 5,94	15,35 / 5,06	1136595 / 11583	29935 / 9867	0,03 / 0,02	66 / 34
12.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1950,00	139,92 / 0,02	-- / --	272836 / 39	-- / --	0,00 / --	0 / --
13.	Е0123-24-1	Демонтаж люков коммуникаций	шт	1,00	150,34 / 125,55	24,79 / 9,45	150 / 126	25 / 9	0,79 / 0,05	1 / 0
14.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок под люк коммуникаций	шт	2,00	302,09 / 104,85	197,24 / 67,51	604 / 210	394 / 135	0,65 / 0,25	1 / 0
15.	С143014-3	Подкладки бетонные под люк коммуникаций	шт	0,03	18200,00 / --	-- / --	582 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59 / 209,25	35,42 / 13,50	283 / 209	35 / 14	1,31 / 0,07	1 / 0
	ИТОГО:						1972231 / 35824	114410 / 29888		219 / 319

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81972
	81972
Всего накладных расходов:	2054203
Итого с накладными	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						123252		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2177455		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2206851		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2215561		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2237336		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						4364969		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87299		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4452268		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						534272		
		Итого с НДС						4986540		

Принял:

Начальник штаба войсковой части 2177
подполковник Каушенов М. А.

Старший офицер службы войск штаба
майор Дорофеев А. А.

Старший офицер ОВСПР
капитан Алимбаев А. Б.

Командир комендантской роты
старший лейтенант Кадыров А. Ж.

Секретарь
младший сержант Алимханов А. О.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»
Скоропадский А. Б.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21