Счет-фактура № 39 от 6 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0023893, от 27.12.2012

ИИК поставщика: KZ339261001139774004, в банке АО"Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору о государственных закупках работ №74 от 31.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340003330, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО",ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340003330, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Бобровка - Лыжная база" км 0-9	тенге	1	64 021 514,00	64 021 514,00	12%	7 682 582,00	71 704 096,00		
Всего по счету:					**64 021 514,00**		**7 682 582,00**	**71 704 096,00**		

Руководитель: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ339261001139774004, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Объект : "Средний ремонт автомобильной дороги "Бобровка-Лыжная база" км 0-9"

Договор: №74 от 31 августа 2016г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ от 06 сентября 2016г. за сентябрь 2016г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 1	64 021 514	64 021 514
2	НДС 12%	7 682 582	7 682 582
3	**Итого**	**71 704 096**	**71 704 096**
4	Удержание 5 %	3 585 205	3 585 205
5	**Всего к оплате**	**68 118 891**	**68 118 891**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Н.Е. Тураров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ339261001139774004, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги "Бобровка-Лыжная база" км 0-9"

Договор: №74 от 31 августа 2016г.

АКТ №1 от 06.09.2016г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Дорожная одежда									
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	22,80582	41223,32 / –	407,51 / 169,13	940132 / –	9294 / 3857	5130 / 133	0,696 / 0,696	16 / 16
		Итого по разделу 2				**940132 / –**	**9294 / 3857**			**16 / 16**
		Стоимость: материалов, тенге				930838				
		Накладные расходы, тенге				5130				
		- заработная плата, тенге				770				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56716				

	Всего по разделу, тенге				**1001978**				
	Сметная заработная плата, тенге				4627				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Включаемые работы по техническому решению								
	Раздел 2 Дорожная одежда								
1	Е68-3-2								
	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	95	918,3	21,85	87239	2076	15045	0,713	68
	м2		109,89	9,18	10440	872	133	0,0352	3
5	Е27-16-1								
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2971,7928	6683,91	201,5	19863196	598816	426987	0,2292	681
	т смеси		41,58	66,45	123567	197476	133	0,2286	679
	Итого по разделу 2				**19950435**	**600892**			**749**
					134007	**198348**			**682**
	Стоимость: материалов, тенге				19215536				
	Накладные расходы, тенге				442032				
	- заработная плата, тенге				66305				
	- трудоемкость, чел-ч				221				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1223548				
	Всего по разделу, тенге				**21616015**				
	Сметная заработная плата, тенге				398660				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1652				
	Всего				**22617993**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				226180				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				90472				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**22934645**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года с учетом скидки	**62 766 190**
- материалы, тенге	55 135 414
- сметная заработная плата, тенге	1 970 287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 687
Налог (2 %)	1 255 324
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64 021 514**
НДС (12 %)	7 682 582
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71 704 096**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Н.Е. Тураров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко