Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор **№89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта**

С П Р А В К А № 2 от 23 июня 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	17 072 987	17 072 987			2 048 758	19 121 745
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**20 154 975**	**20 154 975**			**2 418 597**	**22 573 572**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Договор: №89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 23 июня 2017г.
Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
4	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *м*	469	574,79	–	269577	0	162554	0,767	359,723
				574,79	–	269576	0	60,3	–	0
5	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). перемещения грунта *м3 грунта*	1047,03	16,92	16,92	17711	17711	3555	–	–
				–	5,75	–	6016	59,1	0,00476	4,98386
6	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *т*	1256,436	197		247518				
7	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	1256,436	413,19		519147				

8	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	349,01	160,07	150,55	55865	52545	11235	0,0129	4,50223
		м3 грунта		9,41	45,06	3283	15727	59,1	0,03733	13,02854
9	41-010102-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	558,416	846,59		472749				
		т								
10	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	349,01	15,39	15,39	5370	5370	1078	–	–
		м3 грунта		–	5,23	–	1824	59,1	0,00433	1,51121
11	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	436,2625	2450,74	885,65	1069165	386375	95399	0,216	94,2327
		м3 материала основания в плотном теле		163,32	199,32	71251	86957	60,3	0,1972	86,03097
12	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,49172	75544,55	759,82	112691	1133	879	0,95	1,41713
		т битума		796,18	181,09	1188	270	60,3	0,74	1,10387
13	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,49172	1409,82	1409,82	2103	2103	541	–	–
		т		–	601,09	–	897	60,3	0,58	0,8652
14	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,17; ктрм1=1,17; кэкс1=1,17; кмат1=1,17;	1864,65	1363,19	69,13	2541880	128910	64966	0,04446	82,90234
		м2		38,19	19,59	71209	36529	60,3	0,0167	31,13966
15	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,77076	75544,55	759,82	284860	2865	2222	0,95	3,58222
		т битума		796,18	181,09	3002	683	60,3	0,74	2,79036
16	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,77076	1409,82	1409,82	5316	5316	1367	–	–
		т		–	601,09	–	2267	60,3	0,58	2,18704
17	12-180101-1001	Слой выравнивающий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	505,7208	16246,42	1235,83	8216153	624984	189680	0,2999	151,66567
		т смеси		273,93	360,71	138530	182417	59,1	0,299	151,21052

18	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,15525	75544,55	759,82	11728	118	91	0,95	0,14749
		т битума		796,18	181,09	124	28	60,3	0,74	0,11489
19	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,15525	1409,82	1409,82	219	219	56	–	–
		т		–	601,09	–	93	60,3	0,58	0,09005
20	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	194,063	1308,23	66,69	253879	12942	5831	0,0336	6,52052
		м2 покрытия		30,24	19,59	5868	3802	60,3	0,01683	3,26608
21	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=2,000;	388,126	151,14	0,01	58661	4	19	0,00009	0,03493
		м2 покрытия		0,08	–	31	–	60,3	–	–
22	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,07763	75544,55	759,82	5864	59	46	0,95	0,07374
		т битума		796,18	181,09	62	14	60,3	0,74	0,05744
23	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,07763	1409,82	1409,82	109	109	28	–	–
		т		–	601,09	–	47	60,3	0,58	0,04502
24	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	194,063	1511,84	66,69	293392	12942	5831	0,0336	6,52052
		м2 покрытия		30,24	19,59	5868	3802	60,3	0,01683	3,26608
25	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	388,126	176,65	0,02	68562	8	19	0,00009	0,03493
		м2 покрытия		0,08	–	31	–	60,3	–	–
37	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	47	1493,27	0,73	70184	34	15639	0,698	300,14
		м бортового камня		551,7	0,36	25930	17	60,3	0,0065	2,795
38	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,115	40770,96		86231				
		м3								

Итого прямые затраты по смете **14668936** **1011**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	595 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 253 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 579 821
- перевозка грузов, тенге	1 239 414
Накладные расходы I уровня, тенге	561 036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 229 972
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	578 739
Итого, тенге	15 808 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 264 697
Всего	**17 073 408**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки	**17 072 987**
НДС (12 %)	2 048 758
Всего по акту с учетом НДС	**19 121 745**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

объемы проверены:

расценки проверены