ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 42
2. Дата выписки 27.07.2017
3. Дата совершения оборота 27.07.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030940002559 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"
8. Адрес места нахождения
070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 18001 9.2. номер 0023893
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 11
11.2. дата 27.07.2017

10. Категория поставщика:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ77551F127000282KZT
15. БИК KSNVKZKA
16. Наименование банка АО "Банк Kassa Nova"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050140000903 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"
19. Адрес места нахождения
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 030940002559
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"
22.3. Адрес отправки 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 050140000903
23.2. Наименование Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"
23.3. Адрес доставки г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер По договору №89 от 31 мая 2017г. , ДС №1 от 16.06.
24.2 дата 31.05.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ06070103KSN1816000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Средний ремонт проезда в районе Дворца спорта
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта		тенге	1	17 965 722	17 965 722			17 965 722	12%	2 155 887	20 121 609		
		Всего по счету:				**17 965 722**		**0**	**17 965 722**		**2 155 887**	**20 121 609**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ

Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор: **№89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта**

С П Р А В К А № 4 от 25 июля 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	17 965 722	17 965 722			2 155 887	20 121 609
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**48 866 677**	**48 866 677**			**5 864 002**	**54 730 679**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Договор: №89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 25 июля 2017г.
Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 3 Участок №3									
27	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	42,9	161,68	156,43	6936	6711	677	0,0072	0,30888
		м2 покрытия		5,25	21,47	225	921	59,1	0,0187	0,80223
28	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	3,432	75		257				
		т								
29	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3,432	413,19		1418				
		т								
30	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). перемещения грунта	1819,8	16,92	16,92	30791	30791	6184	–	–

	м3 грунта								
			0	5,75	0	10464	59,1	0,00476	8,66225
31 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	2183,76	197		430201				
	т								
32 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	2183,76	413,19		902308				
	т								
33 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	606,6	160,07	150,55	97098	91324	19528	0,0129	7,82514
	м3 грунта								
			9,41	45,06	5708	27333	59,1	0,03733	22,64438
34 41-010102-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	970,56	846,59		821666				
	т								
35 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	606,6	15,39	15,39	9336	9336	1875	–	–
	м3 грунта								
			0	5,23	0	3173	59,1	0,00433	2,62658
36 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	568,7	2450,74	885,65	1393736	503669	124359	0,216	122,83920
	м3 материала основания в плотном теле								
			163,32	199,32	92880	113353	60,3	0,1972	112,14764
37 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	413	1493,27	0,73	616721	301	137484	0,698	288,27400
	м бортового камня								
			551,7	0,36	227852	149	60,3	0,0065	2,68450
38 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	18,585	40770,96		757728				
	м3								
39 11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,831793	75544,55	759,82	138382	1392	1079	0,95	1,74020
	т битума								
			796,18	181,09	1458	332	60,3	0,74	1,35553
40 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,831793	1409,82	1409,82	2582	2582	664	–	–
	т								
			0	601,09	0	1101	60,3	0,58	1,06244
41 11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10 см. Устройство ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,5; кэкс1=1,7; кзпм1=1,5; кмат1=1,7;	2274,75	1980,71	100,45	4505620	228499	115152	0,0646	146,94885
	м2								

			55,49	28,4	126226	64739	60,3	0,02426	55,18544
42 11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,046915	75544,55	759,82	154633	1555	1206	0,95	1,94457
	т битума								
			796,18	181,09	1630	371	60,3	0,74	1,51472
43 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,046915	1409,82	1409,82	2886	2886	742	–	–
	т								
			0	601,09	0	1230	60,3	0,58	1,18721
44 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2541,9	1511,84	66,69	3842946	169519	76378	0,0336	85,40784
	м2 покрытия								
			30,24	19,59	76867	49796	60,3	0,01683	42,78018
45 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	5083,8	176,65	0,02	898053	102	245	0,00009	0,45754
	м2 покрытия								
			0,08	0	407	0	60,3	–	–
46 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	39	2450,74	885,65	95579	34540	8528	0,216	8,424
	м3 материала основания в плотном теле								
			163,32	199,32	6369	7773	60,3	0,1972	7,691
47 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	181	1493,27	0,73	270282	132	60253	0,698	126,3380
	м бортового камня								
			551,7	0,36	99858	65	60,3	0,0065	1,1765
48 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,896	40516,29		117335				
	м3								
49 11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,078	75546,43	760,71	5893	59	46	0,95	0,0741
	т битума								
			796,43	182,14	62	14	60,3	0,74	0,0577
50 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,078	1410,71	1410,71	110	110	28	–	–
	т								
			0	600	0	47	60,3	0,58	0,04524
51 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	195	1342,72	1,4	261830	273	14768	0,144	28,080
	м2 покрытия								
			125,14	0,45	24402	88	60,3	0,0007	0,1365

52 11-270701-0102

Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	390	224,81	–	87676	–	4741	0,0232	9,048
м2 покрытия		20,16	–	7862	–	60,3	–	–
Итого прямые затраты по разделу 3				**15452004**				**828**
								262
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				671 807				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 083 781				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				280 949				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 540 565				
- перевозка грузов, тенге				2 155 850				
Накладные расходы I уровня, тенге				573 938				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 025 942				
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				608 986				
Итого, тенге				16 634 928				
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 330 794				
Итого по разделу на подряд, тенге				**17 965 722**				
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.				**17 965 722**				
НДС (12 %)				2 155 887				
Всего по акту с учетом НДС				**20 121 609**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

расценки проверены:

объемы проверены: