Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор: **№89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта**

С П Р А В К А № 5 от 26 июля 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3 734 846	3 734 846			448 181	4 183 027
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**52 601 523**	**52 601 523**			**6 312 183**	**58 913 706**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Договор: №89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.

Акт №5

приемки выполненных работ от 26 июля 2017г.

Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Участок №1								
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	2427,13	161,68	156,43	392411	379667	38327	0,0072	17,47534
		м2 покрытия		5,25	21,47	12744	52107	59,1	0,0187	45,38733
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	194,17	75		14563				
		т								
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	194,17	413,19		80229				
		т								

4	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,6254	75544,55	759,82	47243	475	369	0,95	0,59409
		т битума		796,18	181,09	498	113	60,3	0,74	0,46277
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,6254	1409,82	1409,82	882	882	227	0	0
		т		0	601,09	0	376	60,3	0,58	0,36271
6	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	93,7888	14597,81	1235,83	1369111	115907	35177	0,2999	28,12726
		т смеси		273,92	360,71	25691	33831	59,1	0,299	28,04285
11	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	260	574,79	0	149445	0	90116	0,767	199,420
		м		574,79	0	149445	0	60,3	0	0,000
12	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	28,08	75		2106				
		т								
13	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	28,08	413,19		11602				
		т								
14	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	260	1493,27	0,73	388250	190	86552	0,698	181,48
		м бортового камня		551,7	0,36	143442	94	60,3	0,0065	1,69
15	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	11,7	40516,29		474041				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2929883**				**427**
										76

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 992 442
- перевозка грузов, тенге	108 500
Накладные расходы I уровня, тенге	250 767
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 180 649
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	120 865
Итого, тенге	3 301 514

		Сметная прибыль (8 %), тенге				264 122				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 565 636**				
Раздел 2 Участок №2										
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	61	1493,27	0,73	91089	45	20306	0,698	42,57800
		м бортового камня		551,7	0,36	33654	22	60,3	0,0065	0,39650
18	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,976	40516,29		39544				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**130633**				**43**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				33 654				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				96 935				
		Накладные расходы I уровня, тенге				20 306				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				150 940				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				5 736				
		Итого, тенге				156 676				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 534				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**169 210**				
		Итого прямые затраты по смете				**3 060 516**				**470**
										76
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				365 473				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				497 165				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				86 543				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 089 377				
		- перевозка грузов, тенге				108 500				
		Накладные расходы I уровня, тенге				271 073				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 331 590				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				126 600				
		Итого, тенге				3 458 191				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				276 655				

Итого по смете на подряд, тенге	**3 734 846**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**3 734 846**
НДС (12 %)	448 181
Всего по акту с учетом НДС	**4 183 027**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

А.В. Савченко

расценки проверены:

объемы проверены: