Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор: **№89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта**

С П Р А В К А № 7 от 29 августа 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2 104 045	2 104 045			252 485	2 356 530
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**65 254 236**	**65 254 236**			**7 830 508**	**73 084 744**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Договор: №89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.

Акт №7
приемки выполненных работ от 29 августа 2017г.
Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
26	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,28075	75544,69	759,71	21209	213	165	0,95	0,26671
		т битума		796,34	180,95	224	51	60,3	0,74	0,20776
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,28075	1409,89	1409,89	396	396	102	–	–
		т		–	601,17	–	169	60,3	0,58	0,16284
28	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичной. Устройство	702,39	1875,72	66,46	1317486	46681	21079	0,0336	23,60030
		м2 покрытия		30,24	19,56	21240	13739	60,3	0,01683	11,82122

29	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	1404,78	235,71	–	331120	–	68	0,00009	0,12643
		м2 покрытия		0,08	–	112	–	60,3	–	–
39	29-200000-0020(п.	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкции	10	18529		185290				
		шт								

Итого прямые затраты по смете	**1855501**	**24**
		12
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 576	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 290	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 958	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 786 635	
Накладные расходы I уровня, тенге	21 414	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 876 915	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	71 323	
Итого, тенге	1 948 238	
Сметная прибыль (8 %), тенге	155 859	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 104 097**	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки	**2 104 045**	
НДС (12 %)	252 485	
Всего по акту с учетом НДС	**2 356 530**	

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"
_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"
_____ А.В. Савченко

расценки проверены!

Объемы проверены: