Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор: **№89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта**

С П Р А В К А № 8 от 31 августа 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	4 347 253	4 347 253			521 671	4 868 924
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**69 601 489**	**69 601 489**			**8 352 179**	**77 953 668**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Договор: №89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г., дополнительное соглашение №2 от 17.07.2017г.

Акт №8

приемки выполненных работ от 31 августа 2017г.

Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 3 Участок №3									
36	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	189,55	2450,74	885,65	464538	167875	41449	0,216	40,94280
				163,32	199,32	30957	37781	60,3	0,1972	37,37926
39	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,610597	75544,55	759,82	46127	464	360	0,95	0,58007
				796,18	181,09	486	111	60,3	0,74	0,45184
40	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,610597	1409,82	1409,82	861	861	221	–	–
				0	601,09	0	367	60,3	0,58	0,35415

41	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10 см. Устройство ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,5; кэкс1=1,7; кзпм1=1,5; кмат1=1,7;	758,25	1980,71	100,45	1501873	76166	38384	0,0646	48,98295
		м2		55,49	28,46	42075	21580	60,3	0,02426	18,39515
42	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,682305	75544,55	759,82	51544	518	402	0,95	0,64819
		т битума		796,18	181,09	543	124	60,3	0,74	0,50491
43	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,682305	1409,82	1409,82	962	962	247	–	–
		т		0	601,09	0	410	60,3	0,58	0,39574
44	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	847,3	1511,84	66,69	1280983	56506	25459	0,0336	28,46928
		м2 покрытия		30,24	19,59	25622	16599	60,3	0,01683	14,26006
45	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	1694,6	176,65	0,02	299351	34	82	0,00009	0,15251
		м2 покрытия		0,08	0	136	0	60,3	–	–
49	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,026	75546,43	760,71	1964	20	15	0,95	0,0988
		т битума		796,43	182,14	21	5	60,3	0,74	0,07696
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,026	1410,71	1410,71	37	37	9	–	–
		т		0	600	0	16	60,3	0,58	0,06032
51	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	65	1342,72	1,4	87277	91	4923	0,144	9,360
		м2 покрытия		125,14	0,45	8134	29	60,3	0,0007	0,0455

52 11-270701-0102								
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=2,000;	130	224,81	–	29225	–	1580	0,0232	3,016
м2 покрытия		20,16	–	2621	–	60,3	–	–
Итого прямые затраты по смете				**3 764 742**				**132**
								72
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				110 596				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				303 534				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77 020				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 350 613				
- перевозка грузов, тенге				0				
Накладные расходы I уровня, тенге				113 132				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 877 875				
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				147 359				
Итого, тенге				4 025 234				
Сметная прибыль (8 %), тенге				322 019				
Итого по смете на подряд, тенге				**4 347 253**				
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.				**4 347 253**				
НДС (12 %)				521 671				
Всего по акту с учетом НДС				**4 868 924**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

Расценки проверены:

Объемы проверены: