Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор **№90 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт ул.Орджоникидзе на участке от ул. Казахстан до ул. Пермитина**

С П Р А В К А № 2 от 20 июля 2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	10 326 086	10 326 086			1 239 130	11 565 216
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**15 678 072**	**15 678 072**			**1 881 368**	**17 559 440**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В.

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

аказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

сполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

бъект: Средний ремонт ул.Орджоникидзе на участке от ул. Казахстан до ул. Пермитина

оговор: №90 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.

Акт №2

приемки выполненных работ от 20 июля 2017г.

Средний ремонт ул.Орджоникидзе на участке от ул. Казахстан до ул. Пермитина

оставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-1-1									
1	12-180101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	241,3	220,98	213,79	53324	51587	5185	0,00987	2,38163
		м2 покрытия								
				7,2	29,17	1737	7037	59,1	0,02538	6,12419
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	23,16259	75		1737				
		т								
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	23,16259	413,19		9571				
		т								
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,19348	74975,43	759,71	14506	147	48	0,29	0,05611
		т битума								

			227,14	181,14	44	35	60,3	0,15	0,
5 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,19348	1410	1410	273	273	70	–	
	т								
			–	601,14	–	116	60,3	0,58	0,11222
6 12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	11,5824	16430,38	1235,83	190304	14314	4344	0,2999	3,47356
	т смеси								
			273,93	360,71	3173	4178	59,1	0,299	3,46314
7 11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,4875	74976	760	111526	1130	366	0,29	0,43138
	т битума								
			227,43	181,14	338	269	60,3	0,15	0,22313
8 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,4875	1409,71	1409,71	2097	2097	539	–	–
	т								
			–	601,14	–	894	60,3	0,58	0,86275
9 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	3710,25	1874,94	66,46	6956497	246594	111402	0,0336	124,6644
	м2 покрытия								
			30,24	19,55	112192	72554	60,3	0,01683	62,44351
10 11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	7420,5	235,71	–	1749063	–	362	0,00009	0,66785
	м2 покрытия								
			0,08	–	601	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**9088898**				**132**
									73

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	316 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 643 363
- перевозка грузов, тенге	11 308
Накладные расходы I уровня, тенге	122 316
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 211 214
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	350 026
Итого, тенге	9 561 240
Сметная прибыль (8 %), тенге	764 899
Всего	**10 326 139**

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки	**10 326 086**
НДС (12 %)	1 239 130
Всего по акту с учетом НДС	**11 565 216**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

Объемы проверены:

Объемы проверены: