12а.

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі "ММ

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Наименование обьекта: "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г, доп.сог.№1 от 07.12.2010г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц Всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерк" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"	259 799 070							
	в том числе за отчетный месяц	32 525 501							
	Итого	**259 799 070**				**32 525 501**	**32 525 501**		
	в том числе НДС 12%	27 835 614				3 484 875	3 484 875		
	Погашение аванса	82 041 921				13 859 852	13 859 852		
	Всего к оплате	**177 757 149**				**18 665 649**	**18 665 649**		

ЗАКАЗЧИК :

«Тараз қаласы әкімдігінің сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі»ММ
Заместитель начальника отдела

М.Есенбеков

ПОДРЯДЧИК :

Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
Директор

А. Абдрахманов

12 а

"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі "ММ
Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз, участок №6 пятно 2-1"
№37 от 14.07.2010г, доп.согл. №1 от 07.12.2010г.

А К Т
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы								
1	1	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,417	66000		27522				
				т							
2	2	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,074	64400		4762				
				т							
			Итого по разделу: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы				32284				
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Перегородки								
3	3	8-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	214,65	239,45	25,98	51398	5577	37854	0,84	181
				м2	139,73	9,72	29993	2086	118	0,05	10
4	4	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	195,332	866		169157				
				м2							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Перегородки				220555				
			Раздел: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Кровля								
5	5	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	1,779	7155,83	3463,45	12728	6161	5329	14,3	25
				т	2385	943,88	4242	1679	90	3,51	6
6	6	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	3,331	102100		340054				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,779	542,84	144,52	966	257	468	1,34	2
				т	292,5	0	520	0	90	0	0
8	8	13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	220,333	61,93	0,09	13645	20	559	0,01	3
				м2	2,77	0,05	610	11	90	0	0
			Итого по разделу: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Кровля				367394				
			Раздел: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Лестница Л-1 (2шт)								
9	9	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,36	7882,94	98,32	2838	35	277	4,41	2
				м3	695,25	37,15	250	13	105	0,18	0
10	10	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0037	70437,87	304,24	263	1	38	58	0
				1т	9675	114,75	36	0	105	0,56	0
11	11	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0037	40200		150				
				т							
12	12	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	1,25	13711,47	5475,87	17138	6844	7416	28,9	36
				т	5040	1552,87	6299	1941	90	5,46	7
13	13	2-1-146	Косоуры	2,341	108500		253999				
				т							
14	14	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	49,504	204,21	12,56	10109	622	12804	1,08	53
				м	180	4,75	8911	235	140	0,02	1
15	15	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	128,71	932		119958				
				м							
16	16	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1911	63800		12192				
				т							
17	17	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,344	40200		13829				
				т							
18	18	6-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	1,188	11926,44	241,1	14169	286	1713	8,06	10
				м3	1282,5	91,08	1524	108	105	0,44	1
19	19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,64	67700		111052				
				т							
20	20	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0646	70437,87	304,24	4547	20	664	58	4
				1т	9675	114,75	625	7	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0646	40200		2595				
				т							
22	22	7-60-3	Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида	94,8	3989,83	6,56	378236	622	13409	0,57	54
				м	98,55	2,48	9343	235	140	0,01	1
23	23	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	59,199	30,02	0,02	1777	1	222	0,02	1
				м2	4,16	0	246	0	90	0	0
24	24	15-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	177,32	604,41	6,14	107175	1089	38567	1,17	207
				м2	205,2	1,94	36386	344	105	0,04	7
			Итого по разделу: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Лестница Л-1 (2шт)				1050027				
			Раздел: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Крыльца входа в подъезд(2шт)								
25	25	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из оцинкованной кровенльной стали	10,88	112,45	34,24	1223	373	583	0,32	3
				м2	51,08	8,45	556	92	90	0,03	0
26	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,88	1190		12947				
				м2							
			Итого по разделу: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Крыльца входа в подъезд(2шт)				14171				
			Раздел: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Отмостка								
27	27	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	76,03	156,33	34,29	11886	2607	1497	0,04	3
				м2	6,01	8,79	457	669	133	0,03	2
28	28	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	152,06	10,96	1,37	-1666	-208	-101	0	0
				м2	0,1	0,4	-15	-61	133	0	0
29	29	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	76,03	392,36	0	29831	0	2503	0,14	11
				м2	24,75	0	1882	0	133	0	0
			Итого по разделу: 30-ти квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Отмостка				40051				
			Раздел: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Диафрагмы								
30	30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0727	64400		4683				
				т							
			Итого по разделу: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Диафрагмы				4683				
			Раздел: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	8-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	209,775	239,45	25,98	50230	5450	36994	0,84	177
				м2	139,73	9,72	29312	2039	118	0,05	10
32	32	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	190,895	866		165315				
				м2							
			Итого по разделу: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Перегородки				215546				
			Раздел: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Кровля								
33	33	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	1,886	7155,83	3463,45	13498	6533	5651	14,3	27
				т	2385	943,88	4499	1780	90	3,51	7
34	34	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,962	102100		200295				
				т							
35	35	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,886	542,84	144,52	1024	273	497	1,34	3
				т	292,5	0	552	0	90	0	0
36	36	13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	129,748	61,93	0,09	8035	12	329	0,01	2
				м2	2,77	0,05	359	6	90	0	0
			Итого по разделу: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Кровля				222852				
			Раздел: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Лестницы Л-1 (2 шт)								
37	37	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,18	7882,94	98,32	1419	18	138	4,41	1
				м3	695,25	37,15	125	7	105	0,18	0
38	38	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0037	70437,87	304,24	263	1	38	58	0
				1т	9675	114,75	36	0	105	0,56	0
39	39	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0067	40200		271				
				т							
40	40	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	1,25	13711,47	5475,87	17138	6844	7416	28,9	36
				т	5040	1552,87	6299	1941	90	5,46	7
41	41	2-1-146	Косоуры	1,3	108500		141037				
				т							
42	42	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	49,504	204,21	12,56	10109	622	12804	1,08	53
				м	180	4,75	8911	235	140	0,02	1
43	43	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	49,504	932		46138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
44	44	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1911	63800		12192				
				т							
45	45	6-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	1,188	11926,44	241,1	14169	286	1713	8,06	10
				м3	1282,5	91,08	1524	108	105	0,44	1
46	46	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,64	67700		111052				
				т							
47	47	7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	94,8	3989,83	6,56	378236	622	13409	0,57	54
				м	98,55	2,48	9343	235	140	0,01	1
48	48	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	59,199	30,02	0,02	1777	1	222	0,02	1
				м2	4,16	0	246	0	90	0	0
49	49	15-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	177,32	604,41	6,14	107175	1089	38567	1,17	207
				м2	205,2	1,94	36386	344	105	0,04	7
			Итого по разделу: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-03 Лестницы Л-1 (2 шт)				840975				
			Раздел: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-02 Отмостка								
50	50	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	91,91	156,33	34,29	14368	3152	1810	0,04	4
				м2	6,01	8,79	552	808	133	0,03	3
51	51	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	159,82	10,96	1,37	-1751	-219	-106	0	0
				м2	0,1	0,4	-16	-64	133	0	0
52	52	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	79,91	392,36	0	31354	0	2630	0,14	12
				м2	24,75	0	1978	0	133	0	0
			Итого по разделу: 40-ка кв/жил дом Локальная смета 02-01-02 Отмостка				43971				
			Раздел: Локальная смета 02-01-04 Общестроительные работы по архитекурной части.Кровля								
53	53	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	204,76	112,45	34,24	23026	7012	10970	0,32	65
				м2	51,08	8,45	10459	1730	90	0,03	6
54	54	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	235,474	896		210985				
				м2							
55	55	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0246	525600		12907				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	10-12-1	Настил деревянный	13,8	700,7	5,48	9670	76	1428	0,53	7
				м2	84,15	2,07	1161	29	120	0,01	0
57	57	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	88,96	715,87	1,24	63684	110	16271	0,97	86
				м2	153,23	0,47	13631	42	119	0	0
58	58	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	6,08	767,86	7,54	4669	46	1587	1,43	9
				м2	214,65	2,86	1305	17	120	0,01	0
59	59	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	207,8	189,45	4,72	39367	981	17968	0,4	84
				м2	70,88	1,78	14729	370	119	0,01	2
60	60	12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	207,8	157,89	4,72	32810	981	13962	0,31	65
				м2	54,68	1,78	11363	370	119	0,01	2
61	61	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	34,245	5040		172596				
				м3							
62	62	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слой	207,8	37,08	0,99	7705	206	2960	0,07	14
				м2	11,59	0,38	2408	79	119	0	0
63	63	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2286	30400		6949				
				1000м2							
64	64	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	207,8	154,47	15,94	32099	3312	10042	0,24	50
				м2	34,65	5,96	7200	1238	119	0,03	6
65	65	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	520	31,04	0,05	16139	26	4777	0,05	25
				м2	7,7	0,02	4004	10	119	0	0
66	66	12-12-1	Ограждение кровель перилами	46	545,62	2,49	25099	115	580	0,06	3
				м	9,68	0,92	445	42	119	0	0
67	67	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,055	160,02	0,07	1769	1	1254	0,65	7
				м2	108	0,02	1194	0	105	0	0
68	68	10-13-1	Укладка ходовых досок	14,2	24,75	0,9	351	13	98	0,03	0
				м	5,42	0,34	77	5	120	0	0
69	69	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18,4	229,96	1,19	4231	22	601	0,16	3
				м2	27	0,45	497	8	119	0	0
70	70	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	3,92	375,5	30,89	1472	121	958	1,23	5
				м2	191,93	11,68	752	46	120	0,06	0
71	71	6-4-8	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П	3,92	14600		57232				
				м2							
72	72	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
73	73	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,26	9701,27	316,01	2522	82	406	8,25	2
				м3	1368	119,39	356	31	105	0,58	0
74	74	14-22-1	Устройство решеток СМ-1 из металлической сетки	17,853	880,96	10,27	15728	183	3005	1,08	19
				м2	183,15	3,85	3270	69	90	0,02	0
75	75	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0126	13711,47	5475,87	173	69	75	28,9	0
				т	5040	1552,87	64	20	90	5,46	0
76	76	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0126	133700		1685				
				т							
77	77	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	0,7308	30,02	0,02	22	0	3	0,02	0
				м2	4,16	0	3	0	90	0	0
78	78	6-11-7	Установка противоветровых скоб	0,039	93997,62	304,24	3666	12	1359	198	8
				1т	33075	114,75	1290	4	105	0,56	0
79	79	9-53-1	Монтаж конструкций рамы РМ-1	0,0482	14806,01	1133,15	714	55	577	82,1	4
				т	12892,5	398,25	621	19	90	1,95	0
80	80	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков,рама РМ-1	0,0482	114900		5538				
				т							
81	81	9-37-1	Устройство креплений из уголков 45х25х3	0,1483	21300,93	4121,55	3159	611	1633	65,7	10
				т	11970	266,56	1775	40	90	0,99	0
82	82	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,1483	122100		18107				
				т							
83	83	9-35-1	Монтаж решетки СМ-1	0,1343	17937,36	627,68	2409	84	1728	86,5	12
				т	14197,5	101,25	1907	14	90	0,49	0
84	84	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,1397	134000		18716				
				т							
85	85	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,293	31,7	0,02	168	0	20	0,02	0
				м2	4,16	0	22	0	90	0	0
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-04 Общестроительные работы по архитекурной части.Кровля				798125				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Двери								
86	86	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	175,56	398,48	102,53	69957	18000	39463	0,9	158
				м2	151,65	35,67	26624	6262	120	0,14	24
87	87	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	524,31	634,99	31,85	332932	16699	127621	1,15	603
				м2	190,8	12,04	100038	6313	120	0,06	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	88	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ;	20,16	5850		117936				
				м2							
89	89	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	4,56	16500		75240				
				м2							
90	90	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	292,95	4010		1174730				
				м2							
91	91	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	226,8	4250		963900				
				м2							
92	92	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	155,4	4010		623154				
				м2							
93	93	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	8	2980		23840				
				комплект							
94	94	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
95	95	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	74	1960		145040				
				комплект							
96	96	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	290	1380		400200				
				комплект							
97	97	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	84	583		48972				
				шт							
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Двери				3978900				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Полы Линолеумные жилые комнаты, прихожие,кухни Узел132								
98	98	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	798,02	295,65	18,42	235934	14700	91148	0,42	332
				м2	85,95	6,91	68590	5514	123	0,03	27
99	99	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	798,02	341,32	13,43	272376	10717	70319	0,45	359
				м2	66,6	5,04	53148	4022	123	0,02	20
100	100	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4788,12	60,46	0,67	289490	3208	5183	0	21
				м2	0,63	0,25	3017	1197	123	0	6
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Полы Линолеумные жилые комнаты, прихож				797800				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 60 Линолеумные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	101	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3192,08	204,71	9,95	653441	31761	219635	0,36	1136
				м2	52,2	3,74	166627	11938	123	0,02	58
102	102	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19152,48	30,78	0,67	589475	12832	20731	0	84
				м2	0,63	0,25	12066	4788	123	0	23
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 60 Линолеумные				1242916				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 62 Керамические								
103	103	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	145,8	1419,85	11,72	207013	1709	31575	1,06	155
				м2	171,68	4,39	25031	640	123	0,02	3
104	104	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	370	255,51	0,32	94538	118	18996	0,24	87
				м	41,63	0,11	15403	41	123	0	0
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 62 Керамические				301551				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические нежилые коридоры								
105	105	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21,475	1419,85	11,72	30491	252	4651	1,06	23
				м2	171,68	4,39	3687	94	123	0,02	0
106	106	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35	255,51	0,32	8943	11	1797	0,24	8
				м	41,63	0,11	1457	4	123	0	0
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические нежилые коридоры				39434				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 138 Керамические								
107	107	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	36,5	48,53	5,55	1771	203	2023	0,26	9
				м2	42,98	2,07	1569	76	123	0,01	0
108	108	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,128	8390		9463				
				м3							
109	109	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36,5	365,09	18,42	13326	672	4169	0,42	15
				м2	85,95	6,91	3137	252	123	0,03	1
110	110	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм	36,5	216,54	9,95	7904	363	2511	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1905	137	123	0,02	1
111	111	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	219	33,74	0,67	7388	147	237	0	1
				м2	0,63	0,25	138	55	123	0	0
112	112	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,5	1419,85	11,72	51824	428	7905	1,06	39
				м2	171,68	4,39	6266	160	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	113	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92,5	255,51	0,32	23634	30	4749	0,24	22
				м	41,63	0,11	3851	10	123	0	0
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 138 Керамические				115310				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические лестничная клетка, тамбур								
114	114	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	176,95	1419,85	11,72	251242	2074	38321	1,06	188
				м2	171,68	4,39	30379	777	123	0,02	4
115	115	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	176,95	33,74	0,67	5970	119	192	0	1
				м2	0,63	0,25	111	44	123	0	0
116	116	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	196	255,51	0,32	50080	63	10063	0,24	46
				м	41,63	0,11	8159	22	123	0	0
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические лестничная клетка, тамбур				307291				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Бетонные,лестничная клетка								
117	117	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,94	50,52	2,62	1311	68	367	0,07	2
				м2	10,51	0,99	273	26	123	0	0
118	118	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,075	7290,63	0	15130	0	1447	3,66	8
				м3	567	0	1177	0	123	0	0
119	119	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,94	289,93	14,76	7521	383	1850	0,36	9
				м2	52,43	5,54	1360	144	123	0,03	1
120	120	11-15-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	51,88	35,36	0,67	-1834	-35	-124	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	-88	-13	123	0	0
121	121	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	37,5	28,9	0,22	1084	8	857	0,1	4
				м	18,5	0,09	694	3	123	0	0
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Бетонные,лестничная клетка				23210				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Внутренняя отделка								
122	122	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1138,92	293,55	4,07	334334	4630	163415	0,74	843
				м2	135,68	0,97	154529	1105	105	0,05	59
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Внутренняя отделка				334334				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Наружная отделка								
123	123	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1174,5	101,75	1,19	119505	1398	74918	0,37	435
				м2	60,3	0,45	70822	529	105	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	124	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	245	967,98	4,92	237155	1205	50143	1,15	282
				м2	193,05	1,87	47297	458	105	0,01	2
125	125	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	245	133,23	1,19	32641	292	9840	0,22	55
				м2	37,8	0,45	9261	110	105	0	1
126	126	15-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	1590,42	54	0,14	85879	223	53438	0,19	297
				м2	31,95	0,05	50814	80	105	0	0
127	127	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1590,42	125,15	0,62	199043	986	129642	0,43	690
				м2	68,85	0,23	109500	366	118	0	2
128	128	26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	12,25	14267,38	185,63	174775	2274	40848	18,17	223
				м3	3264,75	69,75	39993	854	100	0,34	4
129	129	Цена фирмы	Стоимость клеевой смеси	857,5	34,18		29308				
				кг							
130	130	5-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	92	255,7	4,97	23525	457	11175	0,71	65
				м2	114,18	1,5	10505	138	105	0,01	1
131	131	Счет-фактура	Стоимость облицовочных панелей	34	7629,93		259418				
				шт							
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Наружная отделка				1161249				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7 (40кв.жд) Отопление								
132	132	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	140,76	4331,44	35,77	609694	5035	22613	0,7	99
				1квт	111,7	13,8	15723	1943	128	0,07	9
133	133	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	475,2	482,27	40,42	229177	19206	169452	1,51	720
				1шт	261,88	16,71	124444	7940	128	0,07	34
134	134	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	120	437		52440				
				шт							
135	135	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	748		4488				
				шт							
136	136	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	958		2874				
				шт							
137	137	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1530		1530				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	138	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	225		2700				
				шт							
139	139	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	260		1560				
				шт							
140	140	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	285		570				
				шт							
141	141	18-22-5	Установка кранов воздушных	14	28,81	0	403	0	415	0,12	2
				комплект	23,18	0	324	0	128	0	0
142	142	Прайс лист	Клапан для выпуска воздуха RDT-15	14	84,79		1187				
				шт							
143	143	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2096	266,16	4,08	557881	8549	148489	0,31	641
				м	53,77	1,58	112694	3313	128	0,01	16
144	144	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	545,6	124,13	14,54	67728	7935	76103	0,57	311
				м	103,36	5,61	56393	3062	128	0,03	14
145	145	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	273,6	112		30643				
				м							
146	146	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	200	112		22400				
				м							
147	147	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	72	160		11520				
				м							
148	148	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	52	627,13	14,54	32611	756	7253	0,57	30
				м	103,36	5,61	5375	292	128	0,03	1
149	149	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	61,6	805,72	16,47	49633	1015	9930	0,68	42
				м	119,58	6,35	7366	391	128	0,03	2
150	150	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	38,4	1571,81	28,71	60358	1102	9669	1,07	41
				м	185,64	11,08	7128	425	128	0,05	2
151	151	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3302	11,31	0	37348	0	46537	0,05	170
				м	11,01	0	36357	0	128	0	0
152	152	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	142	11,45	0	1626	0	2001	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	11,01	0	1564	0	128	0	0
153	153	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	48	12,08	0	580	0	676	0,05	2
				м	11,01	0	529	0	128	0	0
154	154	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,664	2080		1381				
				100шт							
155	155	16-10-7	Прокладка гильз из обрезков стальных электросварных труб диам. 150 мм	2,624	2035,81	28,71	5342	75	661	1,07	3
				м	185,64	11,08	487	29	128	0,05	0
156	156	Прайс лист	Тройник диам.20мм	36	306,6		11037				
				шт							
157	157	12-698-1	Штуцеры	128	441,35	19,36	56493	2479	15781	0,6	76
				шт	136,99	0	17535	0	90	0	0
158	158	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2986	13,39	13
				1насос	2285,05	47,74	2285	48	128	0,23	0
159	159	10-4-1	Ручной насос	1	11700		11700				
				шт							
160	160	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	713	1,51	3
				1шт	261,88	16,71	524	33	128	0,07	0
161	161	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	748		1496				
				шт							
162	162	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570		1570				
				шт							
163	163	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	225		675				
				шт							
164	164	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	55	81,58	5,47	4487	301	2400	0,25	14
				м	41,49	2,15	2282	118	100	0,01	1
165	165	26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	120	83,2	5,63	9984	676	5320	0,25	30
				м	42,18	2,15	5061	258	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	166	26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	90	85,49	6,19	7694	557	4136	0,26	23
				м	43,57	2,39	3921	215	100	0,01	1
167	167	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	65	105,36	8,72	6848	567	3908	0,34	22
				м	56,78	3,34	3691	217	100	0,02	1
168	168	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	77	111,73	9,67	8603	745	5005	0,36	28
				м	61,18	3,82	4711	294	100	0,02	1
169	169	26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	48	131,65	13,97	6319	670	3756	0,43	21
				м	73,01	5,25	3504	252	100	0,03	1
170	170	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	5,29	7605		40230				
				м3							
171	171	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	392	115,4	6,58	45238	2580	13116	0,2	78
				м	30,83	2,63	12085	1031	100	0,01	5
172	172	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	48	152,31	9,28	7311	445	2286	0,28	13
				м	44,03	3,59	2114	172	100	0,02	1
173	173	1-1-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1834	185900		34090				
				1000м2							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7 (40кв.жд) Отопление				2043710				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7(40кв.жд). Узел управления								
174	174	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19	0	273	0	204	1,03	1
				шт	227,12	0	227	0	90	0	0
175	175	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500		22500				
				шт							
176	176	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	859,96	1,62	4300	8	267	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект	41,72	0	209	0	128	0	0
177	177	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				комплект	55,62	0	222	0	128	0	0
178	178	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
				шт							
179	179	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	441,35	19,36	4414	194	1233	0,6	6
				шт	136,99	0	1370	0	90	0	0
180	180	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	959,82	38,1	960	38	297	1,26	1
				1счетчик	217,85	14,32	218	14	128	0,07	0
181	181	Прайс лист	Теплосчетчик СТ-1,диам.50мм	1	40844,12		40844				
				шт							
182	182	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	0
				1счетчик	69,53	0	70	0	128	0	0
183	183	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
				шт							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7(40кв.жд). Узел управлени				80795				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7(40кв.жд). Герметизированный тепловой ввод диам.76х3,5мм-1шт								
184	184	26-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	0,15	126,49	8,57	19	1	17	0,61	0
				м	112,63	3,34	17	1	100	0,02	0
185	185	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,81	2035,81	28,71	1649	23	204	1,07	1
				м	185,64	11,08	150	9	128	0,05	0
186	186	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,005	736700		3684				
				т							
187	187	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	402,13	58,96	402	59	407	1,47	1
				фланец	310,55	2,39	311	2	130	0,01	0
188	188	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320		2640				
				шт							
189	189	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	881,85	22,07	882	22	169	0,62	1
				фланец	129,78	0	130	0	130	0	0
190	190	22-33-5	Грунбуксы, упоры сальника и монолитного участка	0,008	251359,07	50871,44	2011	407	878	322,08	3
				т	64658,25	19793,21	517	158	130	93,85	1
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7(40кв.жд). Герметизирован				11286				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7(40кв.жд). Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	191	20-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	105	595,97	16,63	62577	1747	25569	1,1	116
				шт	183,08	7,16	19224	752	128	0,03	3
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7(40кв.жд). Вентиляция				62577				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Отопление								
192	192	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	140,76	4331,44	35,77	609694	5035	22613	0,7	99
				1квт	111,7	13,8	15723	1943	128	0,07	9
193	193	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	424	482,27	40,42	204484	17137	151195	1,51	642
				1шт	261,88	16,71	111036	7085	128	0,07	31
194	194	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	312	437		136344				
				шт							
195	195	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	96	748		71808				
				шт							
196	196	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	958		5748				
				шт							
197	197	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1530		3060				
				шт							
198	198	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	48	225		10800				
				шт							
199	199	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	260		780				
				шт							
200	200	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	19	285		5415				
				шт							
201	201	18-22-5	Установка кранов воздушных	52	28,81	0	1498	0	1543	0,12	6
				комплект	23,18	0	1205	0	128	0	0
202	202	Прайс лист	Клапан для выпуска воздуха RDT-15	52	84,79		4409				
				шт							
203	203	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1976	266,16	4,08	525942	8060	139987	0,31	604
				м	53,77	1,58	106242	3124	128	0,01	15
204	204	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	544	124,13	14,54	67529	7912	75880	0,57	310
				м	103,36	5,61	56228	3053	128	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	205	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	280	112		31360				
				м							
206	206	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	160	112		17920				
				м							
207	207	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	104	160		16640				
				м							
208	208	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	35,2	627,13	14,54	22075	512	4910	0,57	20
				м	103,36	5,61	3638	198	128	0,03	1
209	209	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	65,6	805,72	16,47	52855	1080	10575	0,68	44
				м	119,58	6,35	7845	417	128	0,03	2
210	210	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3150	11,31	0	35629	0	44395	0,05	163
				м	11,01	0	34684	0	128	0	0
211	211	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	126	11,45	0	1443	0	1776	0,05	7
				м	11,01	0	1387	0	128	0	0
212	212	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,5	2080		1040				
				100шт							
213	213	16-10-7	Прокладка гильз из обрезков стальных электросварных труб диам. 150 мм	2,624	2035,81	28,71	5342	75	661	1,07	3
				м	185,64	11,08	487	29	128	0,05	0
214	214	Прайс лист	Тройник диам.20мм	36	306,6		11037				
				шт							
215	215	12-698-1	Штуцеры	128	441,35	19,36	56493	2479	15781	0,6	76
				шт	136,99	0	17535	0	90	0	0
216	216	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2986	13,39	13
				1насос	2285,05	47,74	2285	48	128	0,23	0
217	217	10-4-1	Ручной насос	1	11700		11700				
				шт							
218	218	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2140	1,51	9
				1шт	261,88	16,71	1571	100	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	219	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	748		3740				
				шт							
220	220	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570		1570				
				шт							
221	221	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	13	225		2925				
				шт							
222	222	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	130	80,21	5,31	10428	690	5500	0,24	31
				м	40,28	2,03	5236	264	100	0,01	1
223	223	26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	90	81,81	5,47	7363	492	3868	0,24	22
				м	40,95	2,03	3686	183	100	0,01	1
224	224	26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	85	84,04	6,01	7144	511	3787	0,25	21
				м	42,3	2,25	3596	191	100	0,01	1
225	225	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	44	103,45	8,47	4552	373	2564	0,33	15
				м	55,13	3,15	2426	139	100	0,02	1
226	226	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	82	109,67	9,39	8993	770	5166	0,35	29
				м	59,4	3,6	4871	295	100	0,02	1
227	227	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	4,7	7605		35744				
				м3							
228	228	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром + до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	349	114,31	6,39	39895	2230	11311	0,19	67
				м	29,93	2,48	10446	866	100	0,01	4
229	229	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	82	150,76	9,01	12362	739	3783	0,27	22
				м	42,75	3,38	3506	277	100	0,02	1
230	230	1-1-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1699	185900		31575				
				1000м2							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Отопление				2083523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Узел управления								
231	231	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	859,96	1,62	4300	8	267	0,23	1
				комплект	41,72	0	209	0	128	0	0
232	232	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				комплект	55,62	0	222	0	128	0	0
233	233	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
				шт							
234	234	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	959,82	38,1	960	38	297	1,26	1
				1счетчик	217,85	14,32	218	14	128	0,07	0
235	235	Прайс лист	Теплосчетчик СТ-1,диам.50мм	1	40844,12		40844				
				шт							
236	236	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	0
				1счетчик	69,53	0	70	0	128	0	0
237	237	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
				шт							
238	238	20-30-1	Крепление узла	32	107,77	1,24	3449	40	379	0,05	2
				кг	8,79	0,48	281	15	128	0	0
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Узел управлени				57057				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Вентиляция								
239	239	20-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	105	595,97	16,63	62577	1747	25569	1,1	116
				шт	183,08	7,16	19224	752	128	0,03	3
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Вентиляция				62577				
			Раздел: 70-ти кв жд. Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Холодное водоснабжение								
240	240	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	347,2	439,78	12,19	152691	4232	132023	1,64	569
				м	292,5	4,57	101556	1587	128	0,02	8
241	241	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	205,6	336,95	7,9	69277	1624	61766	1,29	265
				м	231,75	2,95	47648	607	128	0,01	3
242	242	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	244,8	310,32	5,28	75966	1293	59701	1,05	257
				м	188,55	1,98	46157	485	128	0,01	2
243	243	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	204	412,02	6,65	84051	1357	66455	1,4	286
				м	252	2,5	51408	510	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	244	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	41,6	402,02	9,63	16724	401	11682	1,22	51
				м	215,78	3,6	8976	150	128	0,02	1
245	245	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	14,4	465,38	9,63	6701	139	4044	1,22	18
				м	215,78	3,6	3107	52	128	0,02	0
246	246	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	347,2	93		32290				
				м							
247	247	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	205,6	149		30634				
				м							
248	248	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	244,8	247		60466				
				м							
249	249	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	204	387		78948				
				м							
250	250	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	41,6	613		25501				
				м							
251	251	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	14,4	1210		17424				
				м							
252	252	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	658,4	200		131680				
				кг							
253	253	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12,8	693,07	10,34	8871	132	1324	0,43	6
				м	76,95	3,87	985	50	128	0,02	0
254	254	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	10,99	0	176	0	219	0,05	1
				м	10,69	0	171	0	128	0	0
255	255	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	5	227		1135				
				шт							
256	256	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	56	328		18368				
				шт							
257	257	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	371		13356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
258	258	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	40	471		18840				
				шт							
259	259	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	584		5840				
				шт							
260	260	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	7	864		6048				
				шт							
261	261	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
262	262	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3500				
				шт							
263	263	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285		285				
				шт							
264	264	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	13362,57	1,57	13363	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
265	265	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	13	1250		16250				
				шт							
266	266	СЦена фирмы	Гибкая вставка резиновая фланцевая ZKT	1	3661,23		3661				
				шт							
267	267	22-8-7	Укладка труб диам. 250 мм (футляр)	0,008	174224,44	71861,81	1394	575	1146	441	4
				км	83025	27146,25	664	217	130	132,58	1
268	268	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	8,08	1900		15352				
				м							
269	269	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,01	695465,89	94100,49	6955	941	1190	323	3
				км	56025	35547,75	560	355	130	173,61	2
270	270	6-1-1	Упор бетонный	0,2	6430,57	66,01	1286	13	46	1,35	0
				м3	195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
			Итого по разделу: 70-ти кв жд. Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Холодное водоснабж				917506				
			Раздел: 70ти кв жд Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	271	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	452	439,78	12,19	198780	5510	171873	1,64	741
				м	292,5	4,57	132210	2066	128	0,02	10
272	272	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	268	336,95	7,9	90302	2117	80511	1,29	346
				м	231,75	2,95	62109	791	128	0,01	4
273	273	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	284	310,32	5,28	88130	1500	69261	1,05	298
				м	188,55	1,98	53548	562	128	0,01	3
274	274	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	289,6	412,02	6,65	119320	1926	94340	1,4	405
				м	252	2,5	72979	724	128	0,01	4
275	275	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
				м	215,78	3,6	2589	43	128	0,02	0
276	276	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	9,6	465,38	9,63	4468	92	2696	1,22	12
				м	215,78	3,6	2071	35	128	0,02	0
277	277	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	452	93		42036				
				м							
278	278	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	268	149		39932				
				м							
279	279	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	284	247		70148				
				м							
280	280	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	289,6	387		112075				
				м							
281	281	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	12	613		7356				
				м							
282	282	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	9,6	1210		11616				
				м							
283	283	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	4	596,67	4,19	2387	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	284	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	4	693,07	10,34	2772	41	414	0,43	2
				м	76,95	3,87	308	15	128	0,02	0
285	285	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1654	10,99	0	18177	0	22632	0,05	83
				м	10,69	0	17681	0	128	0	0
			Итого по разделу: 70ти кв жд Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Горячее водоснабжени				812324				
			Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Изоляция труб								
286	286	26-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	1034	51,29	3,7	53034	3826	36293	0,21	217
				м	33,75	1,35	34898	1396	100	0,01	7
287	287	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	290	190		55100				
				м							
288	288	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	355	224		79520				
				м							
289	289	1-3-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	362	258		93396				
				м							
290	290	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	15	366		5490				
				м							
291	291	1-3-138	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	12	542		6504				
				м							
292	292	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	140	367		51380				
				шт							
293	293	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	70	437		30590				
				шт							
294	294	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	19	502		9538				
				шт							
295	295	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	656		7872				
				шт							
296	296	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	7	919		6433				
				шт							