Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор **№95 от 02 июня 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра**

С П Р А В К А № 3 от 27 октября 2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3 596 248	3 596 248			431 550	4 027 798
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**29 197 999**	**29 197 999**			**3 503 761**	**32 701 760**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Тураров Е.Т.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"
_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"
_____ А.В. Савченко

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра

Договор: №95 от 02 июня 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 27 октября 2017г.

Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-1-1									
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,11492	74975,61	759,82	8616	88	28	0,29	0,03333
		т битума		227,19	181,05	26	21	60,3	0,15	0,01724
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,11492	1409,82	1409,82	162	162	42	–	–
		т		0	601,05	0	69	60,3	0,58	0,06665
6	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	6,86726	16430,38	1235,83	112833	8487	2576	0,2999	2,05949
		т смеси		273,93	360,71	1882	2477	59,1	0,299	2,05331

7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,06807	74975,35	759,86	5102	52	17	0,29	0,01974
		т битума								
				227,11	180,99	15	12	60,3	0,15	0,01021
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,06807	1409,86	1409,86	96	96	24	0	0
		т								
				–	601,06	–	41	60,3	0,58	0,03948
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	170,067	1874,94	66,46	318867	11305	5107	0,0336	5,71425
		м2 покрытия								
				30,24	19,55	5122	3347	60,3	0,01683	2,86223
10	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	8478,134	235,71	–	1998356	–	414	0,00009	0,76303
		м2 покрытия								
				0,08	–	687	–	60,3	–	–
11	12-180101-2101	Брюсчатки вдоль трамвайных путей включая переезды. Размостка с разборкой	250	983,68	–	245921	–	135194	1,221	305,25
		м2 покрытия								
				915,02	–	228754	–	59,1	–	–
12	29-030000-0003(п.	Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	14	14850		207900				
		шт								
13	29-030000-0003(п.	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкции	9	18529		166761				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3064614**				314
										5

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 486
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 807 938
Накладные расходы I уровня, тенге	143 402
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 208 016
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	121 905
Итого, тенге	3 329 921
Сметная прибыль (8 %), тенге	266 394

Всего	3 596 315
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки	**3 596 248**
НДС (12 %)	431 550
Всего по акту с учетом НДС	**4 027 798**

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Тураров Е.Т.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко