Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК ALFAKZKA, ИИК KZ359470398990547690, АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор **№95 от 02 июня 2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра**

С П Р А В К А № 1 от 15 июня 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6 444 063	6 444 063			773 288	7 217 351
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**6 444 063**	**6 444 063**			**773 288**	**7 217 351**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

Савченко А.В

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.

аказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

сполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК ALFAKZKA, ИИК KZ359470398990547690, АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

бъект: Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра

оговор: №95 от 02 июня 2017г.

Акт №1

приемки выполненных работ от 15 июня 2017г.

Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра

оставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-1-1										
1	12-180101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	2827,6	220,98	213,79	624855	604503	60767	0,00987	27,90841
		м2 покрытия		7,2	29,17	20352	82468	59,1	0,02538	71,76449
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	271,2	75		20340				
		т								
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	271,2	413,19		112057				
		т								
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	4,56	74975,61	759,82	341889	3465	1123	0,29	1,3224
		т битума								

			227,19	181,05	1036	826	60,3	0,15	0,684
5 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,56	1409,82	1409,82	6429	6429	1653	–	--
	т								
			–	601,05	–	2741	60,3	0,58	2,6448
6 12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	272,488	16430,38	1235,83	4477082	336749	102201	0,2999	81,71915
	т смеси								
			273,93	360,71	74641	98288	59,1	0,299	81,47391
	Всего прямые затраты				**5582652**				**111**
									157
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				96 029				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				951 146				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				184 323				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 403 080				
	- перевозка грузов, тенге				132 397				
	Накладные расходы I уровня, тенге				165 744				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 748 396				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				218 439				
	Итого, тенге				5 966 835				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				477 347				
	Всего				**6 444 182**				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки				**6 444 063**				
	НДС (12 %)				773 288				
	Всего по акту с учетом НДС				**7 217 351**				

объемы проверены:

расценки проверены:

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

А.В. Савченко