Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК ALFAKZKA, ИИК KZ359470398990547690, АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор **№95 от 02 июня 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра**

С П Р А В К А № 2 от 14 августа 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	19 157 688	19 157 688			2 298 923	21 456 611
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**25 601 751**	**25 601 751**			**3 072 211**	**28 673 962**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ **Курумбаев А.К.**

Технадзор:

Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ **Савченко А.В.**

Исполнитель:

Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ **Джакупбаев А.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК ALFAKZKA, ИИК KZ359470398990547690, АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Объект: Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра

Договор: №95 от 02 июня 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 14 августа 2017г.

Средний ремонт ул. Казахстан на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Кабанбай батыра

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-1-1									
1	12-180101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм *м2 покрытия*	2621,4	220,98 7,2	213,79 29,17	579289 18868	560421 76454	56335 59,1	0,00987 0,02538	25,87322 66,53113
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	251,423	75		18857				
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	251,423	413,19		103885				
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	1,14	74975,61	759,82	85472	866	280	0,29	0,3306

				227,19	181,05	259	206	60,3	0,15	0,171
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,14	1409,82	1409,82	1607	1607	413	–	–
		т								
				–	601,05	–	685	60,3	0,58	0,6612
6	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	68,122	16430,38	1235,83	1119270	84187	25550	0,2999	20,42979
		т смеси								
				273,93	360,71	18660	24572	59,1	0,299	20,36848
7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,82919	74975,35	759,86	212121	2150	696	0,29	0,82047
		т битума								
				227,11	180,99	643	512	60,3	0,15	0,42438
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,82919	1409,86	1409,86	3989	3989	1026	–	–
		т								
				–	601,06	–	1701	60,3	0,58	1,64093
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	7069	1874,94	66,46	13253952	469826	212249	0,0336	237,5184
		м2 покрытия								
				30,24	19,55	213755	138234	60,3	0,01683	118,97127
10	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	6000	235,71	–	1414241	–	293	0,00009	0,54
		м2 покрытия								
				0,08	–	486	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**16792683**				**286**
										209

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 123 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 294 224
- перевозка грузов, тенге	122 742
Накладные расходы I уровня, тенге	296 842
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 089 525
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	649 402
Итого, тенге	17 738 927
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 419 114
Всего	**19 158 041**

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки	19 157 688
НДС (12 %)	2 298 923
Всего по акту с учетом НДС	**21 456 611**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ А.К. Курумбаев

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

Расценки проверены:

Объемы проверены: