ЗАКАЗЧИК : «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

Типовая межведомстенная форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК : Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Наименование обьекта: "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц Всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерк" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"	49 275 304							
	в том числе за отчетный месяц	49 275 304							
	Итого	**49 275 304**				**49 275 304**	**49 275 304**		
	в том числе НДС 12%	5 279 497				5 279 497	5 279 497		
	Погашение аванса	14 782 590				14 782 590	14 782 590		
	Всего к оплате	**34 492 714**				**34 492 714**	**34 492 714**		

ЗАКАЗЧИК :
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ
И.О.начальника отдела строительства

М.Есенбеков

ПОДРЯДЧИК :
Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
Директор

А. Абдрахманов

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

Форма N 2в

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб2002"
Субподрядчик
Договор №37 от 14.07.2010 года

Наименование строительства и его адрес:«70 -ти квартиный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз, Участок №6, (пятно 2-1)»

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 02-01-01 Земляные работы								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4110,06	32,53	1,53	30,98	133696	6288	127318
							9,01			37028
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	7192,60	19,70	--	19,70	141694	--	141694
							3,94			28339
3.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы	м3	2129,45	50,81	2,39	48,38	108192	5089	103024
							14,07			29959
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3407,12	45,00	--	45,00	153320	--	153320
							9,00			30664
5.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	2129,45	89,00	0,25	88,73	189527	532	188952
							24,61			52406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1375,26	32,53	1,53	30,98 9,01	44736	2104	42602 12390
7.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2406,71	19,70	--	19,70 3,94	47412	--	47412 9482
8.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	876,65	3,35	--	3,35 1,16	2938	--	2938 1019
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	876,65	21,55	17,03	4,52 --	18888	14929	3959 --
10.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	46,14	122,18	122,18	-- --	5637	5637	-- --
11.	Е0101-12-14	Подсыпка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 под полы	м3	429,85	27,84	1,66	26,18 7,20	11965	714	11251 3095
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	429,85	21,55	17,03	4,52 --	9262	7320	1941 --
13.	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы грунтом 2 группы	м3	22,62	134,10	134,10	-- --	3033	3033	-- --
		Раздел: Локальная смета 02-01-02 Фундаменты								
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	31,35	6542,77	195,75	66,01 24,93	205116	6137	2069 782
15.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,из бетона класса В20	м3	195,51	8406,32	585,00	353,46 133,52	1643520	114373	69105 26104
16.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	195,51	253,00	--	-- --	49464	--	-- --
17.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	195,51	295,00	--	--	57675	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2					--			--
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,98	69000,00	--	--	205768	--	--
							--			--
19.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	6,32	64400,00	--	--	407245	--	--
							--			--
20.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,84	62100,00	--	--	176426	--	--
							--			--
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,выпуски	т	0,05	47400,00	--	--	2498	--	--
							--			--
22.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм,выпуски	т	0,82	48300,00	--	--	39814	--	--
							--			--
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм,выпуски	т	1,25	50900,00	--	--	63727	--	--
							--			--
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм,выпуски	т	0,07	50900,00	--	--	3563	--	--
							--			--
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм,выпуски	т	0,14	51000,00	--	--	6885	--	--
							--			--
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	т	1,65	52400,00	--	--	86264	--	--
							--			--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	266,00	245,44	37,35	3,82	65287	9935	1016
							1,44			383

Раздел: Локальная смета 02-01-02 Каркас

8710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	м3	7,86	13965,53	2074,50	4467,45 / 1208,95	109769	16306	35114 / 9502
29.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	т	0,59	58700,00	--	-- / --	34457	--	-- / --
30.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,17	64400,00	--	-- / --	10755	--	-- / --
31.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	-- / --	564	--	-- / --
32.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	66000,00	--	-- / --	18612	--	-- / --
33.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	9675,00	304,24 / 114,75	4297	590	19 / 7
34.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00	--	-- / --	2452	--	-- / --
35.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В22,5	м3	2,00	14196,04	2385,00	407,30 / 153,86	28392	4770	815 / 308
36.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00	--	-- / --	6600	--	-- / --
37.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,37	62100,00	--	-- / --	23163	--	-- / --
38.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	70437,87	9675,00	304,24 / 114,75	10425	1432	45 / 17
39.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00	--	-- / --	5950	--	-- / --

Раздел: Локальная смета 02-01-02 Стены

8710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм,СТм-1	м3	32,00	10269,44	1440,00	360,48	328622	46080	11535
41.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,40	68800,00	--	136,17	233767	--	4357
42.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	69000,00	--	--	8556	--	--
43.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,СТм-3	м3	55,36	12286,66	2362,50	442,42	680189	130788	24492
44.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,34	64400,00	--	167,13	86244	--	9252
45.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,79	68800,00	--	--	260814	--	--
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,31	69000,00	--	--	21411	--	--
47.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,91	70437,87	9675,00	304,24	63915	8779	276
48.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,91	40200,00	--	114,75	36477	--	104
		Раздел: Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы								
49.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	52,31	10983,97	1624,50	341,75	574626	84986	17879
50.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	69000,00	--	129,11	14628	--	6754
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	--	16962	--	--
52.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	2,77	68800,00	--	--	190920	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм					--			--
53.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,56	64500,00	--	--	35991	--	--
							--			--
54.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,42	64400,00	--	--	26790	--	--
							--			--
55.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,59	64400,00	--	--	37738	--	--
							--			--
56.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,28	62100,00	--	--	17512	--	--
							--			--
57.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,15	62100,00	--	--	9377	--	--
							--			--
58.	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м, внутренние стены	м3	39,20	18325,70	461,25	319,70	718367	18081	12532
							119,25			4675
59.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	87879,65	8257,50	422,15	4833	454	23
							157,50			9
60.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,06	50800,00	--	--	2794	--	--
							--			--
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,68	175710,10	8100,00	1826,10	120010	5532	1247
							690,75			472
		Раздел: Локальная смета 02-01-02 Прекрытие над подвалом								
62.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	101,00	11926,44	1282,50	241,10	1204570	129532	24351
							91,08			9199
63.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,10	69000,00	--	--	75748	--	--
							--			--
64.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	6,99	68800,00	--	--	480871	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм					--			--
65.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	64500,00	--	--	1317	--	--
							--			--
66.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	3,23	64400,00	--	--	208073	--	--
							--			--
67.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,21	59900,00	--	--	72185	--	--
							--			--
		Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Прекрытие над подвалом								--

ИТОГО:

	9672295	623421	1024930
			276307

Накладные расходы :

На общестроительные работы	934618
Всего накладных расходов:	934618
Итого с накладными	10606913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	636415
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11243328
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	11243328
Итого с временными, 1,2 %	11378248
Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %	11449931
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11495444
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11609226
Итого с непредвиденными затратами, 6 %	12305780
Пересчет в текущих ценах, К=1,823	22433437
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	448669
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22882106
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2745853
Итого с НДС	25627959

Заказчик:
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ
И.О. начальника отдела строительства

М.Есенбеков

Подрядчик:
Таразский филиал ТОО «ТехноСнаб2002»
Директор

А.Абдрахманов

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

Форма N 2в

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб2002"
Субподрядчик
Договор №37 от 14.07.2010 года

Наименование строительства и его адрес: :«70 -ти квартиный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз, Участок №6, (пятно 2-1)»

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 02-01-03 Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	46,00	6542,77	195,75	66,01 / 24,93	300967	9004	3036 / 1147
2.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,из бетона класса В20	м3	198,81	8406,32	585,00	353,46 / 133,52	1671260	116304	70271 / 26545
3.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	198,81	253,00	--	-- / --	50299	--	-- / --
4.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	198,81	295,00	--	-- / --	58649	--	-- / --
5.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,01	69000,00	--	-- / --	207818	--	-- / --
6.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	6,54	64400,00	--	-- / --	420919	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,73	62100,00	--	--	169533	--	--
8.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,выпуски	т	0,04	47400,00	--	--	2048	--	--
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм,выпуски	т	0,68	48300,00	--	--	32762	--	--
10.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм,выпуски	т	0,49	50900,00	--	--	25155	--	--
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм,выпуски	т	0,06	50900,00	--	--	3202	--	--
12.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм,выпуски	т	0,50	51000,00	--	--	25347	--	--
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	т	1,85	52400,00	--	--	96888	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	266,00	245,44	37,35	3,82 1,44	65287	9935	1016 383
		Раздел: Локальная смета 02-01-03 Каркас								
15.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	м3	7,86	13965,53	2074,50	4467,45 1208,95	109769	16306	35114 9502
16.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	т	0,59	58700,00	--	--	34457	--	--
17.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,17	64400,00	--	--	10755	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

18.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	--	564	--	--
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	66000,00	--	--	18612	--	--
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	9675,00	304,24	4297	590	19
							114,75			7
21.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00	--	--	2452	--	--
22.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В22,5	м3	2,00	14196,04	2385,00	407,30	28392	4770	815
							153,86			308
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00	--	--	6600	--	--
24.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,37	62100,00	--	--	23163	--	--
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	70437,87	9675,00	304,24	10425	1432	45
							114,75			17
26.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00	--	--	5950	--	--
		Раздел: Локальная смета 02-01-03 Стены								
27.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм,СТм-1	м3	30,00	10269,44	1440,00	360,48	308083	43200	10814
							136,17			4085
28.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,66	68800,00	--	--	251636	--	--
29.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	69000,00	--	--	9563	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

30.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,СТм-3	м3	55,40	12286,66	2362,50	442,42	680681	130882	24510
							167,13			9259
31.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,34	64400,00	--	--	86244	--	--
							--			--
32.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,83	68800,00	--	--	263177	--	--
							--			--
33.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,31	69000,00	--	--	21411	--	--
							--			--
34.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,91	70437,87	9675,00	304,24	63915	8779	276
							114,75			104
35.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,91	40200,00	--	--	36477	--	--
							--			--

Раздел: Локальная смета 02-01-03 Диафрагмы

36.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	55,49	10983,97	1624,50	341,75	609479	90140	18963
							129,11			7164
37.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	69000,00	--	--	16698	--	--
							--			--
38.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	66000,00	--	--	18216	--	--
							--			--
39.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,88	68800,00	--	--	198282	--	--
							--			--
40.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,86	64500,00	--	--	55276	--	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,31	64400,00	--	-- ------- --	19964	-- ------- --	--
42.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,15	64400,00	--	-- ------- --	9853	-- ------- --	--
43.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,36	62100,00	--	-- ------- --	22170	-- ------- --	--
44.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,07	62100,00	--	-- ------- --	4161	-- ------- --	--
45.	Е0108-22- 3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м, внутренние стены	м3	43,05	18325,70	461,25	319,70 -------- 119,25	788921	19857	13763 -------- 5134
46.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	8679,65	8257,50	422,15 -------- 157,50	512	487	25 -------- 9
47.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,06	50800,00	--	-- ------- --	2997	-- ------- --	--
48.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	0,54	5888,66	670,50	337,41 -------- 126,00	3198	364	183 -------- 68
49.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	8257,50	422,15 -------- 157,50	616	586	30 -------- 11
50.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	42800,00	--	-- ------- --	214	-- ------- --	--
51.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	29400,00	--	-- ------- --	1940	-- ------- --	--

Раздел: Локальная смета 02-01-03 Прекрытие над подвалом

52.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	108,00	11926,44	1282,50	241,10	1288056	138510	26039
53.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,18	69000,00	--	91,08	81422	--	9837
54.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,32	68800,00	--	--	572416	--	--
55.	C12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	64500,00	--	--	1316	--	--
56.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	3,29	64400,00	--	--	211876	--	--
57.	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,17	59900,00	--	--	70083	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Прекрытие над подвалом						9084423	591146	204920

ИТОГО: 73580

Накладные расходы :

На общестроительные работы 702753

Всего накладных расходов: 702753

Итого с накладными 9787176

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 587231

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 10374407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8650

Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	10374407
Итого с временными, 1,2 %	10498899
Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %	10565043
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10607038
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10712027
Итого с непредвиденными затратами, 6 %	11354749
Пересчет в текущих ценах, К=1,823	20699707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	413994
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21113701
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2533644
Итого с НДС	23647345

Заказчик:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

И.О. начальника отдела строительства

М.Есенбеков

Подрядчик:

Таразский филиал ТОО «ТехноСнаб2002»

Директор

А.Абдрахманов