Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі "ММ

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Наименование обьекта: Строительство по объекту "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г, доп.сог.№1 от 07.12.2010г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц Всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство по объекту "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерк" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"	273 473 070							
	в том числе за отчетный месяц	13 674 000							
	Итого	**273 473 070**				**13 674 000**	**13 674 000**		
	в том числе НДС 12%	29 300 686				1 465 072	1 465 072		
	Погашение аванса	82 041 921							
	Всего к оплате	**191 431 149**				**13 674 000**	**13 674 000**		

ЗАКАЗЧИК :

«Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»ММ
Заместитель начальника отдела

М.Есенбеков

ПОДРЯДЧИК :

Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
Директор

А. Абдрахманов

"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі "ММ
Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз, участок №6 пятно 2-1"
№37 от 14.07.2010г, доп.согл. №1 от 07.12.2010г.

А К Т
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Полы Линолеумные жилые комнаты, прихожие,кухни Узел132								
1	1	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	798,02	925,06	4,9	738216	3910	59237	0,38	305
				м2	58,5	1,85	46684	1476	123	0,01	7
2	2	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	933	109,84	0,46	102481	429	14024	0,08	71
				м	12,04	0,18	11233	168	123		1
3	3	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	79,802	179,78	1,88	14347	150	6621	0,47	37
				м2	78,3	0,72	6248	57	105		
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Полы Линолеумные жилые комнаты, пр				**855044**				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 60 Линолеумные								
4	4	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3192,08	925,06	4,9	2952866	15641	236950	0,38	1219
				м2	58,5	1,85	186737	5905	123	0,01	29
5	5	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	3732	109,84	0,46	409923	1717	56094	0,08	285
				м	12,04	0,18	44933	672	123		3
6	6	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	319,208	179,78	1,88	57387	600	26485	0,47	149
				м2	78,3	0,72	24994	230	105		1
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 60 Линолеумные				**3420175**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 62 Керамические								
7	7	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	145,8	1419,85	11,72	207013	1709	31575	1,06	155
				м2	171,68	4,39	25031	640	123	0,02	3
8	8	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	370	255,51	0,32	94538	118	18996	0,24	87
				м	41,63	0,11	15403	41	123		
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 62 Керамические				**301551**				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические нежилые коридоры								
9	9	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21,475	1419,85	11,72	30491	252	4651	1,06	23
				м2	171,68	4,39	3687	94	123	0,02	
10	10	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35	255,51	0,32	8943	11	1797	0,24	8
				м	41,63	0,11	1457	4	123		
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические нежилые коридоры				**39434**				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 138 Керамические								
11	11	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	36,5	48,53	5,55	1771	203	2023	0,26	9
				м2	42,98	2,07	1569	76	123	0,01	
12	12	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,128	8390		9463				
				м3							
13	13	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36,5	365,09	18,42	13326	672	4169	0,42	15
				м2	85,95	6,91	3137	252	123	0,03	1
14	14	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм	36,5	216,54	9,95	7904	363	2511	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1905	137	123	0,02	1
15	15	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	219	33,74	0,67	7388	147	237		1
				м2	0,63	0,25	138	55	123		
16	16	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,5	1419,85	11,72	51824	428	7905	1,06	39
				м2	171,68	4,39	6266	160	123	0,02	1
17	17	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92,5	255,51	0,32	23634	30	4749	0,24	22
				м	41,63	0,11	3851	10	123		
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Узел 138 Керамические				**115310**				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические лестничная клетка, тамбур								
18	18	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	176,95	1419,85	11,72	251242	2074	38321	1,06	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	171,68	4,39	30379	777	123	0,02	4
				176,95	33,74	0,67	5970	119	192		1
20	20	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	0,63	0,25	111	44	123		
				196	255,51	0,32	50080	63	10063	0,24	46
				м	41,63	0,11	8159	22	123		
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Керамические лестничная клетка, тамбу				**307291**				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Бетонные,лестничная клетка								
21	21	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,94	50,52	2,62	1311	68	367	0,07	2
				м2	10,51	0,99	273	26	123		
22	22	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,075	7290,63		15130		1447	3,66	8
				м3	567		1177		123		
23	23	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,94	289,93	14,76	7521	383	1850	0,36	9
				м2	52,43	5,54	1360	144	123	0,03	1
24	24	11-15-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	51,88	35,36	0,67	-1834	-35	-124	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	-88	-13	123		
25	25	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	37,5	28,9	0,22	1084	8	857	0,1	4
				м	18,5	0,09	694	3	123		
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Бетонные,лестничная клетка				**23210**				
			Раздел: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Внутренняя отделка								
26	26	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ стен	6615,6	101,75	1,19	673137	7873	421993	0,37	2448
				м2	60,3	0,45	398921	2977	105		15
27	27	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ потолка	2935,278	119,72	1,42	351411	4168	221506	0,45	1321
				м2	71,33	0,54	209373	1585	105		8
28	28	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	2935,278	17,51	0,12	51391	352	42471	0,09	270
				м2	13,73	0,05	40301	147	105		1
29	29	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	8209,2	17,51	0,12	143726	985	118779	0,09	755
				м2	13,73	0,05	112712	410	105		2
30	30	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1012,2	226,71	3,39	229478	3427	125114	0,65	658
				м2	117	0,72	118427	729	105	0,05	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1012,2	1858,06	2,1	1880728	2126	354755	2	2024
				м2	333	0,79	337063	800	105		4
32	32	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	300	608,73	6,33	182619	1899	99269	1,79	537
				м2	312,75	2,39	93825	717	105	0,01	4
			Итого по разделу: 70-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-04 Внутренняя отделка				**3512490**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7 (40кв.жд) Отопление								
33	33	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,18	21,8	0,05	2423	6	583	0,03	3
				м2	5,81	0,02	646	2	90		
34	34	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	222,36	24,72	0,02	5497	4	626	0,02	4
				м2	3,13		696		90		
35	35	26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	90	84,04	6,01	7564	541	4009	0,25	23
				м	42,3	2,25	3807	202	100	0,01	1
36	36	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	670,57	160,02	0,07	107306	47	76057	0,65	433
				м2	108	0,02	72422	13	105		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7 (40кв.жд) Отопление				**122790**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Отопление								
37	37	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	91,99	21,8	0,05	2005	5	483	0,03	3
				м2	5,81	0,02	534	2	90		
38	38	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	183,98	24,72	0,02	4548	4	518	0,02	3
				м2	3,13		576		90		
39	39	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	623,05	160,02	0,07	99702	44	70667	0,65	402
				м2	108	0,02	67289	12	105		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14(30кв.жд). Отопление				**106255**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Канализация К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	70	5680,28	21,53	397620	1507	31853	1,95	137
				комплект	346,5	9	24255	630	128	0,04	3
41	41	17-2-3	Установка смесителей	70	143,32	1,57	10032	110	11290	0,7	49
				шт	126		8820		128		
42	42	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	70	1320		92400				
				компл							
43	43	17-5-1	Установка моек на одно отделение	70	3977,4	13,9	278418	973	25402	1,56	109
				комплект	279	4,5	19530	315	128	0,03	2
44	44	17-2-3	Установка смесителей	70	143,32	1,57	10032	110	11290	0,7	49
				шт	126		8820		128		
45	45	11-1-94	Смесители для мойки	70	1320		92400				
				компл							
46	46	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	70	9759,07	93,94	683135	6576	32861	1,95	137
				комплект	330,75	36	23153	2520	128	0,17	12
47	47	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	70	6926,62	39,24	484863	2747	36086	2,22	155
				комплект	387	15,75	27090	1102	128	0,07	5
48	48	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,9	3269,36	261,86	2942	236	663	3,44	3
				м3	499,5	99	450	89	123	0,48	
49	49	6-1-1	Упор бетонный	5,5	6430,57	66,01	35368	363	1274	1,35	7
				м3	195,75	24,93	1077	137	105	0,12	1
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Канализация К1				**2087211**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом 1 этаж								
50	50	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	8	74,15		593		395	0,29	2
				шт	45,68		365		108		
51	51	18-1-117	Звонок /Турция/	8	362		2896				
				шт							
52	52	18-1-118	Кнопка звонка /Турция/	8	52		416				
				шт							
53	53	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	16	313	131	5008	2096	2370	0,75	12
				шт	119	36,9	1904	590	95	0,21	3
54	54	21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	20	98,48	0,36	1970	7	1349	0,4	8
				шт	62,33	0,14	1247	3	108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	21-22-8	Установка штепсельных двухместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	72	34,7		2498		2292	0,19	14
				шт	29,48		2123		108		
56	56	21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических	8	74,54		596		463	0,34	3
				шт	53,55		428		108		
57	57	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100/П53	10	871		8710				
				шт							
58	58	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100	6	214		1284				
				шт							
59	59	СЦена фирмы	Патрон подвесной	20	75,39		1508				
				шт							
60	60	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	72	96		6912				
				шт							
61	61	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	32	126		4032				
				шт							
62	62	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 16 А	8	105		840				
				шт							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом 1 этаж				**37263**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом. 2-5 этажи								
63	63	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	32	74,15		2373		1579	0,29	9
				шт	45,68		1462		108		
64	64	18-1-117	Звонок /Турция/	32	362		11584				
				шт							
65	65	18-1-118	Кнопка звонка /Турция/	32	52		1664				
				шт							
66	66	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	40	313	131	12520	5240	5924	0,75	30
				шт	119	36,9	4760	1476	95	0,21	9
67	67	21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	76	98,48	0,36	7485	27	5128	0,4	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	21-22-8	Установка штепсельных двухместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	шт 288	62,33 34,7	0,14	4737 9994	11	108 9169	0,19	54
69	69	21-22-8	Установка штепсельных одноместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	шт 128	29,48 34,7		8490 4442		108 4075	0,19	24
70	70	21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических	шт 32	29,48 74,54		3773 2385		108 1851	0,34	11
71	71	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100/П53	шт 32	53,55 871		1714 27872		108		
72	72	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100	шт 8	214		1712				
73	73	СЦена фирмы	Патрон подвесной	шт 76	75,39		5730				
74	74	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт 288	96		27648				
75	75	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт 128	68		8704				
76	76	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 16 А	шт 32	105		3360				
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом. 2-5 этажи	шт			**127472**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом 1 этаж								
77	77	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	6	74,15		445		296	0,29	2
78	78	18-1-117	Звонок /Турция/	шт 6	45,68 362		274 2172		108		
79	79	18-1-118	Кнопка звонка /Турция/	шт 6	52		312				
80	80	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт 14	313	131	4382	1834	2073	0,75	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	119	36,9	1666	517	95	0,21	3
				14	98,48	0,36	1379	5	945	0,4	6
82	82	21-22-8	Установка штепсельных двухместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	шт	62,33	0,14	873	2	108		
				54	34,7		1874		1719	0,19	10
83	83	21-22-8	Установка штепсельных одноместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	шт	29,48		1592		108		
				24	34,7		833		764	0,19	5
84	84	21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических	шт	29,48		708		108		
				6	74,54		447		347	0,34	2
85	85	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100/П53	шт	53,55		321		108		
				8	871		6968				
86	86	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100	шт							
				6	214		1284				
87	87	СЦена фирмы	Патрон подвесной	шт							
				14	75,39		1055				
88	88	СЦена фирмы	Колодка клеммная на 4 контакта	шт							
				24	50,26		1206				
89	89	17-6-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт							
				14	39		546				
90	90	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-07-6/220	шт							
				54	66		3564				
91	91	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт							
				24	126		3024				
92	92	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 16 А	шт							
				6	105		630				
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом 1 этаж				**30121**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом								
93	93	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	24	74,15		1780		1184	0,29	7
				шт	45,68		1096		108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	18-1-117	Звонок /Турция/	24	362		8688				
				шт							
95	95	18-1-118	Кнопка звонка /Турция/	24	52		1248				
				шт							
96	96	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	32	313	131	10016	4192	4739	0,75	24
				шт	119	36,9	3808	1181	95	0,21	7
97	97	21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	56	98,48	0,36	5515	20	3778	0,4	22
				шт	62,33	0,14	3490	8	108		
98	98	21-22-8	Установка штепсельных двухместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	216	34,7		7495		6877	0,19	41
				шт	29,48		6368		108		
99	99	21-22-8	Установка штепсельных одноместных розеток утопленного типа при скрытой проводке с 3-м заземлющим контактом	96	34,7		3331		3056	0,19	18
				шт	29,48		2830		108		
100	100	21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических	24	74,54		1789		1388	0,34	8
				шт	53,55		1285		108		
101	101	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100/П53	24	871		20904				
				шт							
102	102	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100	8	214		1712				
				шт							
103	103	СЦена фирмы	Патрон подвесной	56	75,39		4222				
				шт							
104	104	17-6-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	32	39		1248				
				шт							
105	105	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	216	96		20736				
				шт							
106	106	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	96	68		6528				
				шт							
107	107	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 16 А	24	105		2520				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30-кв. жилой дом				97732				
			Раздел: Локальная смета 02-01-09 Газоснабжение ГСВ.СО								
108	108	19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	70	332,58	54,7	23281	3829	18749	1,15	81
				прибор	189	20,25	13230	1417	128	0,1	7
109	109	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	70	22600		1582000				
				шт							
110	110	16-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	70	75,82	1,57	5307	110	6048	0,41	29
				1счетчик	67,5		4725		128		
111	111	СЦена фирмы	Счетчик газовый	70	3463,04		242413				
				шт							
112	112	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	70	350		24500				
				шт							
113	113	Прайс лист	Кран газовый конусный диам.15мм	70	859,48		60163				
				шт							
114	114	Прайс лист	Кран газовый шаровой,проходной,муфтовый11ч38п1 диам.15мм	76	192,25		14611				
				шт							
115	115	Прайс лист	Кран газовый шаровой,проходной,муфтовый11ч38п1 диам.25мм	4	205,82		823				
				шт							
116	116	Прайс лист	Кран газовый шаровой,проходной,муфтовый11ч38п1 диам.32мм	1	251,06		251				
				шт							
117	117	16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1150	302,95	4,59	348393	5278	78031	0,28	323
				м	51,3	1,71	58995	1966	128	0,01	10
118	118	16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	285,95	4,59	8579	138	2036	0,28	8
				м	51,3	1,71	1539	51	128	0,01	
119	119	16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	55	343,95	4,59	18917	252	3732	0,28	15
				м	51,3	1,71	2822	94	128	0,01	
120	120	16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	55	402,95	4,59	22162	252	3732	0,28	15
				м	51,3	1,71	2822	94	128	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	121	24-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	1	12690,76	891,86	12691	892	2299	8,09	8
				ввод	1431	337,5	1431	338	130	1,65	2
122	122	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1290	78,92		101807		115171	0,33	430
				м	69,75		89978		128		
123	123	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	175,75	160,02	0,07	28124	12	19934	0,65	114
				м2	108	0,02	18981	4	105		
124	124	20-30-1	Установка крепленний	204,68	107,48	1,2	21999	246	2353	0,05	10
				кг	8,53	0,45	1746	92	128		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-09 Газоснабжение ГСВ.СО				**2516021**				
			Раздел: Локальная смета 02-01-10 Телефонизацию.СС.С								
125	125	10-901-6	Шкаф для размещения слаботочных устройств,размером 350х1000х135 мм	20	583,7	17,7	11674	354	8972	3	60
				шт	401	6,8	8020	136	110	0,04	1
126	126	СЦена фирмы	Шкаф для размещения слаботочных устройств	20	14374,89		287498				
				шт							
127	127	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	61	108,6	48,9	6625	2983	3002	0,22	13
				м	39,6	12,2	2416	744	95	0,07	4
128	128	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	3	147,3	73	442	219	193	0,29	1
				м	49,5	18,3	149	55	95	0,11	
129	129	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	64	27,7	2,1	1773	134	1228	0,1	6
				м	19,7	0,5	1261	32	95		
130	130	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	193	72,9		14070		9258	0,33	64
				м	53,3		10287		90		
131	131	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,175	65600		11480				
				1000м							
132	132	16-4-85	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,062	83900		5202				
				1000м							
133	133	16-4-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,004	137600		550				
				1000м							
134	134	16-4-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,016	258300		4133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	135	10-893-21	Муфта разветвительные, емкостью 100 50+30+20	1000м							
				1	3240	1019	3240	1019	2505	12	12
				шт	2036	241	2036	241	110	1,4	1
136	136	10-893-20	Муфты разветвительные, емкостью 50 30+20								
				1	2649	830	2649	830	2039	9	9
				шт	1658	196	1658	196	110	1,14	1
137	137	10-893-19	Муфты разветвительные, емкостью 30 10+20								
				2	1973,3	631	3947	1262	3104	7	14
				шт	1262	149	2524	298	110	0,86	2
138	138	С151610-1	Муфта разветвительная,емкостью 30 10+20								
				2	1550		3100				
				шт							
139	139	С151610-2	Муфта разветвительная,емкостью 30 10+20								
				1	2330		2330				
				шт							
140	140	С151610-4	Муфта разветвительная,емкостью 100 50+30+20								
				1	6150		6150				
				шт							
141	141	10-898-12	Коробка распределительная настенная								
				20	742	305	14840	6100	10340	2	40
				коробка	398	72	7960	1440	110	0,42	8
142	142	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТПх2-10								
				20	526		10520				
				шт							
143	143	8-4-8	Трубы полиэтиленовые, Dн 25 мм	6,1	777		4740				
				10м							
144	144	СЦена фирмы	Трубы полиэтиленовые,d 40 мм								
				3	52,77		158				
				м							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-10 Телефонизацию.СС.С				**395119**				
			ИТОГО:				**14094493**	**100490**			**13830**
			Накладные расходы :				**2283017**	**34355**			**220**
			На монтажные работы				102404				
			На общестроительные работы				2091997				
			На сантехнические работы				378632				
			Всего накладных расходов:				2573033				
			Итого с накладными				16667526				
			Итого с временными, 1,2 %				16867536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %				16973801				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17041271				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17209946				
			Итого с непредвиденными затратами, 6 %				18242543				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				33260275				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				665206				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33925481				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4071058				
			Итого с НДС				37996539				
			Итого с понижающим коэф.к=0,35987488				**13 674 000**				
			В том числе НДС				**1 465 072**				

«Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»ММ

Заместитель начальника отдела

_____ М.Есенбеков

Таразский филиал ТОО «ТехноСнаб2002»

Директор

_____ А.Абдрахманов