подрядчик

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "ММ

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Наименование обьекта: "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 17 ноября 2010 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц Всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	микрорайоне "Байтерк" в	227 273 569							
	в том числе за отчетный месяц	71 317 954							
	Итого	**227 273 569**				**71 317 954**	**71 317 954**		
	в том числе НДС 12%	24 350 739				7 641 209	7 641 209		
	Погашение аванса	68 182 069				21 395 386	21 395 386		
	Всего к оплате	**159 091 500**				**49 922 568**	**49 922 568**		

ЗАКАЗЧИК :
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ
И.О.начальника отдела строительства

М.Есенбеков

ПОДРЯДЧИК :
Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
Директор

А. Абдрахманов

ТОО "ТехноСнаб 2002" ТФ ЖШС

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "ММ

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Объект "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз, участок №6 пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ на 17 ноября 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 30-ти кв.жил.дом Локальная смета 02-01-02 Каркас								
1	23	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	9,44	13965,53	4467,45	131835	42173	32546	12,43	117
				м3	2074,5	1208,95	19583	11413	105	4,63	44
2	24	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	0,7219	58700		42377				
				т							
3	26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0109	68800		749				
				т							
4	27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3358	66000		22165				
				т							
5	28	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0786	70437,87	304,24	5539	24	808	58	5
				1т	9675	114,75	761	9	105	0,56	
6	29	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0786	40200		3161				
				т							
7	30	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В22,5	0,9	14196,04	407,3	12776	367	2399	14,4	13
				м3	2385	153,86	2147	138	105	0,75	1
8	31	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0426	66000		2812				
				т							
9	32	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1642	62100		10197				
				т							
10	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0624	70437,87	304,24	4395	19	641	58	4
				1т	9675	114,75	604	7	105	0,56	
11	34	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0624	40200		2508				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Каркас				238515				
			Раздел: 30-ти кв.жил.дом Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы								

12	44	6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	62,795	10983,97	341,75	689738	21460	115624	9,8	615
				м3	1624,5	129,11	102010	8107	105	0,63	40
13	45	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2526	69000		17430				
				т							
14	47	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,352	68800		230616				
				т							
15	48	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,671	64500		43279				
				т							
16	49	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,4915	64400		31649				
				т							
17	50	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,7035	64400		45305				
				т							
18	51	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,3425	62100		21270				
				т							
19	52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1778	62100		11039				
				т							
20	53	8-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м,внутренние стены	94,2	18325,7	319,7	1726281	30116	64526	3,07	289
				м3	461,25	119,25	43450	11233	118	0,58	55
21	54	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1285	8679,65	422,15	1115	54	1276	56,4	7
				т	8257,5	157,5	1061	20	118	0,77	
22	55	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1285	50800		6528				
				т							
23	56	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,099	175710,1	1826,1	544561	5659	38142	42,7	132
				т	8100	690,75	25104	2141	140	3,37	10
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы				3368812				
			Раздел:30-ти кв.жил.дом Локальная смета 02-01-02 Перегородки								
24	61	8-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	858,6	239,45	25,98	205591	22306	151415	0,84	723
				м2	139,73	9,72	119972	8346	118	0,05	41
25	62	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	781,326	866		676628				
				м2							
26	63	8-24-3	Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	89,6	531,3	59,34	47604	5317	30183	1,52	136
				м2	263,25	22,23	23587	1992	118	0,11	10
27	64	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	163,072	866		141220				
				м2							
28	65	Прайс лист	Стоимость клея для пазогребных плит	1217	15,08		18351				
				кг							

			Установка укладных деталей на ...	0,0786	20437,87	304,14	5539	24	808		
29	66	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	270,302	900,79	34,73	243485	9388	75915	1,43	387
				м2	225	13,01	60818	3517	118	0,06	17
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Перегородки				1332880				
			Раздел:30-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-02 Усиление проемов								
30	71	6-18-9	Устройство перемычек	0,2036	13450,72	367,51	2739	75	501	13,1	3
				м3	2202,75	138,83	448	28	105	0,68	
31	72	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1007	53000		5337				
				т							
32	73	46-4-2	Усиление конструктивных элементов проемов	1,88	39005,83	3209,4	73341	6034	62760	179,48	337
				т	32166	1212,75	60480	2280	100	5,92	11
33	74	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0236	59000		1392				
				т							
34	75	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,856	47200		87615				
				т							
35	76	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,88	40200		75586				
				т							
36	77	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,2309	89308,57	2434,57	20621	562	10626	170	39
				т	31950	920,25	7377	212	140	4,49	1
37	78	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	480	20,14	0,23	9667	110	8640	0,12	57
				шт	19,91	0,09	9557	43	90		
38	79	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0161	149300		2406				
				т							
39	80	7-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	251,4	10,78	0,18	2710	45	3755	0,06	16
				м	10,6	0,07	2665	18	140		
40	81	1-1-457	Пакля пропитанная	96,538	195		18825				
				кг							
41	82	6-19-2	Устройство поясов без опалубки, по верху перегородок	0,3024	7329,5	283,24	2216	86	263	4,15	1
				м3	722,25	106,99	218	32	105	0,52	
42	83	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0025	64100		160				
				т							
43	84	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,026	41200		1071				
				т							
44	85	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,016	209,49	4,19	422	8	142	0,38	1
				м2	58,05	1,58	117	3	118	0,01	
45	86	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,86	11100,45	990,15	31747	2832	6062	10,4	30
				м3	1644,75	374,04	4704	1070	105	1,83	5
46	87	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0382	65000		2483				
				т							

47	88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,423	65900		27876				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Усиление проемов#				366216				
			Раздел: 30-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-02 Перекрытие 4-х этажей								
48	95	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	80,8	11926,44	241,1	963656	19481	116535	8,06	651
				м3	1282,5	91,08	103626	7359	105	0,44	36
49	96	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,8812	69000		60803				
				т							
50	97	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,588	68800		384427				
				т							
51	98	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0117	64500		753				
				т							
52	99	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	2,584	64400		166397				
				т							
53	100	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,9604	59900		57528				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Перекрытие 4-х этажей				1633564				
			Раздел: 30-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-02 Покрытие								
54	101	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	105	11926,44	241,1	1252276	25316	151437	8,06	846
				м3	1282,5	91,08	134663	9563	105	0,44	47
55	102	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,135	69000		78329				
				т							
56	103	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,807	68800		468317				
				т							
57	104	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,072	64400		197825				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Покрытие				1996748				
			Раздел:30-ти кв жил дом Локальная смета 02-01-02 Кровля								
58	105	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	7,117	7155,83	3463,45	50925	24648	21321	14,3	102
				т	2385	943,88	16973	6717	90	3,51	25
59	106	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	5,921	102100		604535				
				т							
60	107	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,117	542,84	144,52	3863	1028	1873	1,34	10
				т	292,5		2082		90		

61	108	13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	391,698	61,93	0,09	24258	35	994	0,01	5
				м2	2,77	0,05	1085	20	90		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Кровля				683581				
			Раздел:30-ти кв. жил дом Локальная смета 02-01-02 Лестница Л-1 (2шт)								
62	109	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,54	7882,94	98,32	4257	53	415	4,41	2
				м3	695,25	37,15	375	20	105	0,18	
63	110	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0149	70437,87	304,24	1050	5	153	58	1
				1т	9675	114,75	144	2	105	0,56	
64	111	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0149	40200		599				
				т							
65	112	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	4,999	13711,47	5475,87	68545	27374	29663	28,9	144
				т	5040	1552,87	25195	7763	90	5,46	27
66	113	2-1-146	Косоуры	4,159	108500		451279				
				т							
67	114	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	198,016	204,21	12,56	40437	2487	51217	1,08	214
				м	180	4,75	35643	941	140	0,02	5
68	115	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	118,81	932		110731				
				м							
69	116	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,7644	63800		48769				
				т							
70	117	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6115	40200		24583				
				т							
71	118	6-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	4,752	11926,44	241,1	56674	1146	6854	8,06	38
				м3	1282,5	91,08	6094	433	105	0,44	2
72	119	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,559	67700		444077				
				т							
73	120	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,258	70437,87	304,24	18176	79	2653	58	15
				1т	9675	114,75	2497	30	105	0,56	
74	121	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,258	40200		10374				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Лестница Л-1 (2шт)				1279552				
			Раздел:30-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-02 Разные работы,крыльца входа в подъезд (2 шт)								
75	125	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,86	6490,82	100,65	12073	187	360	0,97	2
				м3	146,25	38,03	272	71	105	0,19	
76	126	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0367	5239,08	327,33	192	12	78	11,6	
				1т	1890	123,75	69	5	105	0,6	
77	127	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0367	67700		2487				
				т							

78	128	6-22-1	Устройство козырька входа из бетона В15	1	11418,94	241,1	11419	241	1442	8,06	8
				м3	1282,5	91,08	1283	91	105	0,44	
79	129	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0519	93997,62	304,24	4882	16	1810	198	10
				1т	33075	114,75	1718	6	105	0,56	
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Разные работы				31054				
			Раздел: 30-ти кв.жил дом Локальная смета 02-01-02 Разные работы,Приямки								
80	135	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,242	6542,77	66,01	1583	16	56	1,35	
				м3	195,75	24,93	47	6	105	0,12	
81	136	6-13-1	Устройство бетонных стен прямиков,В15	1,8	7897,87	86,6	14216	156	989	3,06	6
				м3	490,5	32,72	883	59	105	0,16	
82	137	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0687	5239,08	327,33	360	22	145	11,6	1
				1т	1890	123,75	130	9	105	0,6	
83	138	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0687	67700		4651				
				т							
84	139	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
				1т	33075	114,75	265	1	105	0,56	
85	140	8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0399	174914,6	1941,97	6983	78	363	42,3	2
				т	6975	726,75	278	29	118	3,55	
86	141	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,158	21,8	0,05	25		6	0,03	
				м2	5,81	0,02	7		90		
87	142	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,158	31,7	0,02	37		4	0,02	
				м2	4,16		5		90		
88	143	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,48	245,44	3,82	1590	25	297	0,21	1
				м2	37,35	1,44	242	9	118	0,01	
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Разные работы,Приямки				30197				
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Лок.см.02-01-03 Каркас								
89	28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0624	40200		2508				
				т							
			Итого по разделу: 40-ка квартирная блок-секция Лок.см.02-01-03 Каркас				2508				
			Раздел:40-ка квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-03 Перегородки								
90	60	8-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	839,1	239,45	25,98	200922	21800	147976	0,84	707
				м2	139,73	9,72	117247	8156	118	0,05	40
91	61	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	763,581	866		661261				
				м2							
92	62	8-24-3	Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	74,375	531,3	59,34	39515	4413	25054	1,52	113
				м2	263,25	22,23	19579	1653	118	0,11	8
93	95	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	135,363	866		117224				
				м2							
94	64	Прайс лист	Стоимость клея для пазогребных плит	3585,25	15,08		54060				

5	28	6-11-8	[illegible]	0,078	70437,[illegible]	304,[illegible]	[illegible]	24	508	58	5
				кг							
95	65	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	153,243	900,79	34,73	138040	5322	43039	1,43	219
				м2	225	13,01	34480	1994	118	0,06	10
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Перегородки				1211022				
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-03 Усиление проемов								
96	70	6-18-9	Устройство перемычек	0,1264	13450,72	367,51	1700	46	311	13,1	2
				м3	2202,75	138,83	278	18	105	0,68	
97	71	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0625	53000		3313				
				т							
98	72	46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,016	39005,83	3209,4	39612	3259	33898	179,48	182
				т	32166	1212,75	32666	1232	100	5,92	6
101	73	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0128	59000		755				
				т							
102	74	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,003	47200		47320				
				т							
103	75	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,016	40200		40825				
				т							
104	76	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1213	89308,57	2434,57	10829	295	5580	170	21
				т	31950	920,25	3874	112	140	4,49	1
105	77	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	252	20,14	0,23	5075	58	4536	0,12	30
				шт	19,91	0,09	5017	23	90		
106	78	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0085	149300		1275				
				т							
107	79	7-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	141,7	10,78	0,18	1528	26	2117	0,06	9
				м	10,6	0,07	1502	10	140		
108	80	1-1-457	Пакля пропитанная	54,413	195		10610				
				кг							
109	81	6-19-2	Устройство поясов без опалубки, по верху перегородок	0,2188	7329,5	283,24	1604	62	191	4,15	1
				м3	722,25	106,99	158	23	105	0,52	
110	82	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0017	64100		109				
				т							
111	83	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,018	41200		742				
				т							
112	84	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	1,392	209,49	4,19	292	6	98	0,38	1
				м2	58,05	1,58	81	2	118	0,01	
113	85	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,62	11100,45	990,15	17983	1604	3434	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2664	606	105	1,83	3
114	86	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0216	65000		1404				

	28	5-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0786	70437,87	304,24	5539	24	169	58	5
				т							
115	87	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2403	65900		15836				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Усиление проемов				200811				
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-03 Кровля								
116	104	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	7,543	7155,83	3463,45	53980	26126	22600	14,3	108
				т	2385	943,88	17991	7120	90	3,51	26
117	105	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	7,845	102100		800993				
				т							
118	106	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,543	542,84	144,52	4095	1090	1986	1,34	10
				т	292,5		2206		90		
119	107	13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	518,992	61,93	0,09	32141	47	1317	0,01	7
				м2	2,77	0,05	1438	26	90		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Кровля				891208				
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-03 Лестницы Л-1 (2 шт)								
120	108	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,72	7882,94	98,32	5676	71	554	4,41	3
				м3	695,25	37,15	501	27	105	0,18	
121	109	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0149	70437,87	304,24	1050	5	153	58	1
				1т	9675	114,75	144	2	105	0,56	
122	110	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0149	40200		599				
				т							
123	111	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	4,999	13711,47	5475,87	68545	27374	29663	28,9	144
				т	5040	1552,87	25195	7763	90	5,46	27
124	112	2-1-146	Косоуры	5,199	108500		564099				
				т							
125	113	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	198,016	204,21	12,56	40437	2487	51217	1,08	214
				м	180	4,75	35643	941	140	0,02	5
126	114	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	198,016	932		184551				
				м							
127	115	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,7644	63800		48769				
				т							
128	116	6-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	4,752	11926,44	241,1	56674	1146	6854	8,06	38
				м3	1282,5	91,08	6094	433	105	0,44	2
129	117	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,559	67700		444077				
				т							

			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Лестницы Л-1 (2 шт)				1414478				
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Локальная смета 02-01-02 Разные работы. Крыльца входа в подъезд (2шт)								
130	121	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,86	6490,82	100,65	12073	187	360	0,97	2
131	122	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	146,25	38,03	272	71	105	0,19	
132	123	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0367	5239,08	327,33	192	12	78	11,6	
133	124	6-22-1	Устройство козырька входа из бетона В15	1т	1890	123,75	69	5	105	0,6	
134	125	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0367	67700		2487				
135	126	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из оцинкованной кровельной стали	т							
136	127	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1	11418,94	241,1	11419	241	1442	8,06	8
				м3	1282,5	91,08	1283	91	105	0,44	
				0,0519	93997,62	304,24	4882	16	1810	198	10
				1т	33075	114,75	1718	6	105	0,56	
				10,88	112,45	34,24	1223	373	583	0,32	3
				м2	51,08	8,45	556	92	90	0,03	
				10,88	1190		12947				
				м2							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Разные работы. Крыльца входа в подъезд (2шт)				45225				
			Раздел: Локальная смета 02-01-04 Общестроительные работы по архитекурной части.Кровля								
137	1	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	819,04	112,45	34,24	92104	28047	43882	0,32	260
				м2	51,08	8,45	41837	6921	90	0,03	25
138	2	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	941,896	896		843939				
				м2							
139	3	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0983	525600		51659				
				т							
140	4	10-12-1	Настил деревянный	55,2	700,7	5,48	38679	302	5711	0,53	29
				м2	84,15	2,07	4645	114	120	0,01	1
141	5	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	355,84	715,87	1,24	254735	441	65084	0,97	346
				м2	153,23	0,47	54525	167	119		1
142	6	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	24,32	767,86	7,54	18674	183	6348	1,43	35
				м2	214,65	2,86	5220	70	120	0,01	
143	7	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	831,2	189,45	4,72	157467	3923	71870	0,4	335
				м2	70,88	1,78	58915	1480	119	0,01	7
144	8	12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	831,2	157,89	4,72	131238	3923	55846	0,31	259
				м2	54,68	1,78	45450	1480	119	0,01	7
145	9	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	136,982	5040		690388				
				м3							
146	10	12-15-3	Устройство прокладной паронзоляции в два слой	831,2	37,08	0,99	30821	823	11840	0,07	58
				м2	11,59	0,38	9634	316	119		1
147	11	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,9143	30400		27795				

			Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0786	70437,87	304,24	[illegible]	24	805	58	5
				1000м2							
148	12	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	831,2	154,47	15,94	128395	13249	40168	0,24	202
				м2	34,65	5,96	28801	4954	119	0,03	24
149	13	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2080	31,04	0,05	64555	104	19109	0,05	102
				м2	7,7	0,02	16016	42	119		
150	14	12-12-1	Ограждение кровель перилами	184	545,62	2,49	100394	458	2321	0,06	11
				м	9,68	0,92	1781	169	119		1
151	15	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	44,219	160,02	0,07	7076	3	5015	0,65	29
				м2	108	0,02	4776	1	105		
152	16	10-13-1	Укладка ходовых досок	56,8	24,75	0,9	1406	51	393	0,03	2
				м	5,42	0,34	308	19	120		
153	17	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	73,6	229,96	1,19	16925	88	2404	0,16	11
				м2	27	0,45	1987	33	119		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-04 Общестроительные работы по архитекурной части.Кровля				2656250				
			Раздел: Локальная смета 02-01-04 Окна								
154	34	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,208	472,81	19	2935	118	1668	1,3	8
				м2	217,73	6,18	1352	38	120	0,03	
155	35	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	86,4	427,5	19,32	36936	1669	19929	1,11	96
				м2	185,83	6,39	16056	552	120	0,03	3
156	36	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	135	346,04	18,87	46716	2548	23138	0,82	110
				м2	136,44	6,39	18419	863	120	0,03	4
157	37	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,208	14500		90016				
				м2							
158	38	6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	221,4	14400		3188160				
				м2							
159	39	10-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	227,608	232,86	5,58	53000	1270	26267	0,59	133
				м2	94,05	2,12	21407	483	120	0,01	2
160	40	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	57,904	2860		165605				
				м2							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-04 Окна				3583368				
			Раздел: Локальная смета 02-01-04 Бетонные,теплопункт								

161	80	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	88,7	50,52	2,62	4481	232	1255	0,07	6
				м2	10,51	0,99	932	88	123		
162	81	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,435	7290,63		32334		3093	3,66	16
				м3	567		2515		123		
163	82	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	88,7	340,45	18,42	30198	1634	10131	0,42	37
				м2	85,95	6,91	7624	613	123	0,03	3
164	83	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	88,7	232,19	9,05	20595	803	5919	0,25	22
				м2	50,85	3,4	4510	302	123	0,02	1
165	84	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	88,7	276,46	14,76	24522	1309	6325	0,36	32
				м2	52,43	5,54	4651	491	123	0,03	2
166	85	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	887	33,11	0,67	29371	594	2117	0,01	9
				м2	1,69	0,25	1499	222	123		1
167	86	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	58	28,9	0,22	1676	13	1326	0,1	6
				м	18,5	0,09	1073	5	123		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-04 Бетонные,теплопункт				143178				
			Раздел: Локальная смета 02-01-04 Внутренняя отделка								
168	92	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	759,28	293,55	4,07	222889	3087	108943	0,74	562
				м2	135,68	0,97	103019	737	105	0,05	39
169	93	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ стен	4410,4	101,75	1,19	448758	5248	281328	0,37	1632
				м2	60,3	0,45	265947	1985	105		10
170	94	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ потолка	1956,852	119,72	1,42	234274	2779	147671	0,45	881
				м2	71,33	0,54	139582	1057	105		5
171	95	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	1956,852	17,51	0,12	34260	235	28314	0,09	180
				м2	13,73	0,05	26868	98	105		
172	96	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	5472,8	17,51	0,12	95817	657	79186	0,09	503
				м2	13,73	0,05	75142	274	105		1
173	97	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	674,8	226,71	3,39	152985	2284	83409	0,65	439
				м2	117	0,72	78952	486	105	0,05	34
174	98	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	674,8	1858,06	2,1	1253819	1417	236504	2	1350
				м2	333	0,79	224708	533	105		3
175	99	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	200	608,73	6,33	121746	1266	66179	1,79	358
				м2	312,75	2,39	62550	478	105	0,01	2
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-04 Внутренняя отделка				2564549				
			Раздел: Наружная отделка								

	28	6-11-8	Установка накладных деталей площ. более до 20 ...	0,0736	1447,87	304,23	5897	34	707	26	5
176	100	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1174,5	101,75	1,19	119505	1398	74918	0,37	435
				м2	60,3	0,45	70822	529	105		3
177	101	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	245	967,98	4,92	237155	1205	50143	1,15	282
				м2	193,05	1,87	47297	458	105	0,01	2
178	102	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	245	133,23	1,19	32641	292	9840	0,22	55
				м2	37,8	0,45	9261	110	105		1
179	103	15-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	1590,42	54	0,14	85879	223	53438	0,19	297
				м2	31,95	0,05	50814	80	105		
180	104	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1590,42	125,15	0,62	199043	986	129642	0,43	690
				м2	68,85	0,23	109500	366	118		2
181	105	26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	12,25	14267,38	185,63	174775	2274	40848	18,17	223
				м3	3264,75	69,75	39993	854	100	0,34	4
182	106	Цена фирмы	Стоимость клеевой смеси	857,5	34,18		29308				
				кг							
183	107	5-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	92	255,7	4,97	23525	457	11175	0,71	65
				м2	114,18	1,5	10505	138	105	0,01	1
184	108	Счет-фактура	Стоимость облицовочных панелей	34	7629,93		259418				
				шт							
			Итого по разделу: Наружная отделка				1161249				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7. Отопление								
185	1	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	35,19	4331,44	35,77	152423	1259	5653	0,7	25
				1квт	111,7	13,8	3931	486	128	0,07	2
186	2	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	118,8	482,27	40,42	57294	4802	42363	1,51	180
				1шт	261,88	16,71	31111	1985	128	0,07	9
187	3	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	422	437		184414				
				шт							
188	4	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	24	748		17952				
				шт							
189	5	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	13	958		12454				
				шт							
190	6	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	1530		7650				
				шт							
191	7	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	48	225		10800				
				шт							
192	8	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	26	260		6760				
				шт							
193	9	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	10	285		2850				

5	28	6-11-8	[illegible]	0,0786	70437,87	304,34	5539	24	808	58	5
				шт							
194	10	18-22-5	Установка кранов воздушных	57	28,81		1642		1691	0,12	7
				комплект	23,18		1321		128		
195	11	Прайс лист	Клапан для выпуска воздуха RDT-15	57	84,79		4833				
				шт							
196	14	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	524	266,16	4,08	139470	2137	37122	0,31	160
				м	53,77	1,58	28173	828	128	0,01	4
197	15	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	136,4	124,13	14,54	16932	1984	19026	0,57	78
				м	103,36	5,61	14098	765	128	0,03	4
198	16	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	68,4	112		7661				
				м							
199	17	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	50	112		5600				
				м							
200	18	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	18	160		2880				
				м							
201	19	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	13	627,13	14,54	8153	189	1813	0,57	7
				м	103,36	5,61	1344	73	128	0,03	
202	20	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	15,4	805,72	16,47	12408	254	2482	0,68	10
				м	119,58	6,35	1842	98	128	0,03	
203	21	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	9,6	1571,81	28,71	15089	276	2417	1,07	10
				м	185,64	11,08	1782	106	128	0,05	1
204	25	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,166	2080		345				
				100шт							
205	26	16-10-7	Прокладка гильз из обрезков стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,656	2035,81	28,71	1335	19	165	1,07	1
				м	185,64	11,08	122	7	128	0,05	
206	27	Прайс лист	Тройник диам.20мм	9	306,6		2759				
				шт							
207	28	12-698-1	Штуцеры	32	441,35	19,36	14123	620	3945	0,6	19
				шт	136,99		4384		90		
208	31	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2140	1,51	9
				1шт	261,88	16,71	1571	100	128	0,07	
209	32	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	748		3740				
				шт							
210	34	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	13	225		2925				
				шт							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7. Отопление				695388				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7. Узел управления								

211	50	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1272	2,68	5
				1шт	461,18	35,81	922	72	128	0,16	
212	51	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
				шт							
213	52	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
				шт							
214	53	16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	2	604,22	12,7	1208	25	712	1,63	3
				1шт	273,46	4,77	547	10	128	0,02	
215	54	9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5950		11900				
				шт							
216	55	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
				шт							
217	58	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1070	1,51	5
				1шт	261,88	16,71	786	50	128	0,07	
218	59	9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3590		10770				
				шт							
219	60	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330		1980				
				шт							
220	61	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	2	482,27	40,42	965	81	713	1,51	3
				1шт	261,88	16,71	524	33	128	0,07	
221	62	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367		734				
				шт							
222	63	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	357	1,51	2
				1шт	261,88	16,71	262	17	128	0,07	
223	64	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3200		3200				
				шт							
224	65	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330		660				
				шт							
225	66	18-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	41623,12	391,17	83246	782	5511	11,64	23
				1шт	2002,32	150,38	4005	301	128	0,72	1
226	67	18-19-3	Установка элеваторов номер 6 и 7	1	1529,08	115	1529	115	1292	5,35	5
				шт	964,08	45,35	964	45	128	0,21	

227	68	12-6-75	Элеваторы ВТИ из стальных труб и сортовой стали N 7	1	9550		9550				
				шт							
228	69	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	181		543				
				шт							
229	76	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	268,16	4,08	536	8	142	0,31	1
				м	53,77	1,58	108	3	128	0,01	
230	77	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	627,13	14,54	3136	73	697	0,57	3
				м	103,36	5,61	517	28	128	0,03	
231	78	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	9	805,72	16,47	7252	148	1451	0,68	6
				м	119,58	6,35	1076	57	128	0,03	
232	81	20-30-1	Крепление узла	40	107,77	1,24	4311	49	474	0,05	2
				кг	8,79	0,48	351	19	128		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05а Отопление и вентиляция в осях 1-7. Узел управления				169729				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14. Отопление								
233	1	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	35,19	4331,44	35,77	152423	1259	5653	0,7	25
				1квт	111,7	13,8	3931	486	128	0,07	2
234	2	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	106	482,27	40,42	51121	4284	37799	1,51	160
				1шт	261,88	16,71	27759	1771	128	0,07	8
235	3	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	78	437		34086				
				шт							
236	4	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	24	748		17952				
				шт							
237	5	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	958		1916				
				шт							
238	6	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	10	1530		15300				
				шт							
239	7	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	192	225		43200				
				шт							
240	8	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	13	260		3380				
				шт							
241	9	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	285		1425				
				шт							
242	10	18-22-5	Установка кранов воздушных	13	28,81		374		386	0,12	2
				комплект	23,18		301		128		
243	11	Прайс лист	Клапан для выпуска воздуха RDT-15	13	84,79		1102				
				шт							
244	14	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	494	266,16	4,08	131485	2015	34997	0,31	151
				м	53,77	1,58	26560	781	128	0,01	4

245	15	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	136	124,13	14,54	16882	1978	18970	0,57	77
				м	103,36	5,61	14057	763	128	0,03	4
246	16	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	70	112		7840				
				м							
247	17	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	40	112		4480				
				м							
248	18	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	26	160		4160				
				м							
249	19	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8,8	627,13	14,54	5519	128	1227	0,57	5
				м	103,36	5,61	910	49	128	0,03	
250	20	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	16,4	805,72	16,47	13214	270	2644	0,68	11
				м	119,58	6,35	1961	104	128	0,03	
251	23	8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,13	2080		270				
				100шт							
252	24	16-10-7	Прокладка гильз из обрезков стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,656	2035,81	28,71	1335	19	165	1,07	1
253	25	Прайс лист	Тройник диам.20мм	м	185,64	11,08	122	7	128	0,05	
				9	306,6		2759				
254	26	12-698-1	Штуцеры	шт							
				32	441,35	19,36	14123	620	3945	0,6	19
255	29	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	136,99		4384		90		
				2	482,27	40,42	965	81	713	1,51	3
256	30	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт	261,88	16,71	524	33	128	0,07	
				2	748		1496				
257	32	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт							
				3	225		675				
				шт							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14. Отопление				527485				
			Раздел: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14. Узел управления								
258	47	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1272	2,68	5
				1шт	461,18	35,81	922	72	128	0,16	
259	48	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
				шт							
260	49	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
				шт							

5	28	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0786	70117,87	304,24	5539	24	805	50	5
261	50	16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	2	604,22	12,7	1208	25	712	1,63	3
				1шт	273,46	4,77	547	10	128	0,02	
262	51	9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5950		11900				
				шт							
263	52	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
				шт							
264	53	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19		273		204	1,03	1
				шт	227,12		227		90		
265	54	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500		22500				
				шт							
266	55	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1070	1,51	5
				1шт	261,88	16,71	786	50	128	0,07	
267	56	9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3590		10770				
				шт							
268	57	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330		1980				
				шт							
269	58	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	2	482,27	40,42	965	81	713	1,51	3
				1шт	261,88	16,71	524	33	128	0,07	
270	59	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367		734				
				шт							
271	60	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	357	1,51	2
				1шт	261,88	16,71	262	17	128	0,07	
272	61	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3200		3200				
				шт							
273	62	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330		660				
				шт							
274	63	18-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	41623,12	391,17	83246	782	5511	11,64	23
				1шт	2002,32	150,38	4005	301	128	0,72	1
275	64	18-19-3	Установка элеваторов номер 6 и 7	1	1529,08	115	1529	115	1292	5,35	5

				шт	964,08	45,35	964	45	128	0,21	
276	65	12-6-75	Элеваторы ВТИ из стальных труб и сортовой стали N 7	1	9550		9550				
				шт							
277	66	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	181		543				
				шт							
278	70	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	441,35	19,36	4414	194	1233	0,6	6
				шт	136,99		1370		90		
279	73	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	268,16	4,08	536	8	142	0,31	1
				м	53,77	1,58	108	3	128	0,01	
280	74	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	627,13	14,54	3136	73	697	0,57	3
				м	103,36	5,61	517	28	128	0,03	
281	75	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	9	805,72	16,47	7252	148	1451	0,68	6
				м	119,58	6,35	1076	57	128	0,03	
282	78	20-30-1	Крепление узла	8	107,77	1,24	862	10	95	0,05	
				кг	8,79	0,48	70	4	128		
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция в осях 8-14. Узел управления				193467				
			Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Холодное водоснабжение								
283	1	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	86,8	439,78	12,19	38173	1058	33006	1,64	142
				м	292,5	4,57	25389	397	128	0,02	2
284	2	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	51,4	336,95	7,9	17319	406	15441	1,29	66
				м	231,75	2,95	11912	152	128	0,01	1
285	3	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	61,2	310,32	5,28	18991	323	14925	1,05	64
				м	188,55	1,98	11539	121	128	0,01	1
286	4	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	51	412,02	6,65	21013	339	16614	1,4	71
				м	252	2,5	12852	128	128	0,01	1
287	5	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10,4	402,02	9,63	4181	100	2920	1,22	13
				м	215,78	3,6	2244	37	128	0,02	
288	6	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3,6	465,38	9,63	1675	35	1011	1,22	4
				м	215,78	3,6	777	13	128	0,02	
289	7	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	86,8	93		8072				
				м							
290	8	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	51,4	149		7659				
				м							

291	9	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	61,2	247		15116				
				м								
292	10	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	51	387		19737				
				м								
293	11	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	10,4	613		6375				
				м								
294	12	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	3,6	1210		4356				
				м								
295	13	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	164,6	200		32920				
				кг								
296	14	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		596,67	4,19				0,34	
				м	59,85	1,58				0,01	
297	15	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3,2	693,07	10,34	2218	33	331	0,43	1
				м	76,95	3,87	246	12	128	0,02	
298	17	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	1	227		227				
				шт								
299	18	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	328		4592				
				шт								
300	19	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	371		3339				
				шт								
301	20	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	471		4710				
				шт								
302	21	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584		1168				
				шт								
303	22	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	864		1728				
				шт								
304	23	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	
305	24	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3500				
				шт								
306	25	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285		855				
				шт								
307	26	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	13362,57	1,57	40088	5	207	0,3	1
				1кран	54		162		128		

308	27	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	1250		3750				
				шт							
309	28	СЦена фирмы	Гибкая вставка резиновая фланцевая ZKT	1	3661,23		3661				
				шт							
310	29	22-8-7	Укладка труб диам. 250 мм (футляр)	0,002	174224,44	71861,81	348	144	286	441	1
				км	83025	27146,25	166	54	130	132,58	
311	30	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	2,02	1900		3838				
				м							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Холодное водоснабжение				270085				
			Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Водомерный узел								
312	35	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				1счетчик	67,5		135		128		
313	36	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	2	5760		11520				
				шт							
314	37	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	
315	38	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500		14000				
				шт							
316	39	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2280				
				шт							
317	40	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	
				комплект	40,5		81		128		
318	41	20-29-1	Установка вставок гибких	0,157	1262,45	6,95	198	1	186	5,75	1
				м2	924,75	2,25	145		128	0,01	
319	42	8-4-11	Гибкая вставка, Dн 50 мм	0,1	2130		213				
				10м							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Водомерный узел				31974				
			Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Горячее водоснабжение								
320	43	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	113	439,78	12,19	49695	1377	42968	1,64	185
				м	292,5	4,57	33053	516	128	0,02	3
321	44	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	67	336,95	7,9	22576	529	20128	1,29	86
				м	231,75	2,95	15527	198	128	0,01	1
322	45	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	71	310,32	5,28	22033	375	17315	1,05	75
				м	188,55	1,98	13387	141	128	0,01	1

323	46	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	72,4	412,02	6,65	29830	481	23585	1,4	101
				м	252	2,5	18245	181	128	0,01	1
324	47	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3	402,02	9,63	1206	29	842	1,22	4
				м	215,78	3,6	647	11	128	0,02	
325	48	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	2,4	465,38	9,63	1117	23	674	1,22	3
				м	215,78	3,6	518	9	128	0,02	
326	49	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	113	93		10509				
				м							
327	50	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	67	149		9983				
				м							
328	51	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	71	247		17537				
				м							
329	52	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	72,4	387		28019				
				м							
330	53	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	3	613		1839				
				м							
331	54	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	2,4	1210		2904				
				м							
332	55	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	1	596,67	4,19	597	4	79	0,34	
				м	59,85	1,58	60	2	128	0,01	
333	56	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1	693,07	10,34	693	10	103	0,43	
				м	76,95	3,87	77	4	128	0,02	
334	58	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2220	200		444000				
				кг							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Горячее водоснабжение				642537				
			Раздел: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Канализация К1								
335	74	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	93	748,88	1,43	69646	133	12252	0,56	52
				м	102,38	0,54	9521	50	128		
336	75	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	87,4	620,54	0,64	54235	56	11909	0,58	51
				м	106,2	0,25	9282	22	128		
337	76	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	31	1218,62	10,58	37777	328	5871	0,77	24
				м	144	3,96	4464	123	128	0,02	1
338	77	16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	3	781,79	7,07	2345	21	511	0,7	2

339	78	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	130,5	2,66	392	8	128	0,01		
				197,8	200		39560					
340	79	СЦена фирмы	Муфта, диам-110мм	кг								
				22	90,47		1990					
341	80	8-4-39	Муфта, d-50 мм	шт								
				8,5	369		3137					
342	81	СЦена фирмы	Тройник прямой диам-50х50мм	10шт								
				25	51,27		1282					
343	82	СЦена фирмы	Тройник прямой диам-110х50мм	шт								
				19	147,02		2793					
344	83	СЦена фирмы	Тройник прямой диам-110х110мм	шт								
				31	165,86		5142					
345	84	СЦена фирмы	Колено 90 градусов, диам.50мм	шт								
				24	26,39		633					
346	85	СЦена фирмы	Колено 90 градусов, диам.110мм	шт								
				7	85,95		602					
347	86	СЦена фирмы	Отвод 135 градусов, диам.50мм	шт								
				1	26,39		26					
348	87	СЦена фирмы	Отвод 135 градусов, диам.110мм	шт								
				2	111,58		223					
349	88	СЦена фирмы	Переход,110х50мм	шт								
				9	66,35		597					
350	89	СЦена фирмы	Заглушка,диам,50мм	шт								
				9	27,14		244					
351	90	СЦена фирмы	Заглушка,диам, 110мм	шт								
				8	82,93		663					
352	91	СЦена фирмы	Манжета для санузлов	шт								
				146	31,66		4623					
353	93	СЦена фирмы	Ревизия, диам.110мм	шт								
				9	271,41		2443					
354	94	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт								
				2	227		454					
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-06 Водоснабжение.Канализация.Канализация К1	шт								
							228 416					
			ИТОГО:									
							27 594 028	462 575			18 969	
			Накладные расходы :				3 161 503	153 710			755	
			На монтажные работы									
			На общестроительные работы				9 328					
			На металломонтажные работы				3 048 848					
			На сантехнические работы				164 746					
			Всего накладных расходов:				467 314					
			Итого с накладными				3 690 236					
			Итого с временными, 1,2 %				31 284 264					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %				31 659 675					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31 859 131					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31 985 770					
			Итого с непредвиденными затратами, 6 %				32 302 367					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				34 240 509					
							62 428 181					

			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 248 564				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				63 676 745				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 641 209				
			Итого с НДС				71 317 954				

Заказчик:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

И.О. начальника отдела строительства

М.Есенбеков

Подрядчик:

Таразский филиал ТОО «ТехноСнаб2002»

Директор

А.Абдрахманов

Технадзор:

ТОО«Құрылыс Жоба Инжиниринг»

Ж.Байжанов