Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "ММ

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Наименование обьекта: "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц Всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерк" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"	82 216 025							
	в том числе за отчетный месяц	32 940 721							
	Итого	**82 216 025**				**32 940 721**	**32 940 721**		
	в том числе НДС 12%	8 808 860				3 529 363	3 529 363		
	Погашение аванса	24 664 806				9 882 216	9 882 216		
	Всего к оплате	**57 551 219**				**23 058 505**	**23 058 505**		

ЗАКАЗЧИК :
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ
И.О.начальника отдела строительства

М.Есенбеков

ПОДРЯДЧИК
Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
Директор

А.Абдрахманов

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "ММ**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз, участок №6 пятно 2-1"**
наименование, адрес

Договор **№37 от 14.07.2010г**

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Каркас										
1	1	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	16,64	13965,53	4467,45	232386	74338	57368	12,43	207		
				м3	2074,5	1208,95	34520	20117	105	4,63	77		
2	2	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	1,113	58700		65333						
				т									
3	3	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,518	66000		34188						
				т									
4	4	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,119	70437,87	304,24	8382	36	1223	58	7		
				1т	9675	114,75	1151	14	105	0,56	0		
5	5	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,119	40200		4784						
				т									
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы										
6	6	6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до.300 мм	104,685	10983,97	341,75	1149857	35776	192756	9,8	1026		
				м3	1624,5	129,11	170061	13516	105	0,63	66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,388	69000		26772				
				т							
8	8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,443	66000		29238				
				т							
9	9	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,825	68800		400760				
				т							
10	10	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,142	64500		73659				
				т							
11	11	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,814	64400		52422				
				т							
12	12	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,214	64400		78182				
				т							
13	13	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,618	62100		38378				
				т							
14	14	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,299	62100		18568				
				т							
15	15	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,317	175710,1	1826,1	55700	579	3901	42,7	14
				т	8100	690,75	2568	219	140	3,37	1
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Перекрытие 4-х этажей								
16	16	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	204	11926,44	241,1	2432994	49184	294221	8,06	1644
				м3	1282,5	91,08	261630	18580	105	0,44	91
17	17	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,2	69000		151800				
				т							
18	18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14	68800		963200				
				т							
19	19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04	64500		2580				
				т							
20	20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	6,92	64400		445648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
21	21	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,4	59900		143760				
				т							
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Лок.см.02-01-03 Каркас								
22	22	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	17,14	13965,53	4467,45	239369	76572	59092	12,43	213
				м3	2074,5	1208,95	35557	20721	105	4,63	79
23	23	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	1,413	58700		82943				
				т							
24	24	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0209	68800		1438				
				т							
25	25	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,718	66000		47388				
				т							
26	26	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,179	70437,87	304,24	12608	54	1840	58	10
				1т	9675	114,75	1732	21	105	0,56	0
27	27	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,179	40200		7196				
				т							
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Диафрагмы								
28	28	6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	144,51	10983,97	341,75	1587294	49386	266085	9,8	1416
				м3	1624,5	129,11	234756	18658	105	0,63	91
29	29	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,56	69000		38640				
				т							
30	30	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,743	66000		49038				
				т							
31	31	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,62	68800		524256				
				т							
32	32	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,24	64500		144480				
				т							
33	33	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,82	64400		52808				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,21	64400		13524				
				т							
35	35	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,14	62100		70794				
				т							
36	36	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,13	62100		8073				
				т							
37	37	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,041	8679,65	422,15	356	17	407	56,4	2
				т	8257,5	157,5	339	6	118	0,77	0
38	38	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,041	50800		2083				
				т							
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Перекрытие 4-х этажей				3864167		467292		
39	39	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	172,3048	11926,44	241,1	2054983	41543	248508	8,06	2611
				м3	1282,5	91,08	220980,906	15694	105	0,44	144
40	40	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,78	69000		122820				
				т							
41	41	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,48	68800		858624				
				т							
42	42	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03585	64500		2312				
				т							
43	43	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	4,945	64400		318458				
				т							
44	44	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,755	59900		105125				
				т							
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Приямки								
45	45	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,242	6542,77	66,01	1583	16	56	1,35	0
				м3	195,75	24,93	47	6	105	0,12	0
46	46	6-13-1	Устройство бетонных приямков В15	1,8	7897,87	86,6	14216	156	989	3,06	6
				м3	490,5	32,72	883	59	105	0,16	0
47	47	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0687	5239,08	327,33	360	22	145	11,6	1
				1т	1890	123,75	130	9	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -10 мм	0,0687	67700		4651				
				т							
49	49	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198	2
				1т	33075	114,75	265	1	105	0,56	0
50	50	8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0399	174914,6	1941,97	6979	77	363	42,3	2
				т	6975	726,75	278	29	118	3,55	0
51	51	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,16	21,8	0,05	25	0	6	0,03	0
				м2	5,81	0,02	7	0	90	0	0
52	52	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,16	31,7	0,02	37	0	4	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
53	53	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,48	245,44	3,82	1590	25	297	0,21	1
				м2	37,35	1,44	242	9	118	0,01	0
			Раздел: Локальная смета 02-01-11 Временные пути под башенный кран								
54	54	46-67-2	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт - гравий	3	143681,83	19547,23	431045	58642	49140	72,1	216
				звено	10215	6164,93	30645	18495	100	26,91	81
55	55	46-58-1	Установка и снятие временных тупиков, ограждений и упоров	4	10073,09	195,36	40292	781	18333	27,5	110
				констр.	4522,5	60,75	18090	243	100	0,29	1
			ИТОГО:				**13 254 731**	**387 206**			
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1 195 013**				
			Всего накладных расходов:				**1 195 013**				
			Итого с накладными				**14 449 745**				
			Итого с временными, 1,2 %				**14 623 142**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %				**14 773 760**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 773 760**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14 919 992**				
			Итого с непредвиденными затратами, 6 %				**15 815 191**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82322581				**28 834 665**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**576 693**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29 411 358**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 529 363**				
			Итого с НДС				**32 940 721**				

Заказчик:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

И.О. начальника отдела строительства

_____ М.Есенбеков

Подрядчик:

Таразский филиал ТОО «ТехноСнаб2002»

Директор

_____ А. Абдрахманов

Технадзор:

ТОО«ҚұрылысЖобаИнжиниринг»

_____ Ж.Байжанов

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "ММ

Подрядчик Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"

Наименование обьекта: "70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз,участок №6, пятно 2-1"

Договор №37 от 14.07.2010г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц Всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	микрорайоне "Байтерк" в	155 955 615							
	в том числе за отчетный месяц	73 739 590							
	Итого	**155 955 615**				**73 739 590**	**73 739 590**		
	в том числе НДС 12%	16 709 530				7 900 670	7 900 670		
	Погашение аванса	46 786 683				22 121 877	22 121 877		
	Всего к оплате	**109 168 932**				**51 617 713**	**51 617 713**		

ЗАКАЗЧИК :
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ
И.О.начальника отдела строительства

_____ **М.Есенбеков**

ПОДРЯДЧИК :
Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"
Директор

_____ **А. Абдрахманов**

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "ММ**
Подрядчик **Таразский филиал ТОО "ТехноСнаб 2002"**
Объект **"70-ти квартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" в г.Тараз, участок №6 пятно 2-1"**
Договор **№37 от 14.07.2010г**

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Каркас								
1	23	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	13,2	13965,53	4467,45	184345	58970	45509	12,43	164
				м3	2074,5	1208,95	27383	15958	105	4,63	61
2	24	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	1,1	58700		64570				
				т							
3	26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	68800		2064				
				т							
4	27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,55	66000		36300				
				т							
5	28	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,11	70437,87	304,24	7748	33	1131	58	6
				1т	9675	114,75	1064	13	105	0,56	
6	29	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,11	40200		4422				
				т							
7	30	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В22,5	1,6	14196,04	407,3	22714	652	4265	14,4	23
				м3	2385	153,86	3816	246	105	0,75	1
8	31	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	66000		5280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
9	32	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,29	62100		18009				
				т							
10	33	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12	70437,87	304,24	8453	37	1234	58	7
				1т	9675	114,75	1161	14	105	0,56	
11	34	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12	40200		4824				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Каркас				358728				
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы								
12	44	6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	94,1	10983,97	341,75	1033592	32159	173265	9,8	922
				м3	1624,5	129,11	152865	12149	105	0,63	59
13	45	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,42	69000		28980				
				т							
14	46	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,42	66000		27720				
				т							
15	47	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,7	68800		323360				
				т							
16	48	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,98	64500		63210				
				т							
17	49	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7	64400		45080				
				т							
18	50	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,01	64400		65044				
				т							
19	51	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,45	62100		27945				
				т							
20	52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,28	62100		17388				
				т							
21	53	8-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м,внутренние стены	102	18325,7	319,7	1869221	32609	69869	3,07	313
				м3	461,25	119,25	47048	12164	118	0,58	59
22	54	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14	8679,65	422,15	1215	59	1390	56,4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	8257,5	157,5	1156	22	118	0,77	
23	55	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,14	50800		7112				
				т							
24	55(Лок.см.02-01-03	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,39	175710,1	1826,1	771367	8017	54028	42,7	187
				т	8100	690,75	35559	3032	140	3,37	15
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Диафрагмы				4281234				
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Перегородки								
25	57	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,под перегородки	1,08	7489,1	311,32	8088	336	633	2,82	3
				м3	441	117,61	476	127	105	0,57	1
26	58	6-11-10	Укладка арматуры в подошве фундамента	0,0252	5239,08	327,33	132	8	53	11,6	
				1т	1890	123,75	48	3	105	0,6	
27	59	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600		151				
				т							
28	60	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	53000		1177				
				т							
29	63	8-24-3	Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	134,4	531,3	59,34	71406	7975	45275	1,52	204
				м2	263,25	22,23	35381	2988	118	0,11	15
30	64	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	244,608	866		211831				
				м2							
31	65	Прайс лист	Стоимость клея для пазогребных плит	1825,5	15,08		27526				
				кг							
32	66	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	405,454	900,79	34,73	365229	14081	113872	1,43	580
				м2	225	13,01	91227	5275	118	0,06	26
33	67	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,263	5888,66	337,41	19212	1101	3066	4,38	14
				м3	670,5	126	2188	411	118	0,62	2
34	68	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3167	8679,65	422,15	2749	134	3145	56,4	18
				т	8257,5	157,5	2615	50	118	0,77	
35	69	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2938	29400		8639				
				т							
36	70	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0229	42800		980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
37	71	6-18-9	Устройство перемычек	0,3054	13450,72	367,51	4108	112	751	13,1	4
				м3	2202,75	138,83	673	42	105	0,68	
38	72	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,151	53000		8004				
				т							
39	73	46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,82	39005,83	3209,4	110002	9051	94133	179,48	506
				т	32166	1212,75	90713	3420	100	5,92	17
40	74	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0354	59000		2089				
				т							
41	75	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	2,785	47200		131440				
				т							
42	76	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,82	40200		113370				
				т							
43	77	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,3463	89308,57	2434,57	30929	843	15937	170	59
				т	31950	920,25	11065	319	140	4,49	2
44	78	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	720	20,14	0,23	14501	166	12960	0,12	86
				шт	19,91	0,09	14335	65	90		
45	79	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0243	149300		3621				
				т							
46	80	7-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	377,1	10,78	0,18	4065	68	5633	0,06	24
				м	10,6	0,07	3997	26	140		
47	81	1-1-457	Пакля пропитанная	144,806	195		28237				
				кг							
48	82	6-19-2	Устройство поясов без опалубки, по верху перегородок	0,4536	7329,5	283,24	3325	128	395	4,15	2
				м3	722,25	106,99	328	49	105	0,52	
49	83	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0038	64100		242				
				т							
50	84	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0391	41200		1609				
				т							
51	85	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3,024	209,49	4,19	633	13	213	0,38	1
				м2	58,05	1,58	176	5	118	0,01	
52	86	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,29	11100,45	990,15	47621	4248	9094	10,4	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1644,75	374,04	7056	1605	105	1,83	8
53	87	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0573	65000		3725				
				т							
54	88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6345	65900		41814				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Перегородки				1266453				
			Раздел: Локальная смета 02-01-02 Перекрытие 4-х этажей								
55	95	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	119,2	11926,44	241,1	1421632	28739	171917	8,06	961
				м3	1282,5	91,08	152874	10857	105	0,44	53
56	96	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,31	69000		90390				
				т							
57	97	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,37	68800		575856				
				т							
58	98	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03	64500		1935				
				т							
59	99	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	3,42	64400		220248				
				т							
60	100	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,46	59900		87454				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-02 Перекрытие 4-х этажей				2397515				
			Раздел: 40-ка квартирная блок-секция Лок.см.02-01-03 Каркас								
61	22	6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В22,5	22,14	13965,53	4467,45	309197	98909	76330	12,43	275
				м3	2074,5	1208,95	45929	26766	105	4,63	102
62	23	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d -22 мм	1,52	58700		89224				
				т							
63	25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	68800		1376				
				т							
64	26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,69	66000		45540				
				т							
65	27	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,157	70437,87	304,24	11059	48	1614	58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	9675	114,75	1519	18	105	0,56	
66	28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,157	40200		6311				
				т							
67	29	6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В22,5	2,5	14196,04	407,3	35490	1018	6665	14,4	36
				м3	2385	153,86	5963	385	105	0,75	2
68	30	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1226	66000		8092				
				т							
69	31	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4562	62100		28330				
				т							
70	32	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1824	70437,87	304,24	12848	55	1875	58	11
				1т	9675	114,75	1765	21	105	0,56	
71	33	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1824	40200		7332				
				т							
			Итого по разделу: 40-ка квартирная блок-секция Лок.см.02-01-03 Каркас				554799				
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Диафрагмы								
72	43	6-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	132,932	10983,97	341,75	1460121	45430	244766	9,8	1303
				м3	1624,5	129,11	215948	17163	105	0,63	84
73	44	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,648	69000		44712				
				т							
74	45	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,641	66000		42306				
				т							
75	46	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,788	68800		467014				
				т							
76	47	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,043	64500		131774				
				т							
77	48	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,66	64400		42504				
				т							
78	49	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,557	64400		35871				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	50	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,643	62100		39930				
				т							
80	51	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,2066	62100		12830				
				т							
81	52	8-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м,внутренние стены	175,25	18325,7	319,7	3211578	56027	120045	3,07	538
				м3	461,25	119,25	80834	20899	118	0,58	102
82	53	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,253	8679,65	422,15	2196	107	2512	56,4	14
				т	8257,5	157,5	2089	40	118	0,77	
83	54	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,253	50800		12852				
				т							
84	84	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,72	5888,66	337,41	16017	918	2556	4,38	12
				м3	670,5	126	1824	343	118	0,62	2
85	85	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3555	8679,65	422,15	3086	150	3530	56,4	20
				т	8257,5	157,5	2936	56	118	0,77	
86	86	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0209	42800		895				
				т							
87	87	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3256	29400		9573				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Диафрагмы				5533258				
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Перегородки								
88	56	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,под перегородки	1,08	7489,1	311,32	8088	336	633	2,82	3
				м3	441	117,61	476	127	105	0,57	1
89	57	6-11-10	Укладка арматуры в подошве фундамента	0,0252	5239,08	327,33	132	8	53	11,6	
				1т	1890	123,75	48	3	105	0,6	
90	58	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600		151				
				т							
91	59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	53000		1177				
				т							
92	62	8-24-3	Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	297,5	531,3	59,34	158061	17654	100218	1,52	452
				м2	263,25	22,23	78317	6613	118	0,11	32
93	63	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	541,45	866		468896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	64	Прайс лист	Стоимость клея для пазогребных плит	2868,2	15,08		43248				
				кг							
95	65	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	612,957	900,79	34,73	552145	21288	172150	1,43	877
				м2	225	13,01	137915	7975	118	0,06	39
96	96	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,608	5888,66	337,41	15358	880	2451	4,38	11
				м3	670,5	126	1749	329	118	0,62	2
97	97	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3412	8679,65	422,15	2961	144	3388	56,4	19
				т	8257,5	157,5	2817	54	118	0,77	
98	98	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0247	42800		1058				
				т							
99	99	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3165	29400		9305				
				т							
100	70	6-18-9	Устройство перемычек	0,5056	13450,72	367,51	6801	186	1243	13,1	7
				м3	2202,75	138,83	1114	70	105	0,68	
101	71	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2501	53000		13254				
				т							
102	72	46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	4,061	39005,83	3209,4	158412	13034	135559	179,48	729
				т	32166	1212,75	130634	4925	100	5,92	24
103	73	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0512	59000		3021				
				т							
104	74	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	4,01	47200		189274				
				т							
105	75	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,061	40200		163262				
				т							
106	76	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4848	89308,57	2434,57	43300	1180	22312	170	82
				т	31950	920,25	15491	446	140	4,49	2
107	77	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1008	20,14	0,23	20301	232	18144	0,12	120
				шт	19,91	0,09	20069	91	90		
108	78	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0339	149300		5069				
				т							
109	79	7-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	566,8	10,78	0,18	6110	102	8467	0,06	36
				м	10,6	0,07	6008	40	140		
110	80	1-1-457	Пакля пропитанная	217,651	195		42442				
				кг							
111	81	6-19-2	Устройство поясов без опалубки, по верху перегородок	0,8352	7329,5	283,24	6122	237	727	4,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	722,25	106,99	603	89	105	0,52	
112	82	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,007	64100		446				
				т							
113	83	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0719	41200		2963				
				т							
114	84	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,568	209,49	4,19	1166	23	392	0,38	2
				м2	58,05	1,58	323	9	118	0,01	
115	85	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	6,48	11100,45	990,15	71931	6416	13736	10,4	67
				м3	1644,75	374,04	10658	2424	105	1,83	12
116	86	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0864	65000		5616				
				т							
117	87	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9612	65900		63343				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Перегородки				2063413				
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Перекрытие 4-х этажей								
118	94	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	259,695	11926,44	241,1	3097239	62613	374548	8,06	2093
				м3	1282,5	91,08	333059	23653	105	0,44	116
119	95	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,96	69000		204218				
				т							
120	96	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	20,804	68800		1431307				
				т							
121	97	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0458	64500		2956				
				т							
122	98	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	8,232	64400		530133				
				т							
123	99	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,917	59900		174740				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Перекрытие 4-х этажей				5440593				
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	100	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	111	11926,44	241,1	1323835	26762	160091	8,06	895
				м3	1282,5	91,08	142358	10110	105	0,44	49
125	101	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,248	69000		86122				
				т							
126	102	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,698	68800		529609				
				т							
127	103	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,217	64400		207163				
				т							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Покрытие				2146728				
			Раздел: Локальная смета 02-01-04 Окна								
128	34	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9,312	472,81	19	4403	177	2502	1,3	12
				м2	217,73	6,18	2028	58	120	0,03	
129	35	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	129,6	427,5	19,32	55404	2504	29894	1,11	144
				м2	185,83	6,39	24084	828	120	0,03	4
130	36	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	202,5	346,04	18,87	70074	3821	34708	0,82	165
				м2	136,44	6,39	27629	1294	120	0,03	6
131	37	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	9,312	14500		135024				
				м2							
132	38	6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	332,1	14400		4782240				
				м2							
133	39	10-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	341,412	232,86	5,58	79500	1905	39400	0,59	200
				м2	94,05	2,12	32110	724	120	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	40	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	86,856	2860		248408				
				м2							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-04 Окна				5375053				
			Раздел: Локальная смета 02-01-03 Полы								
135	53	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	798,02	48,53	5,55	38728	4429	44219	0,26	206
				м2	42,98	2,07	34299	1652	123	0,01	8
136	54	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	24,659	8390		206887				
				м3							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-03 Полы				245615				
			Раздел: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом								
137	5	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	216	73,1	20,8	15790	4493	5705	0,14	30
				м	23,4	4,4	5054	950	95	0,03	6
138	17	СЦена фирмы	Кабель силовой NYM сечение 3х1,5мм2	0,156	81469,21		12709				
				1000м							
139	18	СЦена фирмы	Кабель силовой NYM сечение 2х1,5мм2	0,01	57571,58		576				
				1000м							
140	19	СЦена фирмы	Кабель силовой NYM сечение 2х2,5мм2	0,05	89616,14		4481				
				1000м							
141	78	21-1-10	Прокладка труб в перекрытиях диам. до 80 мм	94	140,62	1,46	13218	137	11019	0,66	62
				м	108	0,54	10152	51	108		
142	84	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	94	27,7	2,1	2604	197	1804	0,1	9
				м	19,7	0,5	1852	47	95		
143	85	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	57	73,1	20,8	4167	1186	1505	0,14	8
				м	23,4	4,4	1334	251	95	0,03	1
144	86	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,082	52100		4272				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	87	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900		289				
				1000м							
146	88	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,054	109800		5929				
				1000м							
147	89	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,005	360600		1803				
				1000м							
148	98	СЦена фирмы	Трубы ПВХ d 25мм	54	25,13		1357				
				м							
149	99	С130804-12	Трубы ПВХ d 65мм	4	2590		10360				
				10м							
150	134	21-1-9	Прокладка труб в перекрытиях диам. до 50 мм	68	109,82	1,46	7468	99	5889	0,49	33
				м	79,65	0,54	5416	37	108		
151	138	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	68	27,7	2,1	1884	143	1305	0,1	7
				м	19,7	0,5	1340	34	95		
152	145	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,068	109800		7466				
				1000м							
153	147	СЦена фирмы	Трубы ПВХ d 25мм	68	25,13		1709				
				м							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-07 Электроосвещение 40-кв. жилой дом				96081				
			Раздел: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30кв жилой дом.								
154	6	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	216	73,1	20,8	15790	4493	5705	0,14	30
				м	23,4	4,4	5054	950	95	0,03	6
155	18	СЦена фирмы	Кабель силовой NYM сечение 3х1,5мм2	0,156	81469,21		12709				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	19	СЦена фирмы	Кабель силовой NYM сечение 2х1,5мм2	0,01	57571,58		576				
				1000м							
157	20	СЦена фирмы	Кабель силовой NYM сечение 2х2,5мм2	0,05	89616,14		4481				
				1000м							
158	78	21-1-10	Прокладка труб в перекрытиях диам. до 80 мм	70	140,62	1,46	9843	102	8206	0,66	46
				м	108	0,54	7560	38	108		
159	87	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
				м	19,7	0,5	1379	35	95		
160	88	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	65	73,1	20,8	4752	1352	1717	0,14	9
				м	23,4	4,4	1521	286	95	0,03	2
161	89	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,082	52100		4272				
				1000м							
162	90	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,008	28900		231				
				1000м							
163	91	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,04	109800		4392				
				1000м							
164	92	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,005	360600		1803				
				1000м							
165	102	СЦена фирмы	Трубы ПВХ d 25мм	40	25,13		1005				
				м							
166	103	С130804-12	Трубы ПВХ d 65мм	3	2590		7770				
				10м							
167	139	21-1-9	Прокладка труб в перекрытиях диам. до 50 мм	55	109,82	1,46	6040	80	4763	0,49	27
				м	79,65	0,54	4381	30	108		
168	143	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	27,7	2,1	1524	116	1055	0,1	6
				м	19,7	0,5	1084	28	95		
169	150	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,055	109800		6039				
				1000м							
170	152	СЦена фирмы	Трубы ПВХ d 25мм	55	25,13		1382				
				м							
			Итого по разделу: Локальная смета 02-01-08 Электроосвещение 30кв жилой дом.				**84548**				
			ИТОГО:				**29 844 024**	**578 679**			**12 755**
							2 089 926	**198 782**			**927**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**50 016**				
			На общестроительные работы				**2 421 393**				
			На металломонтажные работы				**31 104**				
			Всего накладных расходов:				**2 502 513**				
			Итого с накладными				**32 346 537**				
			Итого с временными, 1,2 %				**32 734 695**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, ,63 %				32 940 924				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33 071 863				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33 399 210				
			Итого с непредвиденными затратами, 6 %				35 403 163				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82323				64 547 961				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 290 959				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				65 838 920				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 900 670				
			Итого с НДС				73 739 590				

Заказчик:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ

И.О. начальника отдела строительства

_____ М.Есенбеков

Подрядчик:

Тараз ... ТОО «ТехноСнаб2002»

Директор

_____ А.Абдрахманов

Технадзор:

ТОО«ҚұрылысЖобаИнжиниринг»

_____ Ж.Байжанов