Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект : "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ от 25 августа 2017г. за август 2017г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 4	177 013 760,46	89 258 390,67
2	НДС 12%	21 241 651,26	10 711 006,88
3	**Итого**	**198 255 411,71**	**99 969 397,55**
4	Удержание 5 %	9 912 770,60	4 998 469,88
5	**Всего к оплате**	**188 342 641,12**	**94 970 927,67**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:

ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

Акт №4 от 25 августа 2017г.
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2(ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	58	885,02	26,21	51 331	1 520	16306	1,2552	73
				200,36	11,02	11 621	639	133	0,04224	2
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	286	1107,92	26,73	316 865	7 645	68731	1,11	317
				169,48	11,21	48 471	3 206	133	0,04272	12
3	Е99-1-1ССН4	Устранение колеи,гребенок проезжей части ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *1000м2*	0,8	818,82	818,82	655	655	114	0	0
				0	106,7	0	85	133	0,3565	0

4	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 конструкции*	5,6	115,3	88,43	646	495	332	0,1872	1
				26,87	17,76	150	99	133	0,06624	0
5	Е27-18-2	Разборка гравийных оснований (применительно) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 конструкции*	22,4	80,11	61,51	1 794	1 378	898	0,1404	3
				18,6	11,55	417	259	133	0,04272	1
6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(выборка пучинистого грунта) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	112	37,01	35,38	4 145	3 963	1220	0,01132	1
				1,63	9,6	183	1 075	97	0,03281	4
7	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750; *т*	196	19,7	19,7	3 861	3 861	0	0	0
				0	0	0	0	100	0	0
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы (разравнивание пучинистого грунта) *м3 грунта*	112	3,72	3,24	417	363	174	0,00332	0
				0,48	1,12	54	125	97	0,00371	0
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	112	680		76160				
10	Е1-20-2	Грубая планировка грунтов 2-3 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	112	4,28	3,73	479	418	200	0,00382	0
				0,55	1,29	62	144	97	0,00427	0
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 уплотненного грунта*	112	16,1	16,1	1 803	1 803	599	0	0
				0	5,51	0	617	97	0,01802	2

12 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 уплотненного грунта*	336	1,6	1,6	538	538	156	0	0
			0	0,48	0	161	97	0,00158	1
13 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 основания или покрытий*	112	130,45	21,39	14 610	2 396	2051	0,04992	6
			7,69	6,08	861	681	133	0,02192	2
14 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	0,07829	39707,16	407,51	3 109	32	18	0,696	0
			0	169,13	0	13	133	0,696	0
15 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (восстановление покрытия) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	13,39564	5456,76	201,5	73 097	2 699	1925	0,2292	3
			41,58	66,45	557	890	133	0,2286	3
16 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	27,250	39707,16	407,51	1 082 005	11 104	6130	0,696	19
			0	169,13	0	4 609	133	0,696	19
17 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	4655,947	5456,76	201,5	25 406 388	938 173	668966	0,2292	1067
			41,58	66,45	193 594	309 388	133	0,2286	1064
	Всего прямые затраты				**27 037 903**	**977 043**			**1 491**
					255 970	**321 993**			**1 112**
	Стоимость: материалов, тенге				25 804 891				
	Накладные расходы, тенге				767 819				

- заработная плата, тенге	115 173
- трудоемкость, чел-ч	384
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 668 343
Всего по смете	**29 474 066**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	294 741
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	117 896
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29 886 703**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом скидки	**87 508 226,15**
- материалы, тенге	75 556 687
- сметная заработная плата, тенге	3 237 701
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2 988
Налог (2 %)	1 750 164,52
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**89 258 390,67**
НДС (12 %)	10 711 006,88
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**99 969 397,55**
- сметная заработная плата, тенге	3 237 701
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2 988

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:

ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов