Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт пр. Независимости от моста через р. Комендантка до ул. Гоголя (ДКМ)

Договор: №93 от 23 мая 2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 31 мая 2018г.

Средний ремонт пр. Независимости от моста через р. Комендантка до ул. Гоголя (ДКМ)

оставлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Локальная смета № 2-1-1										
1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	7350,7	260,6	254,49	1915585	1870705	–	194694	2279101
		НР = 72%			6,11	30,68	44880	225528	–	168822	
2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	588,046	616		362236		–	–	391215
					–		–		–	28979	
3	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	5,88	131693,03	1060,37	774355	6235	766451	3451	840030
		НР = 108%			283,84	259,52	1669	1526	–	62224	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,88	1699,66	1699,66	9994	9994	–	5333	16553
		НР = 108%			–	839,8	–	4938	–	1226	

5 1218-0101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	529,267	20421,42	1651,87	10808384	874282	9738074	330485	12029979
				370,38	496,87	196028	262979	–	891110	
	Итого по смете					**15 556 878**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					242 577				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 761 216				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					494 971				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 504 525				
	- перевозка грузов, тенге					362 236				
	Накладные расходы, тенге					533 963				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 152 361				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					311 138				
	Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**15 868 016**				
	НДС (12 %)					1 904 162				
	Всего по акту с учетом НДС					**17 772 178**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Тураров Е.Т.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ Джакупбаев А.А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Сапа-Бакылау"

_____ Рахимов А.Б.