аказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

сполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

бъект: Средний ремонт пр. Независимости от моста через р. Комендантка до ул. Гоголя (ДКМ)

оговор: №93 от 23 мая 2018г., дополнительное соглашение №1 от 13.07.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 18 июля 2018г.

Средний ремонт пр. Независимости от моста через р. Комендантка до ул. Гоголя (ДКМ)

оставлена в текущих ценах с 01.01.18 г

? п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
1	1218-0101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 72%	м2 покрытия	29010,3	260,6	254,49	7560054	7382929	–	768381	8994710
					6,11	30,68	177125	890071	–	666275	
2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2320,824	616		1429628		–	–	1543998
					–		–		–	114370	
3	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108%	т битума	23,20824	131693,14	1060,36	3056366	24609	3025168	13621	3315586
					283,91	259,52	6589	6023	–	245599	

4 1127-0602-0901										
	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108%	т	23,20824	1699,7	1699,7	39447	39447	–	21050	65337
				–	839,83	–	19491	–	4840	
5 1218-0101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 72%	т смеси	2088	20421,42	1651,87	42639923	3449110	38417467	1303790	47459210
				370,38	496,87	773346	1037474	–	3515497	
6 1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108%	т битума	11,60412	131693,14	1060,31	1528183	12304	1512584	6810	1657792
				283,95	259,48	3295	3011	–	122799	
7 1127-0602-0901										
	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108%	т	11,60412	1699,65	1699,65	19723	19723	–	10526	32669
				–	839,87	–	9746	–	2420	
8 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных. Устройство НР = 108%	м2 покрытия	29010,3	2480,65	92,84	71964391	2693260	68090713	2147808	80041175
				40,69	27,86	1180418	808293	–	5928976	
9 1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302К=2,000; НР = 108% К=2,000;	м2 покрытия	58020,6	294,67	0,02	17096942	1184	17089434	6830	18472074
				0,11	–	6324	–	–	1368302	
10 2903-0000-0003(пл)	Поднятие колодцев без замены люковых конструкций	шт.	72	14850		1069200		1069200	–	1154736
				–		–		–	85536	
11 2920-0000-0020(пл)	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкций	шт.	20	17870		357400		357400	–	385992
				–		–		–	28592	

Итого по смете	163 123 279
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 147 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 622 566
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 774 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 561 966
- перевозка грузов, тенге	1 429 628
Накладные расходы, тенге	4 278 816
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 083 206

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 262 464
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**166 385 742,64**
НДС (12 %)	19 966 289,12
Всего по акту с учетом НДС	**186 352 031,76**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Тураров Е.Т.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ Джакупбаев А.А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Сапа Бакылау"

_____ Рахимов А.Б.