Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«07» 11 2016 г.

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в лице Заместителя Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент» Джакупов А.К., действующего на основании приказа Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент» от 23.09.2016 г. №196-п, г. Астана, пр. Сарыарка, 6д. 6 этаж, офис 610

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 24 октября 2016 г., ТОО «Дорстройтрест», Нурабаева Ердена Муратовича, г. Астана, м-он Юго-Восток правая сторона, ул. ЕрТаргына, д. 9.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 октября 2016г.,
ТОО «Сиб Инж Строй», Сквирский Илья Александрович, аттестат №KZ15VJE00017775 от 23.05.2016 г., №KZ58VJE00017777 от 23.05.2016 г., №KZ85VJE00017776 от 23.05.2016 г., и Таранов Сергей Иванович №KZ07VJE00016367 от 01.04.2016 г., №KZ56VJE00016067 от 17.03.2016 г., №KZ79VJE00001976 от 23.09.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24 октября 2016г.,
ТОО «Севгражданпроект», Колкова Тамара Васильевна и Главный инженер проекта Семенякина Галина Николаевна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство 9-ти этажных 126 квартирного и 72 квартирного жилых домов в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО (72 квартирный жилой »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Северо-Казахстанская область г. Петропавловск, граница улиц Юбилейная-Семашко

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «5» июня 2015 г. № 1071 Акимат г. Петропавлоск;

   наименование органа вынесшего решение

   либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20___ года №_____;

   наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО» №193 от 19 июня 2015 г. и №20 от 17 февраля 2016 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Севгражданпроект», заказ 7872_____;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска» Приказ №187 от 24.12.2014г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2016г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 16;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 16;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь квартир	$м^2$	3991,88	3991,88
Общая площадь жилых зданий	$м^2$	5210,18	5210,18
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	$м^3$	19131,74	19131,74
В том числе подземной части	$м^3$	1446,96	1446,96

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	полезная		общая	полезная
Всего квартир,	72	3991,88	2823,77	72	3991,88	2823,77
в том числе:	18	44,49	22,23	18	44,49	22,23
однокомнатных	20	49,61-62,91	27,29-37,46	20	49,61-62,91	27,29-37,46
двухкомнатных	34	65,79	38,38	34	65,79	38,38
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние продольные стены. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой наружных стен с горизонтальными дисками перекрытия. Фундаменты – свайные. Железобетонные сваи по ГОСТ 19804-91 с монолитным железобетонным ростверком из бетона кл.В15 с армированием ø 12 AIII и ø 8 AIII. Блоки стен подвала – сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*. Наружные стены – кирпичные (колодцевая кладка) с эффективным утеплением (пенополистирол ПСБ-С-25Ф керамический кирпич марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ (25) ГОСТ 530-2012 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом марки СУЛ 150/50), частично сплошная кладка (марки кирпича и раствора по этажам см. том 3.1.2 л. АС-5). Внутренние стены – сплошная кладка из керамического кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/ 1,4НФ (25) ГОСТ 530-2012 (марки кирпича и раствора по этажам см. том 3.1.2. АС-5). Стены шахты лифта – керамический кирпич КР-р-по 250х120х65/1 НФ ГОСТ 530-2012 (марки кирпича и раствора по этажам см. том 3.1.2. АС-5). Перегородки – кирпичные из КР-р-по 250х120х65/1,0НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Полы – в квартирах - дощатые, линолеум на тканевой подоснове, керамическая плитка. Окна – ПВХ конструкции с металлическим каркасом (усиленных стальным вкладышем) 2-х камерный стеклопакет, на основании ГОСТ 30674-99. Лестницы – сборные железобетонные по серии 1.151.1-6в1. Крыша - чердачная (теплый чердак). Утеплитель над перекрытием 9-го этажа – пенополистирол ПСБ-С γ= 50кг/м³-50мм. Утеплитель над чердаком – плиты «Изовер» OL-K γ=130кг/м³-100мм. Кровля – мягкая, рулонная из 2-х слоев «Рукан» по цементно-песчаной стяжке М100 толщиной 30мм. Верхний слой покрытия – «Рукан» с посыпкой. Лифт пассажирский, грузоподъемностью 630 кг, габариты кабины 1080х2200х2100мм. Скорость движения кабины 1м/сек, разработан на основании серии АТ-6.03-511 млм. Для маломобильного населения, каждая секция дома оборудована подъемным транспортным устройством ПТУ-001 производства г.Челябинск; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 492 401 150 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 410 797 310 тенге, оборудования 14 488 620 тенге, прочие затраты 67 115 220 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 467 781 088,32 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 453 292 468,32 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14 488 620 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство 9-ти этажных 126 квартирного и 72 квартирного жилых домов в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО (72 квартирный жилой дом)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Джакупов А. К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сквирский И.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт
технического надзора Таранов С.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Колкова Т.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ГИП Авторского надзора Семенякина Г.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Нурабаев Е.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Прошнуровано и пронумеровано
на 4 листах
«___» _____ 2016г.

"ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 16 ж. "03" 11
№ 1-8/985
ҚОЛЫ

Утверждена Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2"мая 2012 г №170

Заказчик: АО "Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Подрядчик: ТОО"Дорстройтрест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома на границах улиц "Юбилейная-Семашко" в г.Петропавловске, СКО

Справка № 5
о стоимости выполненых работ и затрат
за август месяц 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 05-3/76	09.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома на границах улиц "Юбилейная-Семашко" в г.Петропавловске, СКО	50558208,72	22814123,41							2737694,80	25551818,21
Итого по объекту:	50558208,72	22814123,41							2737694,80	25551818,21

Заказчик:
Заместитель Предсседателя Правления
АО"Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г.
Сакишев Е.Р.
по доверенности №33 от 01.04.2015г.

Технический надзор:
Директор
ТОО "СибИнжСтрой"
Сквирский И.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дорстройтрест"
Нурабаев Е.М.

Заказчик: АО "Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Дорстройтрест"

Договор 05-3/76 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНЫХ 126 КВАРТИРНОГО И 72 КВАРТИРНОГО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (72 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ)

Наименование обьекта: 72-квартирный дом

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	758 м3	6,48	6,48	4911	4911	1547	-	-
				-	2,1	-	1595	97	0,01	6
9	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	758 м3	3,2	3,2	2425	2425	764	-	-
				-	1,04	-	787	97	-	3
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	568 м3	21,55	4,52	12238	2565	9383	0,11	61
				17,03	-	9673	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19575	9902			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9673	2382			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19575	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12055	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13809	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13809	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
14	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	321	400,95	187,2	128705	60091	104654	1,21	388
				213,75	69,75	68614	22390	115	0,34	109
		1свая								
15	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	131,66	10623,08	353,46	1398635	46537	99330	3,6	474
				585	133,52	77021	17579	105	0,65	86
		м3								
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,212	68200	-	219058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,233	67700	-	83474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,906	65900	-	59705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,069	41200	-	2843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм								
		т								
20	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	305	369,45	172,69	112681	52670	58281	0,48	145
				76,28	60,21	23265	18364	140	0,24	72
		шт								
21	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	264	528,51	243,37	139527	64251	70948	0,67	176
				106,88	85,08	28216	22461	140	0,34	89
		шт								
22	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	84	792,81	389,08	66596	32683	34200	0,94	79
				153,9	136,92	12928	11501	140	0,55	47
		шт								
23	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	66	1151,01	598,4	75967	39495	37855	1,18	78
				195,53	214,16	12905	14135	140	0,91	60
		шт								
24	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	90,481	12700	-	1149109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	45,406	10533	-	478261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	97,77	11700	-	1143909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	15,48	9660,75	260,48	149548	4032	11438	3,94	61
				614,25	89,46	9509	1385	105	0,35	5
		м3								
31	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты , выпуски	26,2	2461,27	100,89	64485	2643	5008	0,85	22
				123,75	38,25	3242	1002	118	0,18	5
		м3								
32	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	150,4	240,67	4,19	36197	630	10583	0,38	57
				58,05	1,58	8731	238	118	0,01	1
		м2								
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	165,1	735,41	11,21	121416	1851	6957	0,2	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов (рубероидом)		31,5	4,21	5201	695	118	0,02	3
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	328,8	102,64	3,82	33748	1256	15050	0,21	70
				37,35	1,44	12281	473	118	0,01	2
35	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоских асбестоцементных листов м2	80,6	936,37	5,2	75471	419	11368	0,66	53
				98,78	1,96	7962	158	140	0,01	1
		ДОПОЛНЕНИЯ К БЕТОННЫМ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЯМ								
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	615,127	105	-	64588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	249,137	216	-	53814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5657738	306558			1637
	Тенге	269874	110381			481
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5657738	-	-		-
Материалы -	Тенге	284415	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	380255	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	365081	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4433773	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	465673	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		233
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	69851	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	367405	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6490816	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2351
Сметная заработная плата -	Тенге	-	450106	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6490816	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2351
Сметная заработная плата -	Тенге	-	450106	-		-

РАЗДЕЛ 3. Перегородки

44	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных	3,28	10381,51	353,46	34051	1159	2475	3,6	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5		585	133,52	1919	438	105	0,65	2
45	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,042	67700	-	2843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37285	1159			12
			Тенге			1919	438			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2330	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
55	С143017-8	-Плита перекрытия ПБ63.15-8-30,приведенной толщиной 13,21см	93,9	3330	-	312687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	С143017-8	-Плита перекрытия ПБ63.12-8-30,приведенной толщиной 12,77см	270,72	3285	-	889315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ60.12-8-30,приведенной толщиной 12,85см	14,32	3285 -	- -	47041 -	- -	- -	- -	- -
58	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ51.15-8-30,приведенной толщиной 12,78см	75,9	3285 -	- -	249332 -	- -	- -	- -	- -
59	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ51.12-8-30,приведенной толщиной 12,83см	72,96	3285 -	- -	239674 -	- -	- -	- -	- -
60	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ24.15-8-30,приведенной толщиной 13,20см	28,48	3330 -	- -	94838 -	- -	- -	- -	- -
61	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ24.12-8-30,приведенной толщиной 13см	11,4	3330 -	- -	37962 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0107-44-10	м2 -Укладка перемычек масса до 0,3 т	139	108,02 23,85	66,43 23,85	15015 3315	9234 3315	9282 140	0,15 0,11	21 15
65	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,694	29300 -	- -	108234 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0109-25-1	м3 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,442	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2223 1004	893 222	1104 90	14,1 1,79	6 1
67	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,442	59200 -	- -	26166 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0106-22-9	т -Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ,МУ1(2шт)-МУ2(2шт)-МУ3(2шт)	0,44	12133,61 1332	269,2 101,7	5339 586	118 45	662 105	8,21 0,5	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004	65000 --	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,025	67700 --	- -	1693 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,028	63800 --	- -	1786 -	- -	- -	- -	- -
74	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,049	59200 --	- -	2901 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2034467	10246			30
	Тенге	4906	3582			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2032243	-	-		-
Материалы -	Тенге	709	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7261	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1903655	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	114654	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9945	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1492	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122531	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2164719	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8753	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2223	-	-		-
Материалы -	Тенге	326	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1227	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1104	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1392	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2168246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10145	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
85	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем толщ.100мм	476,97	184,55	2,62	88025	1250	6747	0,07	32
				10,51	0,99	5013	472	123	-	2
		м2								
86	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	37,35	98,87	2,62	3693	98	528	0,07	3
				10,51	0,99	393	37	123	-	-
		м2								
87	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,35	669,1	24,55	24991	917	2252	0,26	10
				39,83	9,2	1488	344	123	0,04	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			116708	2264			45

			Тенге			6893	853			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7746	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			133810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9175	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы								
		КРЫЛЬЦО ВХОДА (2ШТ)								
116	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона кл.В15	1,65	10623,08	353,46	17528	583	1245	3,6	6
				585	133,52	965	220	105	0,65	1
		м3								
117	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	3,93	105	-	413	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
118	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000	-	4160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,065	60500	-	3933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,058	67700	-	3927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,45	2461,27	100,89	1108	45	86	0,85	-
				123,75	38,25	56	17	118	0,18	-
		м3								
122	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг Зд-1	0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198	3
				33075	114,75	430	1	105	0,56	-
		1т								
123	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоского а/цементного листа толщ.10мм	7,15	936,37	5,2	6695	37	1008	0,66	5
				98,78	1,96	706	14	140	0,01	-
		м2								
124	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)	2,6	735,41	11,21	1912	29	110	0,2	1
				31,5	4,21	82	11	118	0,02	-
		м2								
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ								
152	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,15	98,87	2,62	1004	27	144	0,07	1
		м2		10,51	0,99	107	10	123	-	-
153	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	1,02	1459,25	-	1488	-	598	2,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев песчаных		477	-	487	-	123	-	-
155	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм кл.В15	5,2	12689,2	360,48	65984	1874	8606	8,99	47
				1440	136,17	7488	708	105	0,67	3
		м3								
156	Е0106-19-1	-Устройство бетонных ступеней из бетона кл.В15	3,75	11928,28	316,01	44731	1185	5857	8,25	31
				1368	119,39	5130	448	105	0,58	2
		м3								
157	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082	41200	-	3378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
158	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,39	105	-	1196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
159	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,44	216	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
164	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты отсыпка	0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТ ПРИЯМКА ЛИФТА (2ШТ)								
191	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (под ростверк)	2,58	2461,27	100,89	6350	260	493	0,85	2
				123,75	38,25	319	99	118	0,18	-
		м3								
192	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	369,45	172,69	16256	7598	8408	0,48	21
				76,28	60,21	3356	2649	140	0,24	10
		шт								
193	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	528,51	243,37	1057	487	537	0,67	1
				106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
		шт								
194	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	2	1151,01	598,4	2302	1197	1147	1,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,53	214,16	391	428	140	0,91	2
195	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 шт	8,58	12700 -	- -	108966 -	- -	- -	- -	- -
196	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	1,64	11700 -	- -	19188 -	- -	- -	- -	- -
197	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5 м3	0,7	9660,75	260,48	6763	182	517	3,94	3
				614,25	89,46	430	63	105	0,35	-
198	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	10,92	216 -	- -	2359 -	- -	- -	- -	- -
199	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	10,92	105 -	- -	1147 -	- -	- -	- -	- -
202	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т м3	2	108,02	66,43	216	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
203	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 шт м3	0,13	29300 -	- -	3809 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	327666	13644		125
	Тенге	20211	4887		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	327666	-	-	-
Материалы -	Тенге	24861	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25098	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15398	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	253912	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29347	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4402	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	378433	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	161
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			378433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29500	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8193438	343773			1911
			Тенге			313475	122523			533
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8191215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			330222	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	434772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2287367	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4920666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			528660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9243067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	514071	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1227	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1392	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9246594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	515463	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9246594				
		Итого с временными, 1,1 %				9348306,53				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,87 %				9523119,86				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9561212,34				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9656824,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,4295				23461255,02				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				469225,1				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23930480,12				
		Вычет 5% с 1-4 акт без НДС				1116356,71				
		Всего с вычетом 5 % с 1-4 акт без НДС				22814123,41				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2737694,8				
		Итого с НДС				25551818,21				

Заказчик:
АО «Байтерек девелопмент»

Заместитель Председателя Правления

_____Е.Р.Сакишев
по доверенности №33 от 01.04.2015г.

Подрядчик:
ТОО «Дорстройтрест»

Директор

_____Е.М. Нурабаев

Тех.надзор:
ТОО «СибИнжСтрой»

Директор

_____Сквирский И.А.

ТОО «СибИнжСтрой»

Технадзор

_____Таранов С.И.

Утвержден Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2"мая 2012 г №170

Заказчик: АО "Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Подрядчик: ТОО"Дорстройтрест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома на границах улиц "Юбилейная-Семашко" в г.Петропавловске, СКО

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 05-3/76	09.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома на границах улиц "Юбилейная-Семашко" в г.Петропавловске, СКО	165756854,67	25500724,47							3060086,93	28560811,40
Итого по объекту:	165756854,67	25500724,47							3060086,93	28560811,40

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО"Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г.
_____ Сакишев Е.Р.

Технический надзор:
Директор
ТОО "СибИнжСтрой"
_____ Сквирский И.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дорстройтрест"
_____ Нурабаев Е.М.

Форма N 2В

Заказчик: АО "Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»"

Подрядчик ТОО "Дорстройтрест"

Договор 05-3/76 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНЫХ 126 КВАРТИРНОГО И 72 КВАРТИРНОГО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (72 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ)

Наименование обьекта: 72-квартирный дом

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 «НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ»

РАЗДЕЛ 1. Стены

2	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кру150 Сул150 Мр100)	50	9828,31	266,56	491416	13328	53897	5,07	254
				814,5	99	40725	4950	118	0,49	25
3	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кру150 Сул150 Мр100) м3	4	10094,81	282,71	40379	1131	4758	5,53	22
				902,25	105,75	3609	423	118	0,52	2
4	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кру150 Сул150 Мр75) м3	12	9780,7	266,56	117368	3199	12935	5,07	61
				814,5	99	9774	1188	118	0,49	6
5	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с м3	1	10047,2	282,71	10047	283	1189	5,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кру150 Сул150 Мр75)		902,25	105,75	902	106	118	0,52	1
6	Е0108-15-5	м3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кру125 Сул150 Мр75)	23	9281,5	266,56	213475	6131	24792	5,07	117
				814,5	99	18734	2277	118	0,49	11
7	Е0108-15-3	м3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кру125 Сул150 Мр75)	2	9584	282,71	19168	565	2379	5,53	11
				902,25	105,75	1805	211	118	0,52	1
8	Е0108-15-5	м3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кру125 Сул150 Мр50)	40	9200,77	266,56	368031	10662	43117	5,07	203
				814,5	99	32580	3960	118	0,49	20
9	Е0108-15-3	м3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кру125 Сул150 Мр50)(маш.пом.)	5	9503,27	282,71	47516	1414	5947	5,53	28
				902,25	105,75	4511	529	118	0,52	3
10	Е0134-57-2 прим	м3 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)	210	112,12	2,32	23545	487	23243	0,69	145
				109,8	0,88	23058	185	100	-	1
11	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	25	4032	-	100800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,1	2890	-	3179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м , толщ.770мм,640мм (Кру150 Сул150 Мр100) (вход)	6	9828,31	266,56	58970	1599	6468	5,07	30
				814,5	99	4887	594	118	0,49	3
		м3								
14	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м , стенки лоджий (Кру150 Сул150 Мр100)	10	10094,81	282,71	100948	2827	11894	5,53	55
				902,25	105,75	9023	1057	118	0,52	5
		м3								
15	Е0108-6-3	-Кладка стенок лоджий толщ.380мм из лицевого кирпича марки СУЛ150 Мр100	0,5	10998,06	337,41	5499	169	528	4,76	2
				769,5	126	385	63	118	0,62	-
		м3								
16	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м , толщ.770мм (Кру150 Сул150 Мр75)	1	9780,7	266,56	9781	267	1078	5,07	5
				814,5	99	815	99	118	0,49	-
		м3								
17	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м , стенки лоджий (Кру150 Сул150 Мр75)	2	10047,2	282,71	20094	565	2379	5,53	11
				902,25	105,75	1805	211	118	0,52	1
		м3								
19	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кру125 Сул150 Мр75)	3	9281,5	266,56	27845	800	3234	5,07	15
				814,5	99	2444	297	118	0,49	1
		м3								
20	Е0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м , стенки лоджий (Кру125 Сул150 Мр75)	5	9584	282,71	47920	1414	5947	5,53	28
				902,25	105,75	4511	529	118	0,52	3
		м3								
22	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кру125 Сул150 Мр50)	3	9200,77	266,56	27602	800	3234	5,07	15
				814,5	99	2444	297	118	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0108-15-3	м3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м , стенки лоджий (Кру125 Сул150 Мр50)	8	9503,27 902,25	282,71 105,75	76026 7218	2262 846	9516 118	5,53 0,52	44 4
		м3 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
29	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кру150 мр100	18	9611,42 670,5	337,41 126	173006 12069	6073 2268	16918 118	4,38 0,62	79 11
30	Е0108-20-1	м3 -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м Кру150 мр100	8	9395,03 929,25	274,19 103,5	75160 7434	2194 828	9749 118	5,67 0,5	45 4
31	Е0108-6-7	м3 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кру150 мр75	4,5	9561,74 670,5	337,41 126	43028 3017	1518 567	4229 118	4,38 0,62	20 3
32	Е0108-20-1	м3 -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м Кру150 мр75	2	9351,56 929,25	274,19 103,5	18703 1859	548 207	2437 118	5,67 0,5	11 1
33	Е0108-6-7	м3 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кру125 мр75	8	8858,54 670,5	337,41 126	70868 5364	2699 1008	7519 118	4,38 0,62	35 5
34	Е0108-20-1	м3 -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м Кру125 мр75	4	8667,56 929,25	274,19 103,5	34670 3717	1097 414	4875 118	5,67 0,5	23 2
35	Е0108-6-7	м3 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м , чердака и машинного помещения Кру125 мр50	12	8774,3 670,5	337,41 126	105292 8046	4049 1512	11278 118	4,38 0,62	53 7
36	Е0108-20-1	м3 -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м , чердака и машинного	4	8563,61 929,25	274,19 103,5	34254 3717	1097 414	4875 118	5,67 0,5	23 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещения Кру125 мр50								
37	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (шахта лифта) Кор125 мр100	м3 2	8983,06	337,41	17966	675	1880	4,38	9
				670,5	126	1341	252	118	0,62	1
38	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (шахта лифта) Кор125 мр75	м3 5	8927,86	337,41	44639	1687	4699	4,38	22
				670,5	126	3353	630	118	0,62	3
39	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (шахта лифта) Кор100 мр25	м3 8	7921,86	337,41	63375	2699	7519	4,38	35
				670,5	126	5364	1008	118	0,62	5
40	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (вентканалы)Кор150 мр100	м3 7	9629,06	337,41	67403	2362	6579	4,38	31
				670,5	126	4694	882	118	0,62	4
41	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (вентканалы)Кор150 мр75	м3 2	9573,86	337,41	19148	675	1880	4,38	9
				670,5	126	1341	252	118	0,62	1
42	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (вентканалы)Кор125 мр75	м3 4	8927,86	337,41	35711	1350	3759	4,38	18
				670,5	126	2682	504	118	0,62	2
43	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (вентканалы)Кор125 мр50	м3 4	8834,26	337,41	35337	1350	3759	4,38	18
				670,5	126	2682	504	118	0,62	2
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
45	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций ,связевые, простенков С1-С56	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2979	56,4	17
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	-
46	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,3	50800	-	15240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0108-12-1	-Устройство арматурного пояса	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
				8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	-
49	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4	67700	-	27080	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01	50800	-	508	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (в стенах с вентканалами)	0,03	8679,65	422,15	260	13	298	56,4	2
				8257,5	157,5	248	5	118	0,77	-
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,04	50800	-	2032	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0023	50642	-	116	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0108-12-1	-Армирование колодцевой кладки и машинного помещения	1,4	8679,65	422,15	12152	591	13902	56,4	79
				8257,5	157,5	11561	220	118	0,77	1
55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4	65000	-	26000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1	50800	-	50800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,043	41200	-	1772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек из уголковой стали	0,8	5030,5	2020,02	4024	1616	1998	14,1	11
				2272,5	502,43	1818	402	90	1,79	1
		т								
59	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,8	101700	-	81360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (поз.1)	0,008	55620	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	90	108,02	66,43	9722	5979	6010	0,15	13
				23,85	23,85	2147	2146	140	0,11	9
		шт								
62	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	395,23	250,96	4743	3011	3678	0,81	10
				130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
		шт								
63	Е0107-11-2	-Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	478,12	306,13	2869	1837	2191	0,95	6
				152,55	108,25	915	650	140	0,46	3
		шт								
64	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	6	29300	-	175800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ЛИФТ								
65	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	108,02	66,43	216	133	134	0,15	-
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,13	29300	-	3809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1-3) 1т	0,09	70437,87	304,24	6339	27	925	58	5
				9675	114,75	871	10	105	0,56	-
68	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД4-5,7) 1т	0,001	93997,62	304,24	94	-	35	198	-
				33075	114,75	33	-	105	0,56	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3079628	91477			1646
			Тенге			260894	33723			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2994243	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13764	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	292397	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227972	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2403570	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			342614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		171
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	51392	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			200211	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3537069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1967
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	343789	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85384	-	-		-
	Материалы -		Тенге			590	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2220	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1998	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	300	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5243	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92625	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2520	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3629694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1981
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	346309	-		-

РАЗДЕЛ 2. Перегородки

69	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ,Кр100 Мр25 м2	318	1076,78	34,37	342416	10930	75750	1,21	385
				189	12,87	60102	4093	118	0,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342416	10930			385
			Тенге			60102	4093			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64195	-		-
		Местные материалы -	Тенге			267311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25090	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75557	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			443256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75557	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
78	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	944,89	200,77	3780	803	2074	1,74	7
				299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
79	Е0107-45-6	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт 69	1529,72	373,54	105551	25774	58039	2,66	184
				465,75	135,07	32137	9320	140	0,61	42
80	С143017-8	-Плита перекрытия ПБ63.15-8-30,приведенной толщиной 13,21см	шт 114	3330	-	379620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С143017-8	-Плита перекрытия ПБ63.12-8-30,приведенной толщиной 12,77см	м2 213	3285	-	699705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143017-8	-Плита перекрытия ПБ60.12-8-30,приведенной толщиной 12,85см	м2 13	3285	-	42705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143017-8	-Плита перекрытия ПБ51.15-8-30,приведенной	м2 77	3285	-	252945	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 12,78см		-	-	-	-	-	-	-
84	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ51.12-8-30,приведенной толщиной 12,83см	97	3285 -	- -	318645 -	- -	- -	- -	- -
85	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ27.12-8-30,приведенной толщиной 11,84см	6,4	3240 -	- -	20736 -	- -	- -	- -	- -
86	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ24.12-8-30,приведенной толщиной 13см	3,4	3330 -	- -	11322 -	- -	- -	- -	- -
87	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ36.15-8-30,приведенной толщиной 13,27см	1,6	3330 -	- -	5328 -	- -	- -	- -	- -
88	С143017-8	м2 -Плита перекрытия ПБ36.12-8-30,приведенной толщиной 12,82см	0,85	3285 -	- -	2792 -	- -	- -	- -	- -
89	С143017-10	м2 -Плита перекрытия плоская ИПЛ-2а, толщ.14см	1,17	2690 -	- -	3147 -	- -	- -	- -	- -
90	С143017-10	м2 -Плита перекрытия плоская ИПЛ-5а,толщ.22см	0,4	3050 -	- -	1220 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0107-53-4	м2 -Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	4	772,24 221,18	363,02 129,23	3089 885	1452 517	1962 140	1,32 0,56	5 2
94	С143021-2	шт -Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/ (П-2а)	30	2550 -	- -	76500 -	- -	- -	- -	- -
95	С143021-2	м2 -Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/ (ПЛП63.12пр-А-IV)	5,9	2550 -	- -	15045 -	- -	- -	- -	- -
97	С143014-3 кс=1,36	м2 -Опорные плиты ОП5-4 м3	0,29	26520 -	- -	7691 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг Зд-2	0,045	93997,62	304,24	4230	14	1568	198	9
				33075	114,75	1488	5	105	0,56	-
		1т								
99	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм у торцов плит	27	56,07	1,17	1514	32	1494	0,35	9
				54,9	0,45	1482	12	100	-	-
		м2								
100	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	1,4	4032	-	5645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
101	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,095	40200	-	3819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ2,УМ4-УМ7,из бет.В15)	0,7	12133,61	269,2	8494	188	1054	8,21	6
				1332	101,7	932	71	105	0,5	-
		м3								
106	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058	65000	-	377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04	67700	-	2708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0009	41200	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12041-45	-Элементы из профильной стали Зд М-1	0,0018	42100	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,019	93997,62	304,24	1786	6	662	198	4
				33075	114,75	628	2	105	0,56	-
		1т								
123	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,6	5030,5	2020,02	3018	1212	1498	14,1	8
				2272,5	502,43	1364	301	90	1,79	1
		т								
124	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6	2452,13	545,76	1471	327	665	5,25	3
				1230,75	-	738	-	90	-	-
		т								
125	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,6	101700	-	61020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	17	28,74	0,02	488	-	89	0,03	1
				5,81	-	99	-	90	-	-
		м2								
127	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	35	20,36	0,02	713	1	131	0,02	1
				4,16	-	146	-	90	-	-
		м2								
128	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	19	108,02	66,43	2052	1262	1269	0,15	3
				23,85	23,85	453	453	140	0,11	2
		шт								
129	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	395,23	250,96	790	502	613	0,81	2
				130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		шт								
130	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,88	29300	-	25784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2073843	31573			241
			Тенге			41811	11143			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2008333	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			22195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50551	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1758518	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			157923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2201927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60894	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2273660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63622	-		-

РАЗДЕЛ 6. Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	4	862,77	452,74	3451	1811	2933	2,2	9
				366,75	156,92	1467	628	140	0,64	3
		шт								
186	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	9,7	4720	-	45784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
188	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,13	13864,97	4022,39	1802	523	1189	56,5	7
				9090	1071,86	1182	139	90	3,81	-
		т								
189	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,26	1333,5	312,12	347	81	159	2,96	1
				679,5	-	177	-	90	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,13	59500 -	- -	7735 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			59119	2415			17
			Тенге			2825	767			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56970	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2095	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7735	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			45957	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	440	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3594	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2535	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2149	-	-		-
	Материалы -		Тенге			187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1498	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	202	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			210	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3707	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1700	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			67204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4234	-		-

РАЗДЕЛ 7. Окна

196	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	27,07	485,61 244,55	19,79 6,57	13145 6620	536 178	8158 120	1,46 0,03	40 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
197	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	16,4	427,5 185,83	19,32 6,39	7011 3048	317 105	3783 120	1,11 0,03	18 1
198	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	64,32	346,04 136,44	18,87 6,39	22257 8776	1214 411	11024 120	0,82 0,03	53 2
199	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК1,ОК4,ОК5 м2	80,73	6433 -	- -	519336 -	- -	- -	- -	- -
200	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	27,04	6596 -	- -	178356 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 ОК2								
209	Е0107-57-9 прим.	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2-х сторон м2	639,3	83,02	52,19	53075	33365	45234	0,18	118
				30,83	19,71	19710	12601	140	0,1	62
210	С11011-2158	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/ м	280	126,98	-	35554	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			828735	35431			228
			Тенге			38153	13294			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			828735	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21904	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51447	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			733246	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			68199	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10230	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53816	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		327
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61677	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			950750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		327
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61677	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
212	Е0110-90-2 прим.	-Установка индивидуальных металлических утепленных входных дверей	9,52	330,85	32,08	3150	305	3249	1,49	14
				272,25	12,13	2592	115	120	0,06	1
213	С12022-2	-Стоимость индивидуальных дверей ИДНГм м2	9,52	8905	-	84776	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	9,52	104,4	0,09	994	1	646	0,36	3
				56,48	0,05	538	-	120	-	-
		м2								
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
231	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	30,24	447,28	20,21	13526	611	8057	1,29	39
				215,16	6,88	6506	208	120	0,03	1
		м2								
232	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные с двухкамерным стеклопакетом	30,24	13000	-	393120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
233	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	30,24	574	-	17358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
239	Е0107-57-9 прим.	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2-х сторон	148,16	83,02	52,19	12300	7732	10483	0,18	27
				30,83	19,71	4568	2920	140	0,1	14
		м								
240	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	64	126,98	-	8127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			544350	8650			84
			Тенге			14204	3244			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			544350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17448	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			514380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20813	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			600792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20813	-		-

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

ЛОДЖИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0109-53-2	-Устройство ограждений	7,27	9850,48	1162,95	71613	8455	48847	46,6	339
	прим.	разделительного экрана, крышки люков,L50x5		7357,5	108	53489	785	90	0,53	4
		т								
308	С12021-260	-Стальные крепежные элементы	7,27	114900	-	835323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
314	С11011-3892	-Профилированный настил	596,6104	685	-	408678	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1315614	8455			339
			Тенге			53489	785			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408678	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			408678	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			433199	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			906936	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54274	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			835323	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1013130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1446329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61601	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 «НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ»

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

38	E0121-8-1	-Затягивание кабеля в электромонтажные тубки ХВТ	112	72,25	-	8092	-	3239	0,16	18
				26,78	-	2999	-	108	-	-
39	E0121-2-1 прим.	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами (гофротруба) м трубки	12	72,13	6,92	866	83	654	0,29	3
				46,13	4,33	554	52	108	0,02	-
40	E0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	28	72,13	6,92	2020	194	1526	0,29	8
				46,13	4,33	1292	121	108	0,02	1
46	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (и кабеля) м	2168	26,92	-	58363	-	57951	0,15	330
				24,75	-	53658	-	108	-	-
47	E0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	38	9,33	0,82	354	31	349	0,05	2
				7,99	0,5	304	19	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
		м								
48	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	307	3,98	-	1222	-	1230	0,02	7
				3,71	-	1139	-	108	-	-
		м								
		МАТЕРИАЛЫ								
93	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,392	16322	-	6398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
94	С151607-123 Изм. и доп. вып.15 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,128	37410	-	4788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
99	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,145	39700	-	5757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
100	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,676	60500	-	101398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
101	С151601-587 Изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,212	125400	-	26585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
103	С151601-592 Изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,045	159700	-	7187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8.02-06ОБ-2002									
105	С151601-325	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,244	26600	-	6490	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
106	С151601-324	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,054	17800	-	961	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
107	С2405-1878	-Трубка электромонтажная ХВТ-12УХЛ	5	241,45	-	1207	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-1 прим.	-Гофротруба д 20мм	2,4	650	-	1560	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
111	Е0146-29-1	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	596	116,61	55,43	69500	33036	48949	0,36	216
		шт		61,18	20,95	36463	12486	100	0,1	61

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	302747	33344		584
	Тенге	96408	12678		62
Стоимость монтажных работ -	Тенге	233247	-	-	-
Материалы -	Тенге	10663	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60137	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	162331	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	64948	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9742	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17892	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	316087	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	402
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69880	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69500	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48949	-	-
Накладные расходы -	Тенге	48949	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7342	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7107	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56292	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	441643	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126171	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8546452	222275			3523
			----			---	---			---
			Тенге			567887	79728			382
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			233247	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			162331	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			316087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		402
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69880	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7253225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	527082	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3650530	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2874762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			629836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472984	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8356044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	621557	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1059979	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			977703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1181195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68549	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9853327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	759985	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9853327				
		Итого с временными, 1,1 %				9961713,59				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,87 %				10147997,64				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10188589,63				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10290475,52				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,4295				25000710,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	500014,20
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25500724,47
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3060086,93
Итого с НДС	28560811,40

Заказчик:
АО «Байтерек девелопмент»

Заместитель Председателя Правления
по доверенности №33 от 01.04.2015г.

_____ Е.Р.Сакишев

Подрядчик:
ТОО «Дорстройтрест»

Директор

_____ Е.М. Нурабаев

Тех.надзор:
ТОО «СибИнжСтрой»

Директор

_____ И.А. Сквирский

ТОО «СибИнжСтрой»

Технадзор

_____ С.И.Таранов