Заказчик: ВК ОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол», БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
KS01535	27145	№5	15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи- с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 608 558,00									
В том числе: В текущем месяце	7 608 558,00	6 793 355,36	2 143 810,00	2 143 810,00					815 202,64	7 608 558,00
Удержание аванса	228 256,74	203 800,66							24 456,08	228 256,74
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	380 427,90	339 667,77							40 760,13	380 427,90
Итого к оплате:	**6 999 873,36**	**6 249 886,93**							**749 986,43**	**6 999 873,36**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Малгаждаров М.Н.
М.П.

26 апреля 2018года

Подрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.
М.П.

20 апреля 2018года

Заказчик: ВК ОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол», БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1K3 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Акт выполненных работ № 1 от 20.04.2018г.

за апрель 2018 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор №5 от 15 февраля 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)	тенге	220 804 640,00	6 624 139,20		7 608 558,00	228 256,74	380 427,90	6 999 873,36
	в том числе:								
	без НДС		197 147 000,00	5 914 410,00		6 793 355,36	203 800,66	339 667,77	6 249 886,93
	НДС		23 657 640,00	709 729,20		815 202,64	24 456,08	40 760,13	749 986,43

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Восток-Асфальт"

Директор _____ А. Джакупбаев

РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ П. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ О. Ахметов

Форма 2В

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол», Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Восток-Асфальт», г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Договор: №5 от 15 февраля 2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 20 апреля 2018г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-3-2 км 22+600-27													
Ремонт пучинистых мест			**м2**	**20,00**									
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	24,00	32,19	30,77	773	34	738	227	97%	0,00984	0
		емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,42	8,34			200			0,02853	1
		автосамосвалы											
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	42,00	19,70	19,70	827		827	165	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			165				
3	1-20-1	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	24,00	3,05	2,66	73	9	64	31	97%	0,00272	0
		бульдозером на отвале			0,39	0,93			22			0,03050	1
4	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи бульдозером	м3	24,00	3,350	3,350	80	0	80	27	97%	0,0038	0
		79кВт				1,160			28				
5	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	24,00	590,57		14174						
6	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	24,00	21,55	4,52	517	409	108	396	97%	0,108	3
		пневматическими трамбовками			17,03	0			0				
7	27-16-2	Восстановление покрытия без применения	т	3,350	296,736	180,096	994	391	603	820	133%	0,6552	2
	примен.	асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой			116,640	67,356			226			0,23868	1
	к=1,2	асфальтобетонной смесью тип Б М2 Н=7см											
	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	3,384	3841,70		13000						
	27-53(54)1	0,0966+0,0121*6т х м2											
	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством	т	0,010	407,508	407,508	4	0	4	2	133%	0,348	0
	к=1,2	покрытия				169,128			2				0
	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,01030	38977,7		401						
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**500**									
19	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	100	101,14	95,1	10114	604	9510	1914	133%	0,0349	3

	примен.	покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			835			0,0336	3
20	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей											
		асфальтобетонной смеси мелкозернистой	100м2	5,00	1121,850	0	5609	5609	0	7460	133%	7,200	36,0
		тип Б марки М2 толщиной 5см вручную			1121,850	0			0				
21	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	60,400	3841,70		232039						
	27-53(54)1	(0,0966+0,0121*2) хм2											
22	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,26	28427,32		7320						
23	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	5,00	435,456	435,456	2177	0	2177	1223	133%	0,7168	3,58
		самоходными катками				183,8592			919				
		2624,991053											
Устройство выравнивающего слоя													
24	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством	т	1,916	435,456	435,456	834	0	834	469	133%	0,7168	1
		выравнивающего слоя 0,73 т/тыс м2				183,8592			352				0
	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	1,97	28427,32		56108						
25	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	314,0	243,096	201,516	76322	13054	63268	45107	133%	0,2292	72
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			20861			0,2286	72
	к=1,2	из горячей мелкозернистой плотной											
		асфальтобетонной смеси											
	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II											
26	27-53(54)1	(0,0966т+0,0121т*2)	т	317,1	3841,70		1218199						
		Всего					**1 639 568**	**20 111**	**78 216**	**57 842**			**199**
									23 610				
		Накладные расходы					**57 842**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										29
		Сметная з/плата 15%						8 676					
		Итого:	тг				**1 697 409**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**101 845**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**1 799 254**	28 787	78 216	57 842			228
									23 610				
		Сметная з/плата	тг				52 397						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				228						

Локальная смета 2-3-3 км 35+400-45

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт пучинистых мест			**м2**	**40,00**									
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	48,00	32,19	30,77	1545	68	1477	454	97%	0,00984	0
		емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,42	8,34			400			0,02853	1

		автосамосвалы											
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	84,00	19,70	19,70	1655		1655	331	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			331				
3	1-20-1	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	48,00	3,05	2,66	146	19	128	61	97%	0,00272	0
		бульдозером на отвале			0,39	0,93			45			0,03050	1
4	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи бульдозером	м3	48,00	3,350	3,350	161	0	161	54	97%	0,0038	0
						1,160			56				
5	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	48,00	877,32		42111						
6	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	48,00	21,55	4,52	1034	817	217	793	97%	0,108	5
		пневматическими трамбовками			17,03	0			0				
7	27-16-2	Восстановление покрытия без применения	т	6,70	296,736	180,096	1988	782	1207	1640	133%	0,6552	4
	примен.	асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой			116,640	67,356			451			0,23868	2
	к=1,2	асфальтобетонной смесью тип Б М2 Н=7см											
8	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	6,768	3939,82		26665						
	27-53(54)1	0,0966+0,0121*6т х м2											
9	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством	т	0,020	407,508	407,508	8	0	8	4	133%	0,348	0
	к=1,2	покрытия				169,128			3				0
	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,02060	28528,0		588						
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**453**									
10	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	91	101,14	95,1	9163	547	8616	1734	133%	0,0349	3
	примен.	покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			757			0,0336	3
11	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей											
		асфальтобетонной смеси мелкозернистой	100м2	4,53	1121,850	0	5082	5082	0	6759	133%	7,200	32,6
		тип Б марки М2 толщиной 5см вручную			1121,850	0			0				
12	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	54,722	3939,82		215597						
	27-53(54)1	(0,0966+0,0121*2) хм2											
13	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,23	28527,97		6655						
	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	4,53	435,456	435,456	1973	0	1973	1108	133%	0,7168	3,25
		самоходными катками				183,8592			833				
		Всего					**314372**	**7315**	**15441**	**12939**			**57**
									2876				
		Накладные расходы					**12939**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										6
		Сметная з/плата 15%						1941					
		Итого:	тг				**327311**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**19639**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**346949**	9256	15441	12939			63
									2876				
		Сметная з/плата	тг				12132						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				63						

		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 146 202,93**							
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405тенге				**6 660 152,31**							
		Налог (2 %)				**133 203,05**							
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 793 355,36**							
		НДС (12 %)				**815 202,64**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 608 558,00**							

Работу сдал:

Директор
ТОО "Восток-Асфальт" _____ А.А. Джакупбаев

Работу принял:

Куратор:
Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А.А.Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Начальник ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Л.М. Есжанова

Представитель
ГУ "ШыгысЖолЛаборатория" _____ Д.Д. Жанузаков