Заказчик: ВК ОФ АО «НК«КазАвтоЖол», БИН 130941001824, РНН [illegible]1600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KK[illegible]KZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 22 мая по 30 мая 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	27145	№5	15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи- с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	132 556 747,01									
В том числе: В текущем месяце	17 928 127,22	16 007 256,45	37 391 274,21	5 057 121,09					1 920 870,77	17 928 127,22
Удержание аванса	537 843,82	480 217,70							57 626,12	537 843,82
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	896 406,36	800 362,82							96 043,54	896 406,36
Итого к оплате:	**16 493 877,04**	**14 726 675,93**							**1 767 201,11**	**16 493 877,04**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Малтяждаров М.Н.
М.П.

30 мая 2018года

Подрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт"

_____ Джакупбаев А.А.
М.П.

30 мая 2018года

Заказчик: ВК ОФ АО «НК«КазАвтоЖол», БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070К К1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Акт выполненных работ № 4 от 30.05.2018г.

за период с 22 мая по 30 мая 2018 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор №5 от 15 февраля 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)	тенге	220 804 640,00	6 624 139,20	114 628 619,79	17 928 127,22	537 843,82	896 406,36	16 493 877,04
	в том числе:								
	без НДС		197 147 000,00	5 914 410,00	102 346 981,96	16 007 256,45	480 217,70	800 362,82	14 726 675,93
	НДС		23 657 640,00	709 729,20	12 281 637,83	1 920 870,77	57 626,12	96 043,54	1 767 201,11

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Восток-Асфальт"
Директор _____ А. Джакупбаев

РГУ "Шыгысжолларатория" КАД МИР РК
Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:
Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора _____ О.С. Ахметов

Форма 2В

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Восток-Асфальт», г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Договор: №5 от 15 февраля 2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 30 мая 2018г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-3-3 км 35+400-45

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**128,46**									
10	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	26	101,14	95,1	2598	155	2443	492	133%	0,0349	1
	примен.	покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			215			0,0336	1
11	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей											
		асфальтобетонной смеси мелкозернистой	100м2	1,28	1121,850	0	1441	1441	0	1917	133%	7,200	9,2
		тип Б марки М2 толщиной 5см вручную			1121,850	0			0				
12	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	15,518	3939,82		61138						
	27-53(54)1	(0,0966+0,0121*2) хм2											
13	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,07	28527,97		1887						
	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	1,28	435,456	435,456	559	0	559	314	133%	0,7168	0,92
		самоходными катками				183,8592			236				
		8638,500000											
Устройство выравнивающего слоя													
14	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством	т	6,306	435,456	435,456	2746	0	2746	1542	133%	0,7168	5
		выравнивающего слоя 0,73 т/тыс м2				183,8592			1159				0
15	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	6,50	28527,97		185297						
16	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1033,2	243,096	201,516	251166	42960	208206	148442	133%	0,2292	237
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			68650			0,2286	236
	к=1,2	из горячей мелкозернистой плотной											
		асфальтобетонной смеси											
17	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II											
	27-53(54)1	(0,0966т+0,0121т*2)	т	1043,5	3939,82		4111328						
		Всего					**4618163**	**44557**	**213955**	**152706**			**489**
									70260				
		Накладные расходы					**152706**						

		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										76
		Сметная з/плата 15%						22906					
		Итого:	тг				4770869						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				286252						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				5057121	67463	213955	152706			566
									70260				
		Сметная з/плата	тг				137723						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				566						

		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**5 057 121,09**						
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405тенге					**15 693 388,67**						
		Налог (2 %)					**313 867,77**						
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**16 007 256,45**						
		НДС (12 %)					**1 920 870,77**						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**17 928 127,22**						

Работу сдал:

Директор
ТОО "Восток-Асфальт" _____ А.А. Джакупбаев

Работу принял:

Куратор:
Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А.А.Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Начальник ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Л.М. Есжанова

Представитель
ГУ "ШыгысЖолЛаборатория" _____ Д.Д. Жанузаков