Заказчик: ВК ОФ АО «НК«КазАвтоЖол», БИН 130941001824, РНН 1[illegible]00291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKM[illegible]KZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
KS01535	27145	№5	15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи- с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	176 456 745,09									
В том числе: В текущем месяце	43 899 998,08	39 196 426,86	37 391 274,21	5 057 121,09					4 703 571,22	43 899 998,08
Удержание аванса	1 316 999,94	1 175 892,80							141 107,14	1 316 999,94
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	2 194 999,90	1 959 821,34							235 178,56	2 194 999,90
Итого к оплате:	**40 387 998,24**	**36 060 712,72**							**4 327 285,52**	**40 387 998,24**

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Өмірбаев Н.Б.
М.П.

19 июня 2018года

Подрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт"

Джакупбаев А.А.
М.П.

19 июня 2018года

Заказчик: ВК ОФ АО «НК«КазАвтоЖол», БИН 150941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Акт выполненных работ № 5 от 19.06.2018г.

за июнь месяц 2018 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор №5 от 15 февраля 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)	тенге	220 804 640,00	6 624 139,20	132 556 747,01	43 899 998,08	1 316 999,94	2 194 999,90	40 387 998,24
	в том числе:								
	без НДС		197 147 000,00	5 914 410,00	118 354 238,41	39 196 426,86	1 175 892,80	1 959 821,34	36 060 712,72
	НДС		23 657 640,00	709 729,20	14 202 508,60	4 703 571,22	141 107,14	235 178,56	4 327 285,52

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Восток-Асфальт"

Директор _____ А. Джакупбаев

РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"

заместитель директора _____ О.С. Ахметов

Форма 2В

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Восток-Асфальт», г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Договор: №5 от 15 февраля 2018г.

Акт №5
приемки выполненных работ от 19 июня 2018г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-3-3 км 35+400-45

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			м2	605,00									
10	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	121	101,14	95,1	12238	731	11507	2316	133%	0,0349	4
	примен.	покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			1010			0,0336	4
11	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей											
		асфальтобетонной смеси мелкозернистой	100м2	6,05	1121,850	0	6787	6787	0	9027	133%	7,200	43,6
		тип Б марки М2 толщиной 5см вручную			1121,850	0			0				
12	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	73,084	3939,82		287938						
	27-53(54)1	(0,0966+0,0121*2) хм2											
13	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,31	28527,97		8889						
	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	6,05	435,456	435,456	2635	0	2635	1479	133%	0,7168	4,34
		самоходными катками				183,8592			1112				
		20860,500000											
Устройство выравнивающего слоя													
14	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством	т	15,228	435,456	435,456	6631	0	6631	3724	133%	0,7168	11
		выравнивающего слоя 0,73 т/тыс м2				183,8592			2800				0
15	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	15,69	28527,97		447461						
16	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	2495,0	243,096	201,516	606524	103742	502782	358461	133%	0,2292	572
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			165778			0,2286	570
	к=1,2	из горячей мелкозернистой плотной											
		асфальтобетонной смеси											
17	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II											
	27-53(54)1	(0,0966т+0,0121т*2)	т	2519,9	3939,82		9928155						
		Всего					**11307258**	**111260**	**523555**	**375007**			**1209**
									170700				
		Накладные расходы					**375007**						

		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										188
		Сметная з/плата 15%						56251					
		Итого:	тг				11682265						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				700936						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				12383201	167511	523555	375007			1397
									170700				
		Сметная з/плата	тг				338211						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				1397						

		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**12 383 201,18**						
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405тенге					**38 427 869,47**						
		Налог (2 %)					**768 557,39**						
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**39 196 426,86**						
		НДС (12 %)					**4 703 571,22**						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**43 899 998,08**						

Работу сдал:

Директор
ТОО "Восток-Асфальт" _____ А.А. Джакупбаев

Работу принял:

Куратор:
Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А.А.Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Начальник ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Л.М. Есжанова

Представитель
ГУ "ШыгысЖолЛаборатория" _____ Д.Д. Жанузаков