Заказчик: ВК ОФ АО «НК«КазАвтоЖол», БИН 130941001824, РНН 600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KK KZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
KS01535	27145	№5	15.02.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	205 233 853,33									
В том числе: В текущем месяце	28 777 108,24	25 693 846,64	57 891 849,79	8 117 374,40					3 083 261,60	28 777 108,24
Удержание аванса	863 313,25	770 815,40							92 497,85	863 313,25
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	1 438 855,41	1 284 692,33							154 163,08	1 438 855,41
Итого к оплате:	**26 474 939,58**	**23 638 338,91**							**2 836 600,67**	**26 474 939,58**

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Омирбаев Н.Б.
М.П.

19 июля 2018года

Подрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт"
Джакупбаев А.А.
М.П.

19 июля 2018года

Заказчик: ВК ОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол», БИН [illegible]0941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070[illegible]K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт", г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Акт выполненных работ № 6 от 19.07.2018г.

за июль месяц 2018 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользовыания" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор №5 от 15 февраля 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2018г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)	тенге	220 804 640,00	6 624 139,20	176 456 745,09	28 777 108,24	863 313,25	1 438 855,41	26 474 939,58
	в том числе:								
	без НДС		197 147 000,00	5 914 410,00	157 550 665,27	25 693 846,64	770 815,40	1 284 692,33	23 638 338,91
	НДС		23 657 640,00	709 729,20	18 906 079,82	3 083 261,60	92 497,85	154 163,08	2 836 600,67

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Восток-Асфальт"

Директор _____ А. Джакупоаев

РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Н. Жумадилов

ЗАКАЗЧИК:
Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ С. Ахметов

Форма 2В

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол", БИН 130941001824, РНН 181600291821, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Восток-Асфальт», г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26/3, БИН 030 940 002 559, ИИК KZ77 551F 1270 0028 2KZT, АО «Банк KassaNova», БИКKSNVKZKA

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)

Договор: №5 от 15 февраля 2018г.

Акт №6
приемки выполненных работ от 19 июля 2018г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-3-3 км 35+400-45

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			м2	280,63									
10	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	55	101,14	95,1	5606	335	5271	1061	133%	0,0349	2
	примен.	покрытия толщиной слоя 5см			6,04	8,35			463			0,0336	2
11	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка горячей											
		асфальтобетонной смеси мелкозернистой	100м2	2,81	1121,850	0	3148	3148	0	4187	133%	7,200	20,2
		тип Б марки М2 толщиной 5см вручную			1121,850	0			0				
12	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II	т	33,900	3939,82		133560						
	27-53(54)1	(0,0966+0,0121*2) хм2											
13	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	0,15	28527,97		4408						
	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	2,81	435,456	435,456	1222	0	1222	686	133%	0,7168	2,01
		самоходными катками				183,8592			516				
		13790,700000											
Устройство выравнивающего слоя													
14	27-72-1	Розлив жидкого битума перед устройством	т	10,067	435,456	435,456	4384	0	4384	2462	133%	0,7168	7
		выравнивающего слоя 0,73 т/тыс м2				183,8592			1851				0
15	КСМ	Битум жидкий 1,03 тн	т	10,37	28527,97		295813						
16	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1649,4	243,096	201,516	400968	68583	332385	236976	133%	0,2292	378
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,580	66,444			109594			0,2286	377
	к=1,2	из горячей мелкозернистой плотной											
		асфальтобетонной смеси											
17	КСМ	Смеси а/б горячие м/з тип Б марки II											
	27-53(54)1	(0,0966т+0,0121т*2)	т	1665,9	3939,82		6563419						
		Всего					7412529	72066	343262	245372			788
									112424				
		Накладные расходы					245372						

		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										123
		Сметная з/плата 15%						36806					
		Итого:	тг				7657900						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				459474						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				8117374	108872	343262	245372			911
									112424				
		Сметная з/плата	тг				221296						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				911						

		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					8 117 374,40						
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405тенге					25 190 045,73						
		Налог (2 %)					503 800,91						
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					25 693 846,64						
		НДС (12 %)					3 083 261,60						
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					28 777 108,24						

Работу сдал:

Директор
ТОО "Восток-Асфальт" _____ А.А. Джакупбаев

Работу принял:

Куратор:
Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А.А.Ескенов

Расценки проверены ОПЭРиМ
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Начальник ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Л.М. Есжанова

Представитель
ГУ "ШыгысЖолЛаборатория" _____ Д.Д. Жанузаков