АКТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

на «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)»

г.Усть-Каменогорск **17 октября 2018г.**

Комиссия, назначенная приказом ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
№_____от «___»_____2018г. в составе:

Председатель комиссии:
Ахметов О.С. – заместитель Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Члены комиссии:
Мустафин Н.К. – начальник ОЭиБД ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Токтыбаев Д.Е. – и.о. начальника ДЭУ №30 ВК ОФ ТОО «Казахавтодор»
Аймаганбетов Т. – начальник участка ТОО «Восток-Асфальт»

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченным строительством автомобильных дорог и «Инструкцией по качеству и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком ТОО «Восток-Асфальт» предъявлен к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения:

«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)».

2.Ремонт осуществлялся подрядчиком ТОО «Восток-Асфальт» выполнившим:
Ремонт пучинистых мест

-	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	60,00	м3
-	Транспортировка пучинистого грунта до 1 км	126,00	тн
-	Грубая планировка грунта 2 группы бульдозером на отвале	72 ,00	м3
-	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозером 79кВт	72,00	м3
-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	72,00	м3
-	Восстановление покрытия без применения асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью тип Б М2 Н=7см	10,05	тн

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок

-	Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя 5см	700,00	м2
-	Подгрунтовка и укладка горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2 толщиной 5см вручную	35,00	100м2
-	Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками	35,00	100м2

Устройство выравнивающего слоя

-	Розлив жидкого битума перед устройством	71,54	тн
-	Устройство выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси	11721,20	м2

Укрепление обочин

-	Укрепление обочин Нср=5см	42 000,00	м2

Разметка проезжей части

-	Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	4,20	км
-	Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	9,80	км

3.Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги разработана ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».

4.Ремонтные работы осуществляются в сроки:

Начало работ – **апрель 2018 года**, окончание работ – **сентябрь 2018 года**.

5.Комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной Правилами приемки в эксплуатацию законченным строительством автомобильных дорог и «Инструкцией по качеству и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ПР РК 218-35-04.

6.Предъявляемая к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)» имеет следующие основные показатели:

- протяженность дороги – 14 км;
- категория дороги – IVтехническая категория.

Виды и объемы работ на участке среднего ремонта:

Ремонт пучинистых мест

-	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	60,00	м3
-	Транспортировка пучинистого грунта до 1 км	126,00	тн
-	Грубая планировка грунта 1 группы бульдозером на отвале	72 ,00	м3
-	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозером 79кВт с перемещением до 5м с устройством дренажа	72,00	м3
-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	72,00	м3
-	Восстановление покрытия без применения асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью тип Б М2	10,05	тн

H=7см

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок

-	Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя 5см	700,00	м2
-	Подгрунтовка и укладка горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2 толщиной 5см вручную	35,00	100м2
-	Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками	35,00	100м2

Устройство выравнивающего слоя

-	Розлив жидкого битума перед устройством	71,54	тн
-	Устройство выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси	11721,20	м2

Укрепление обочин

-	Укрепление обочин Нср=5см	42 000,00	м2

Разметка проезжей части

-	Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	4,20	км
-	Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	9,80	км

7.Сметная стоимость на «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)» **220 840 640 тенге** (двести двадцать миллионов восемьсот шестьдесят сорок тысяч шестьсот сорок тенге) (НДС в том числе).

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **220 840 640 тенге** (двести двадцать миллионов восемьсот шестьдесят сорок тысяч шестьсот сорок тенге) (НДС в том числе), в том числе:

- ремонтно-строительные работы – **220 840 640 тенге** (двести двадцать миллионов восемьсот шестьдесят сорок тысяч шестьсот сорок тенге) (НДС в том числе);

8.Имеющие мелкие недостатки:

_____

_____

не препятствуют нормальной эксплуатации.

9.На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соотвествующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов: Автомобильная дорога республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)»:

Ремонт пучинистых мест

-	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	60,00	м3
-	Транспортировка пучинистого грунта до 1 км	126,00	тн
-	Грубая планировка грунта 2 группы бульдозером на отвале	72 ,00	м3

-	Обратная засыпка тела насыпи ПГС бульдозером 79кВт	72,00	м3
-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	72,00	м3
-	Восстановление покрытия без применения асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью тип Б М2 Н=7см	10,05	тн

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок

-	Фрезерование чернощебеночного покрытия толщиной слоя 5см	700,00	м2
-	Подгрунтовка и укладка горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки М2 толщиной 5см вручную	35,00	100м2
-	Уплотнение покрытия за 6 проходов самоходными катками	35,00	100м2

Устройство выравнивающего слоя

-	Розлив жидкого битума перед устройством	71,54	тн
-	Устройство выравнивающего слоя с применением асфальтоукладчика из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси	11721,20	м2

Укрепление обочин

-	Укрепление обочин Нср=5см	42 000,00	м2

Разметка проезжей части

-	Разметка проезжей части машиной сплошной линией 1.1	4,20	км
-	Разметка проезжей части машиной прерывистой линией 1.5 (1:3)	9,80	км

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ:

«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р24 «Усть-Каменогорск-Семей км 22+600-27, 35+400-45 (с устройством покрытия)» (14 км)», считать принятой от генерального подрядчика и готовой к эксплуатации.

Председатель комиссии:
Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Ахметов О.С.**

Члены комиссии:
Начальник ОЭиБД
ВК ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» **Мустафин Н.К.**

И.о. начальника ДЭУ №30
ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» **Токтыбаев Д.Е.**

Начальник участка
ТОО «Восток-Асфальт» **Аймаганбетов Т.**