Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, Абая, дом № 336** — **100240023650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСУБ-Тараз",г. Алматы, пр. Гагарина, ул.Мынбаева, д. 127/91, кв.74** — **070240003618**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №329/1 от 25.07.2019г. к договору №329 от 14.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
12	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт ГККП на ПХВ ЦРБ г. Есик			Услуга	1	49 648 316,00	49 648 316,00
				Итого	1	x	49 648 316,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Аптиялиев У.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019 16.09.2019 г

М.П.

Казакбаев В.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Поставщик **ТОО "КАСУБ-Тараз"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт ГККП на ПХВ ЦРБ г.Есик**
наименование, адрес

Объект **Здание ЦРБ г.Есик**

Договор **№ 329 от 14.06.2019г.**

Дополнительное соглашение **№ 329/1 от 25.07.2019г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0161-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	**3833,76**	**498,38**	**33,79**	**1910669**	**129543**	**1214252**	**1,95**	**7480**
				м2	**329,54**	**5,62**	**1263377**	**21546**	**94,5**	**0,03**	**119**
2	2	E0161-2-10	**Добавлять на каждые следующие 10 мм**	**3833,76**	**156,56**	**16,89**	**600213**	**64752**	**271537**	**0,46**	**1767**
				м2	**72,14**	**2,81**	**276567**	**10773**	**94,5**	**0,02**	**61**
3	3	E0162-37-1	**Грунтовка стен и потолков нейтрализующим раствором**	**12836**	**7,13**	**0,09**	**91521**	**1155**	**85638**	**0,05**	**629**
				м2	**7,04**	**0,02**	**90365**	**257**	**94,5**	**0**	**3**
4	4	E0161-4-7	**Ремонт потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	**2817,81**	**656,8**	**34,56**	**1850738**	**97384**	**1294615**	**2,8**	**7896**
				м2	**480,44**	**5,74**	**1353789**	**16174**	**94,5**	**0,03**	**90**
5	5	E0162-18-4	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной**	**3621**	**290**	**0,07**	**1050091**	**253**	**148782**	**0,26**	**945**
				м2	**43,46**	**0,02**	**157369**	**72**	**94,5**	**0**	**0**
6	6	E0162-17-5	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной**	**836**	**312,84**	**0,09**	**261531**	**75**	**35875**	**0,28**	**234**
				м2	**45,39**	**0,02**	**37946**	**17**	**94,5**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0162-12-3	Высококачественная масляная окраска стен	8379	201,9	0,14	1691728	1173	982247	0,78	6544
				м2	124	0,05	1038996	419	94,5	0	1
8	8	Е0121-18-1	Монтаж светильников светодиодных	1000	244,37	65,36	244370	65360	200990	0,95	946
				шт	151,65	34,45	151650	34452	108	0,16	156
9	9	СПрайс лист	Светильник LED 30d	500	853,83		426913				
				шт							
10	10	СПрайс лист	Светильник LED 60X60	250	1768,65		442163				
				шт							
11	11	СПрайс лист	Светильник LED 60X60 внутренний	250	2378,51		594628				
				шт							
12	12	Е0163-12-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Ремонт поверхностей потолков, облицованных Армстронгом, площадь ремонтируемых мест до 1 м2	400	103,08	2,44	41233	976	25976	0,42	168
				м2	67,95	0,77	27180	308	94,5	0	2
13	13	С11011-653	Плиты подвесного потолка "Армстронг"	400	862		344800				
				м2							
			ИТОГО:				9550598	360671			26609
							4397239	84018			432
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				200990				
			На общестроительные работы				4058922				
			Всего накладных расходов:				4259912				
			Итого с накладными				13810510				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				828631				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14639141				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14697698				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14844089				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				43459661				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				869193				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44328854				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5319462				
			Итого по АКТу с НДС				49648316				

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области

Директор _____ Ж.С. Абеуова 16.09.2019 г.

Поставщик:
ТОО "КАСУБ-Тараз"

Директор _____ У.С. Аптиялиев