03 11 16
468П

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 11 2016 г.

Заказчик И.о. руководителя - Арашапов Т.К ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны», 010000, город Астана, ул.Сарыарка 13,

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 18.10.2016 года ТОО «Дорстройтрест», директор - Нурабаев Ерден Муратович, м-он Юго-Восток правая сторона, ул.Ер Таргын, д.9.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 18.10.2016 года ТОО «СК ПромТехСервис»,Беркимбаев Н.Т.аттестаты № KZ21VJE00013593 от19.10.2015г., №KZ64VJE00013595 от 19.10.2015г., № KZ91VJE00013594 от19.10.2015г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 18.10.2016 года ТОО «Бесшатыр» директор Алеев Д.Н.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Дорожно-тропиночная сеть города Астаны, юго-западнее озера Талдыколь, до трассы Каркаралы»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Астана, Дорожно-тропиночная сеть юго-западнее озера Талдыколь, до трассы Каркаралы,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» октября 2015 г. № 120-1797;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Бесшатыр», №468-ГТ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ТОО «Норматив Плюс», БП-001/16 от 05.03.2016г.;

1182

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016 год;
месяц, год

окончание работ октябрь 2016 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:1;

фактически, месяц:5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь благоустраиваемого участка	Га	6,227	6,227	6,227	6,227
Площадь дорожной одежды парковки и местного проезда	М2	4301,0	4301,0	4301,0	4301,0
Площадь дорожной тропинки	М2	57393,0	57393,0	57393,0	57393,0
Площадь покрытия площадок отдыха	М2	576,0	576,0	768	768

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

	общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир,				
в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных				
и более				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность - 19км, ширина покрытия - 2,0 м., ширина полосы движения -1,0 м., число полос движения - 2шт. Дорожная одежда нежесткого типа с покрытием из асфальтобетонной смеси.Вдоль трассы дорожно-тропиночной сети устроены площадки для кратковременного отдыха велосипедистов в количестве - 8 шт.,2 туалета;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 271 359,883 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 271 359,883 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 273 287,452 тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 271 359,883 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Дорожно-тропиночная сеть города Астаны, юго-западнее озера Талдыколь, до трассы Каркаралы» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аращапов Т.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководитель М.П.

Технический надзор Шаримбаев Е.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
эксперта М.П.

Авторский надзор Алеев Д.Н. _____
имя, отчество (при наличии), подпись
эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Нурабаев Е.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 00000000045 от 30 сентября 2016 г.

кации: 30.09.2016

щество с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙТРЕСТ"

ождения поставщика: БИН: 041240010876, 010000, Республика Казахстан, г.Астана,ЖМ Юго-Восток(правая сторона),
видетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007623, от 20.07.2012

0450033987000472 8, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

поставку товаров (работ, услуг): №30 от 08.06.2016г.

говору (контракту): безналичный расчет

авляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Астана, Проспект САРЫАРКА,13

государство, регион, область, город, район

бот,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

самовывоз

я накладная:

ИН: 041240010876, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙТРЕСТ",010000, Республика Казахстан,
сток(правая сторона), ул.Ер Таргына,дом9

(БИН, наименование и адрес)

Н: 020540001029, ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны,РК, г.Астана,
,13

(БИН, наименование и адрес)

авление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны

ождения получателя: БИН: 020540001029, РК, г.Астана, Проспект САРЫАРКА,13

2070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

ние услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ьные ябрь ночная зера рассы	работа	1	69 599 847,32	69 599 847,32	12%	8 351 981,68	77 951 829,00		
				69 599 847,32		**8 351 981,68**	**77 951 829,00**		

ибаев Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Шуакпаева Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Республикасы Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 041240010876 ДОРСТРОЙТРЕСТ БУХГАЛТЕРИЯ РК г.Астана

ати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за Сентябрь месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны"
ИНЖЕНЕР: ТОО ""
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дорстройтрест"
Договор №30 от "8" июня 2016 года

Наименование стройки: Дорожно-тропиночная сеть г. Астаны, юго-западнее озера Талдыкол, до трассы Каркаралы

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	239 924 721	268 715 687	239 924 721	268 715 687	69 599 847	77 951 829
	Итого	239 924 721	268 715 687	239 924 721	268 715 687	69 599 847	77 951 829

Заказчик:
Зам. руководителя: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны"

_____ **Т.Арашапов**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Дорстройтрест"

_____ **Е. Нурабаев**

ЗАКАЗЧИК: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК ПромТехСервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дорстройтрест"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожно-тропиночная сеть								
		1.6 Установка фундаментов опор знаков								
40	E11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов общего назначения бетонные под знаки	2,7902	26330	576	73467	1607	4466	4	140
		м3		2882	419	8040	1168	49	0	8
		1.7 Столбики сигнальные								
41	11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы, за вычетом выбуренного грунта под стойки	20	1936,03	–	38721	–	22884	2,8	722,4
		шт.		1936,03	–	38721	–	59,1	–	–
42	E11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментов общего назначения бетонные под знаки	13,59715	26330	576	358018	7829	21762	4	140
		м3		2882	419	39180	5691	49	0	8
43	11-270901-0301	Установка столбиков сигнальных	20	5549,1	582	110982	11640	2622	–	–
		шт.		–	217,45	–	4349	60,3	–	–
44	21-049999-0101	Столбики сигнальные (прим.)	20	833,85		16677				
		шт.								
		1.8 Устройство перекрестков								
		Земляные работы								
45	11-010104-0109	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	338,4	21,26	21,26	7194	7194	1790	–	–
		м3 грунта		–	8,95	–	3029	59,1	0,00911	104,65204
46	11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	338,4	97,54	90,71	33008	30696	8402	0,0106	121,76856
		м3 грунта		6,76	35,25	2288	11929	59,1	0,0308	353,81808

		ход, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	338,4	45,02 –	45,02 17,71	15235 –	15235 5993	3542 59,1	– 0,01567	– 224,83708
50	11-010201-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см, 6 проходовК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	1692	4,24 –	4,24 1,35	7174 –	7174 2284	1350 59,1	– 0,00137	– 98,28551
51	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	1692	47,99 7,77	37,8 10,41	81199 13147	63958 17614	18179 59,1	0,0122 0,0122	175,04865 175,04865
	Дорожная одежда									
52	11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см *м3 материала основания в плотном теле*	134,4	700,5 102,32	598,18 140,93	94147 13752	80395 18941	19714 60,3	0,144 0,1357	823,70434 776,22693
53	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 *м3*	147,84	561,4 --	-- --	82997,376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	11-270403-0501	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм *м2 основания*	987	473,12 28,81	121,17 35,93	466969 28435	119595 35463	38531 60,3	0,0398 0,03315	2185,25761 1820,13291
55	11-270403-0503	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины добавлять к гр.1,2 до 25смК=13; *м2 основания*	12831	34,4 0,45	7,42 2,23	441386 5774	95206 28613	20735 60,3	0,00062 0,00216	102,1251 355,79069
56	11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов *т*	0,518	133390,56 –	1157,84 569,95	69096 –	600 295	178 60,3	– 0,58	– 19,9752
57	11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. *м2 покрытия*	576	1152,57 28,67	61,43 18,52	663880 16514	35384 10668	16390 60,3	0,0336 0,01677	1285,6032 641,65374
58	11-270602-0406	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, до 7 смК=6,000; *м2 покрытия*	3456	133,17 0,08	0,01 –	460236 276	35 –	167 60,3	0,00009 –	6,88716 –
59	11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. *м2 покрытия*	576	1152,57	61,43	663880	35384	16390	0,0336	1285,6032

61 11-270801-0111	Устройство обочин щебнем фр. 20-40 толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	[illegible]	[illegible]	22,95	27,62	6610	7955	60,3	0,02851	1090,84962

1.9 Устройство насыпи для поднятия землянного полотна в ложбинах (в местах подтопления дождевой водой и порывов канализации)

Земляные работы

62	11-010104-0109	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1670	21,26	21,26	35511	35511	8835	–	–
		м3 грунта		–	8,95	–	14949	59,1	0,00911	104,65204
63	11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1670	97,54	90,71	162918	151510	41469	0,0106	121,76856
		м3 грунта		6,76	35,25	11291	58877	59,1	0,0308	353,81808
64	41-020104-1005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2923	102,74		300306				
		тенге за 1 тонну								
65	11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	1776	10,5	8,57	18648	15220	5594	0,00272	31,24627
		м3 грунта		1,88	3,45	3339	6127	59,1	0,00303	34,80743
66	11-270101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной из глины до 20 см (прим.100 см) К=5	4000	198,9	188,7	795600	754800	106996	0,0156	13,48
		м2 основания или покрытия		10,2	34,16	40800	136640	60,3	0,0304	26,27
67	11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	800	45,02	45,02	36016	36016	8373	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	17,71	–	14168	59,1	0,01567	224,83708
68	11-270101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной из глины до 20 см (прим.60 см) К=2	864	198,9	188,7	171850	163037	23111	0,0156	13,48
		м2 основания или покрытия		10,2	34,16	8813	29514	60,3	0,0304	26,27
69	11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	288	45,02	45,02	12966	12966	3014	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	17,71	–	5100	59,1	0,01567	224,83708
70	11-010201-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см, 6 проходовК=5,000;	1440	4,24	4,24	6106	6106	1149	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,35	–	1944	59,1	0,00137	98,28551
71	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1440	47,99	37,8	69106	54432	15472	0,0122	175,04865
		м3 уплотненного грунта		7,77	10,41	11189	14990	59,1	0,0122	175,04865

Дорожная одежда

83 11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м3 грунта		1,88	3,45	1488	2731	59,1	0,00303	2,60641
84 11-010104-0103	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	3456,925466	31,75	31,75	109757	109757	27295	–	–
	м3 грунта		–	13,36	–	46185	59,1	0,0136	51,08622
85 11-010104-0111	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м перемещения, до 30 мК=2,000;	6913,850932	24,04	24,04	166209	166209	41351	–	–
	м3 грунта		–	10,12	–	69968	59,1	0,0103	77,3806
86 11-010102-0315	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3456,925466	152,37	141,67	526732	489743	134085	0,0166	62,35524
	м3 грунта		10,58	55,05	36574	190304	59,1	0,0481	180,67995
87 41-020104-1005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6049,619566	102,74		621538				
	тенге за 1 тонну								
88 11-010102-0602	Работа на отвале 1 группы грунтов	3456,925466	12,84	10,44	44387	36090	13280	0,00332	12,47105
	м3 грунта		2,3	4,2	7951	14519	59,1	0,00369	13,86089
89 11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	989,542775	45,02	45,02	44549	44549	10357	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	17,71	–	17524,80255	59,1	0,01567	16,84917
90 11-010201-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см, 6 проходовК=5,000;	4948	4,24	4,24	20978	20978	3948	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,35	–	6679	59,1	0,00137	7,36546
91 11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	989,542775	47,99	37,8	47488	37405	10632	0,0122	13,11805
	м3 уплотненного грунта		7,77	10,41	7689	10301	59,1	0,0122	13,11805
2.2 Дорожная одежда									
92 11-271001-0501	Приготовление грунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере	1229,386225	2351,21	425,79	2890545	523460	120791	0,0515	68,79715
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		39,94	123	49102	151215	60,3	0,1261	168,45283
93 11-270102-0201	Устройство оснований и покрытий толщиной 30 см автогрейдером из готовой грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов	4097,954083	147,41	23,25	604079	95277	52560	0,0204	90,83896
	м2 основания или покрытия		15,61	5,66	63969	23194	60,3	0,00506	22,53162
94 11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	835,9793566	700,5	598,18	585604	500066	122621	0,144	130,80758
	м3 материала основания в плотном теле								

97 11-270403-0504	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм *м2 основания*	4126,870	419,21 15,56	86,18 26,91	1730025 64214	355654 111054	105687 60,3	0,0215 0,02567	88,41267 115,11224
98 11-270403-0502	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм *м2 основания*	4126,869622	481,7 28,81	129,74 36,96	1987913 118895	535420 152529	163669 60,3	0,0398 0,03481	178,47554 156,09883
99 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов *т*	3,561525728	133390,7 –	1157,88 570,03	475074 –	4124 2030	1224 60,3	– 0,58	– 2,2446
100 11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. *м2 покрытия*	3958,1711	1152,57 28,67	61,43 18,52	4562069 113481	243150 73305	112632 60,3	0,0336 0,01677	144,5136 72,12777
101 11-270602-0406	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, до 8 смК=8,000; *м2 покрытия*	31665,3688	133,17 0,08	0,01 –	4216877 2533	317 –	1528 60,3	0,00009 –	3,09672 –
102 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов *т*	2,528840486	133390,31 –	1157,75 569,77	337322,8163 –	2928 1441	869 60,3	– 0,58	– 1,4964
103 11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ *м2 покрытия*	3958,1711	1290,83 28,67	61,57 18,58	5109326 113481	243705 73543	112775 60,3	0,0336 0,01683	144,5136 72,38583
104 11-270602-0401	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 м/м3, до 5 смК=2,000; *м2 покрытия*	7916,3422	149,92 0,08	0,01 –	1186818 633	79 –	382 60,3	0,00009 –	0,77418 –
2.3 Озеленение									
105 11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	34	700,5 102,32	598,18 140,94	23817 3479	20338 4792	4987 60,3	0,144 0,1357	4,896 4,6138
106 11-470112-0103	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом *м2*	340	193,89 188,58	5,31 1,62	65923 64117	1805 551	36473 56,4	0,2678 0,0019	91,052 0,646
107 11-470112-0105	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключатьК=1,470;	499,8	197,12	0,04	98521	20	10858	0,0547	27,33906

		м бортового камня		523,1	7,32	348385	4875	60,3	0,0065	3,26978
110	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	29,97	27233,99		816203				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**28 211 100**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 404 428				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 615 528				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 243 852				
		Итого, тенге				30 859 380				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 468 750				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**33 328 130**				

Раздел 3 Площадки для отдыха 6шт.

3.1 Земляные работы

111	11-010104-0101	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя) м3 грунта	153,6	22,97	22,97	3528	3528	878	–	–
				–	9,67	–	1485	59,1	0,00984	1,13357
112	11-010104-0109	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3 грунта	153,6	21,27	21,27	3267	3267	812	–	–
				–	8,95	–	1375	59,1	0,00911	1,04947
113	11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 грунта	153,6	97,53	90,71	14981	13933	3813	0,0106	1,22112
				6,75	35,25	1037	5414	59,1	0,0308	3,54816
114	41-020104-1002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 тенге за 1 тонну	268,8	63,45		17055				
115	11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов м3 грунта	153,6	10,51	8,58	1614	1318	484	0,00272	0,31334
				1,88	3,45	289	530	59,1	0,00303	0,34906
116	11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта	192	45,03	45,03	8645,76	8645,76	2011	–	–
				–	17,72	–	3402,24	59,1	0,01567	2,25648
117	11-010201-0107	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (6 проходов)К=5,000; м3 уплотненного грунта	960	4,24	4,24	4070,4	4070,4	766	–	–
				–	1,35	–	1296	59,1	0,00137	0,9864

			102,33	140,94	7858,944	10824,192	60,3	0,1357	7,81632
120 11-270403-0501	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм (прим.)	768	530,98	121,17	407792,64	93058,56	29981,35	0,0398	22,9248
	м2 основания		28,81	35,93	22126,08	27594,24	60,3	0,03315	19,0944
121 11-270403-0503	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр. 1, 2 (до 15см)К=3,000;	2304	39,15	7,42	90201,6	17095,68	3723,36	0,00062	1,07136
	м2 основания		0,45	2,23	1036,8	5137,92	60,3	0,00216	3,73248
122 11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	0,69	133390,38	1157,69	92039	799	237	–	–
	т		–	569,23	–	393	60,3	0,58	0,3016
123 11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	768	1152,57	61,43	885173,76	47178,24	21853,88	0,0336	19,3536
	м2 покрытия		28,67	18,52	22018,56	14223,36	60,3	0,01677	9,65952
124 11-270602-0406	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5см)К=2,000;	1536	133,17	0,01	204549,12	15,36	74,10	0,00009	0,10368
	м2 покрытия		0,08	–	122,88	–	60,3	–	–
125 11-270801-0111	Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 толщиной 10 см	112	442,67	94,26	49579	10557	3415	0,0317	2,6628
	м2 покрытия обочин		22,95	27,62	2570	3093	60,3	0,02851	2,39484
3.3 МАФ									
126 11-100111-0301	Скамья типа IБ, строительные работы	12	40820,08	65,5	489841	786	3697	0,677	8,124
	изделие		481,08	34,17	5773	410	59,8	0,042	0,504
127 29-000001-0001(пл)	Мусорный контейнер	6	96139		576834				
	шт								
128 11-460501-0901	Стойка для велосипедов, строительные работы	6	23633,83	557,5	141803	3345	66400	27,5	165
	конструкция		21590,83	193,83	129545	1163	50,8	0,2	1,2
129 29-000002-0002(пл)	Беседка деревянная	6	4005800		24034800				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**27 088 788**				
	Накладные расходы I уровня, тенге				151 475				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 240 263				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 144 091				
	Итого, тенге				28 384 354				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 270 748				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**30 655 102**				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 370 964				
		Итого по смете на подряд, тенге				72 507 734				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			72 507 734				
		в том числе оборудование	Тенге			-				
		в том числе СМР	Тенге			72 507 734				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		1,30%	942 601				
		Итого с временными	Тенге			**73 450 334**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,89%	Тенге		1,89%	1 388 211				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**74 838 545**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			-				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**74 838 545**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**74 838 545**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,93	**69 599 847**				
		Стоимость строительства	Тенге			69 599 847				
		НДС 12%			12%	8 351 982				
		Стоимость строительства с НДС				**77 951 829**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Дорстройтрест"

Е. Нурабаев_____

От Заказчика:

Руководитель отдела "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны"

А. Жанатаев_____

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "СК ПромТехСервис"

Беркимбаев Н.Т._____

Зам. руководителя "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г.Астаны"

Т. Арашапов_____