АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «29» декабря 2014г. **г.Кызылорда**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «29» 12 2014г. №39
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Тлеумбетов М.Ж. – заместитель Акима города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Тойбазаров С.С. – Начальник ГУ «Управление архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей: заказчика
Алсериков М.А. – Начальник ГУ «Городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Жорабеков К. – Главный инженер ГКП «Қызылорда су жүйесі»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Егизбайулы Е. – Директор ТОО «Алтын Айдарлы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Ералиев А.Ж. – Директор ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Омирали П.А. – Руководитель управления по защите прав потребителей по г.Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Умирзаков С.С. – Начальник Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей др. заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Бекенов К.Е. – Начальник ГУ «Городской отдел ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Дуйсебаев М. – Начальник ГУ «Городской отдел земельных отношений»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Жумашев Ш. – Главный специалист ТОО «Ақмешіт Элит Строй»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел строительства», ТОО «Алтын Айдарлы»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Саяхат г.Кызылорда»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: **г.Кызылорда, район Саяхат**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №__ _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«05» 09. 2014 г. №344**
(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алтын Айдарлы»** выполнившим **строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов** и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»**
(наименование организации)
выполнившим **Водоснабжение в районе Саяхат г.Кызылорде»** и субподрядными проектными организациями_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс, по ул.1,6,7,8,9,10,13 в районе Саяхат г.Кызылорда»** (номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена **«10» июля 2013г. №65 ГУ Городской отдел строительства**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2014 года**; окончание работ **декабрь 2014 года**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС _____, фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, журналы, акты на гидравлические испытание, акт дезинфекции и промывки, сертификаты и паспорта строительных материалов** (перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее прин-х)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	п/м	5630		5630	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: **водопроводной сети L=5,63км, д-110мм, колодцы – 65шт, пожарные гидранты – 29шт., затворы и задвижки д-100мм – 37 шт.** (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **116 892,7** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **100 937,57** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге, прочие затраты **15 955,13** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **116 892,7** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **100 937,57** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге, прочие затраты **15 955,13** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе Саяхат в г.Кызылорде»**
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: Тлеумбетов М.Ж.
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: Тойбазаров С.С.
(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии: Алсериков М.А.
(подпись, дата, печать)

Жорабеков К.
(подпись, дата, печать)

Егизбаевы Е.
(подпись, дата, печать)

Ералиев А.Ж.
(подпись, дата, печать)

Омирали П.А.
(подпись, дата, печать)

Умирзаков С.С.
(подпись, дата, печать)

Бекенов К.Е.
(подпись, дата, печать)

Дуйсебаев М.
(подпись, дата, печать)

Жалгасбаев Ш.
(подпись, дата, печать)

20142.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2014

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ Нурлыбаев Б. К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14 – 0173/13 от 31 мая 2013 года

по рабочему проекту

«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе «Саяхат»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Городской отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»
г.Кызылорда

г. Кызылорда

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе «Саяхат».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 08.05.2013 года №0183 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «АбзалПроектКонсалтинг».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Городской отдел строительства».

3.РАЗРАБОТЧИК: ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» (12 ГСЛ № 0000590 от 03.10.2008 года), г. Кызылорда.

Главный инженер проекта – Ким М.К. (приказ ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» от 27.11.2012 г. №77).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 16.04.2013 года, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства»;

Постановление городского Акимата о представлении права землепользования на земельные участки на прокладку сетей от 03.05.2013 года №231;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №176 от 06.05.2013 года, утвержденное ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства».

Письма:

ГУ «Городской отдел строительства»:

о представлении рабочего проекта на экспертизу и заключении договора на проведение госэкспертизы с ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» от 29.04.2013 г. №747;

о количестве водопотребителей от 22.05.2013г. №872.

Технические условия:

на водоснабжение от 26.06.2012 года №04-1856 выданное ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі».

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

санитарно-эпидемиологического заключение ГУ «Управление санитарно-эпидемиологического надзора по городу Кызылорда» от 15.04.2013 года №327;

заключение государственной экологической экспертизы ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» от 16.05.2013 года №06-12/1329;

ситуационная схема объектов «Развития и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда на 2014г», согласованная:

ГУ «Городской отдел земельных отношений»;

ГУ «Городской отдел строительства»;

ГУ «Городской отдел архитектуры и строительства»;

ГУ «ГСЭН»;

АО «КазТрансГаз»;

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жүйесі»;

АО «КРЭК».

трасса сетей, согласованная: с ГУ «Городской отдел строительства», ГУ «Городской отдел земельных отношений», ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства» и с ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі».

5.3. Перечень документации представленной на экспертизу:

Том I. Книга 1	Общая пояснительная записка.
Том II. Альбом I	Водоснабжение в районе «Саяхат». Наружные сети.
Том III. Книга 1	Сметы. Сводный сметный расчет. Локальная смета.
Том IV	Проект организации строительства.
Книга 1	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» (ГСЛ № 0000590 от 03.10.2008 года) г.Кызылорда.
Книга 2	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «КазСпецСтройПроект-Кызылорда» (12 ГСЛ № 0001044 от 17.05.2010 года) г.Кызылорда.

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Объект предназначен для улучшения эксплутационных показателей систем водоснабжения г.Кызылорда. Обеспечение оптимальной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участки строительства трасс водопроводных сетей расположены в районе жилой застройки «Саяхат» по ул.С.Бейбарыс и по ул.Саяхат-1,6,7,8,9,10,13.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IV г. (СНиП РК 2.04-01-2010);

Годовое количество осадков – незначительное;

Средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки – минус 24^{0}С (СН РК 2.04-21-2004*);
- наиболее холодных суток – минус 30^{0}С (СНиП РК 2.04-01-2010);

сейсмичность района - 5 баллов;

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района - зона экологического кризиса. (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно - геологические условия площадки (трассы) строительства:

На основании инженерно-геологических и геодезических изысканий, площадка строительства характеризуется следующими данными:

Рельеф участков ровный, высотные отметки по трассе от 124,42 до 127,33м.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к первой надпойменной террасе р. Сырдарья.

Геолого-литологическое строение участка:

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделено 5 (пять) инженерно-геологических элемента:

первый ИГЭ - насыпной грунт из строительно-бытового мусора, суглинка, песка,- вскрытой мощностью 0,2-0,90м;

второй ИГЭ – суглинок серого цвета, без включений, от твердой до тугопластичной консистенции, с пятнами ожелезнения, с прослоями и линзами песка и супеси, вскрытой мощностью 0,5-3,0м;

третий ИГЭ - песок мелкий, серого и желтовато-серого цвета, от маловлажного до насыщенного водой, рыхлый, вскрытой мощностью 0,6-2,80м;

четвертый ИГЭ - песок пылеватый, средней плотности, полимиктового состава, плывунными свойствами, с прослоями и линзами супеси, вскрытой мощностью 0,5-1,2м;

пятый ИГЭ - супесь, серого и желтовато-серого цвета, без включений, твердой консистенции, с пятнами ожелезнения, с прослоями и линзами песка, вскрытой мощностью 0,5-2,7м.

Гидрогеологические условия участка

Подземные воды были вскрыты на глубине 1,5-2,0 м от поверхности земли, т.е. на высотной отметке 124,02-124,23м.

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод, с учетом подтопления, амплитуды колебания уровня подземных вод, влияния оросительных сетей во время поливов (июнь-август), паводкового периода (конец февраля - март) и атмосферных осадков принят на высотной отметке 125,00м.

По содержанию сухого остатка грунты – среднезасолены. Тип засоления - сульфатный.

По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO^{2-}_4 (1,107-1,692 мг/лг) грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких видах цемента.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl^- г(0,014-0,167%) грунты среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента.

Нормативная глубина промерзания грунтов: для песков 1,33м, для суглинка 1,09м.

6.2. Проектные решения

Проектом предусмотрено строительство магистральных (уличных) водопроводных сетей ул.С.Бейбарыс и по ул.Саяхат-1,6,7,8,9,10,13 в районе «Саяхат».

6.2.1. План трассы

Точки подключения приняты согласно технических условий на водоснабжение от 26.06.2012 года №04-1856 выданных ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі».

Проектируемые сети водопровода проходят по ул.С.Бейбарыс и по ул.Саяхат-1,6,7,8,9,10,13 с закольцовкой существующими сетями Ø160мм, расположенные по ул. С.Бейбарыс, М.Шокая и ул.Саяхат 2.

Улицы по обеим сторонам застроены до 30-50% индивидуальными жилыми домами. Из элементов инфраструктуры имеются на отдельных участках дороги с гравийным покрытием, сети ВЛ-0,4кВ и связи. Остальные инженерные сети и коммуникации, ирригационная сеть, озеленение и благоустройство отсутствуют.

В продольном профиле сети проложены на глубине от 1,85м и повторяют профиль существующего рельефа участка прохождения трассы.

6.2.2. Технологические решения

Система водоснабжения объединенная, хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. По степени обеспеченности подачи воды к потребителям I-й категории.

Объектами водоснабжения являются: население района, коммунально-бытовые и общественные здания, подача воды на пожаротушение.

Максимальный расчетный расход водопотребления принят расчетом, исходя из норм водопотребления для жилой застройки в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009* примечание 1 и таблица 3 в зависимости от степени благоустройства зданий.

Расчет по определению диаметров сетей выполнено с учетом гидравлического расчета сетей согласно по таблице Шевелева «Таблица для гидравлического расчета».

Свободный напор принят для двухэтажной - 14м в, районе одноэтажной застройки – 10м. СНиП РК 4.01-02-2009*, гарантированный напор в точке подключения – 0,3 МПа (по техническим условиям).

Расчетные расходы воды – 24,80 $м^3$/час.

6.2.3. Водопроводные сети.

Проектируемые сети – кольцевые, магистральные уличные водопроводные сети приняты из полиэтиленовых труб Ø110х6,6мм по ГОСТ 18599-2001, общей протяженностью 5625м.

Предусмотрены линии подводки Ø25х2,0мм для подключения жилых домов с установкой счетчиков СХВК (428шт), протяженностью – 13410м. Для подключения линий подводки предусмотрены дополнительные колодцы на магистральных (уличных) сетях. Колодцы установлены из условия возможности подключения линий подводки 2-6 жилых домов.

На пониженных точках профиля водопроводной сети, в местах выпуска воды от промывки трубопроводов предусмотрены выпуски, на повышенных переломных точках - вентили для спуска воздуха. Для отключения поврежденных участков сети на время аварии - отключающая арматура.

Установка колодцев и пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009*.

Таблица 1

Трубопроводы	из полиэтиленовых напорных труб, тип «питьевая» ГОСТ 18599 - 2001, Ø110х6,6мм L=5625м; Ø25х2,0мм L=13410м.
Основание	с песчаной подготовкой h=100мм
Глубина заложения	1,85м от поверхности земли
Фасонные части	из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 в «весьма

	усиленной» изоляции
Запорная арматура	марки FAF 3550
Водопроводные колодцы	из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84**
элементы колодцев	Сборные железобетонные по серии 3.006.1-2.87 п.2 вып.V
Упоры	по серии 3.001.1-3
Пожарные гидранты	по ГОСТ 8220-85*Е

Проектируемые сети напорной канализации подлежат испытанию в два этапа - предварительное и приемочное.

6.2.4. Конструктивные решения

Конструктивные решения приняты по типовым проектам, с учетом нормального функционирования объекта и обеспечения надежности и прочности строительных конструкций. Основанием под колодцы служит песок мелкий и суглинок. В соответствии с негативными инженерно-геологическими условиями участка строительства (пучинистость и плывунность) предусмотрены мероприятия:

использование машин и механизмов на пневмоколесах и недопущение ударных воздействий на основание;

обратная засыпка пазух колодцев предусмотрено из местного непучинистого грунта с уплотнением послойно до γ=1,65тс/м^3.

Водопроводные колодцы (круглые) по Т.П. 901-09-11.84 альбом II.**

Водопроводные колодцы – круглые, из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84**, и состоят из днища, рабочей части, перекрытия и горловины с люком.

Сборные железобетонные элементы колодцев - по серии 3.900.1-14 вып.1 и ТПР 901-09-11.84**. Рабочая часть высотой 1800мм составлена из колец диаметром 1500мм. Люки для закрытия колодцев – по ГОСТ 3634-99. Упоры – из бетона класса В7,5.

Для спуска в колодец предусмотрены стальные стремянки.

Мероприятия по защите конструкций от коррозий.

Мероприятия по защите конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004, СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.015-74*.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе.

Канализационные колодцы приняты с гидроизоляцией:

днище колодца - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10мм по грунтовке разжиженным битумом;

наружная гидроизоляция поверхностей: вертикальная (полимерное покрытие на основе лака ХП-734 из двух слоев, по шпаклевке на той же основе) и горизонтальная (щебеночная подготовка толщиной 100мм с пропиткой битумом).

по уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона марки В3.5.

6.3. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей природной среды принята в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009* и СанПиН.

Технологический процесс транспортировки воды является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых по МСН 2.04-03-2005 величин.

В связи с этим проведение воздухо-, почво- и водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусмотрено.

Сети водоснабжения приняты из труб, обеспечивающих герметичность и сохранение качества транспортируемой стоков. После монтажа трубопроводов траншея засыпается грунтом, тщательно уплотняется, а при прокладке сетей под проезжей частью улиц выполняется восстановление асфальтового покрытия.

МЕМЕДАРЕТАМА • ПОВЕКСПЕРТИЗА

6.4. Организация строительства.

Раздел разработан в соответствии со СНиП РК 1.03-06-2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Стройгенплан.

В качестве площадки временного складирования строительных материалов, механизмов, оборудования, снаряжения, инструментов и основных административно-бытовых помещений используется производственная база подрядной организации. Под временные здания и сооружения (вагончики-бытовки, туалет, контейнеры для раздельного сбора производственных и твердых бытовых отходов) - свободный от застройки участок на территории площадки строительства.

Снабжение строительных площадок:

электроэнергией и водой – от существующих сетей района;

сжатым воздухом - от компрессора.

Доставка ГСМ для работающих механизмов осуществляется автобензозаправщиками и заправка на АЗС города.

В целях пожарной безопасности на огневых работах сварочный участок оснащается первичными средствами пожаротушения согласно ППБ РК 08-97-2006.

Методы производства работ.

Разработка грунта в траншее экскаватором Э-302Б с емкостью обратной лопаты - 0,65м^3 и экскаватором-драглайн;

планировочные работы, обратная засыпка траншей бульдозером – Д-273;

монтаж сборных железобетонных элементов – автокраном КС-5863; трубопровода - трубоукладчиком Д-469-А;

уплотнение грунта при обратной засыпке и обсыпке сооружений - пневмотрамбовками в пределах 1,5-2,0м;

устройство покрытия дорог - автогрейдерами ДЗ -40;

уплотнение слоев при устройстве покрытия дорог катками на пневматических шинах весом до 25т.

Машины и механизмы: автогрейдеры, автогудронаторы, агрегаты для сварки полиэтиленовых труб, бульдозеры 59 кВт, бульдозеры 79 кВт, катки дорожные, краны на автомобильном ходу, краны до 16т на гусеничном ходу, машины бурильно-крановые, машины поливомоечные, молотки отбойные пневматические, насосы для водопонижения и водоотлива, тракторы на гусеничном ходу, трамбовки пневматические, укладчики асфальтобетона, экскаваторы одноковшовые.

Технико-экономические показатели:

затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ –6,703 тыс.чел/дней;

максимальная численность рабочих – 52 человек, средняя – 44 человек;

продолжительность строительства – 6 месяцев, в том числе 0,6 месяца – подготовительный период определена по СНиП РК 1.04.03-2008 «Продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений» по основным разводящим сетям при параллельном выполнении работ по подводкам к жилым домам.

6.5. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002. «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 4.2.3) в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Объемы работ приняты на основании задания на проектирование, ведомости объемов работ, проектных решений, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Территориальный район 11-1.

В сметной стоимости строительства учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере -1,2% (СН РК 8.02-09-2002);

затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 2,3%*0,9=2,07% (СН РК 8.02-07-2002);

средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);

средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);

налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;

переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. по $И_{мрп}$ 2013г.=1731/775; $И_{мрп}$ 2014г.=1852/775;

налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12% (2013, 2014г).

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Технологические и конструктивные решения приведены в соответствие требованиям СНиП РК 4.01-02-2009* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Генеральным планом принято оптимальное решение по размещению сетей и сооружений на участке согласно СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывной и пожарной безопасности, охране труда, надежности и устойчивости функционирования объекта.

В рабочем проекте учтены современные требования по энергосбережению, качеству и рациональности конструктивных и других проектных решений.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе «Саяхат»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части.

7.2.1 Представлена трасса сетей, согласованная: с ГУ «Городской отдел строительства», ГУ «Городской отдел земельных отношений», ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства» и с ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі».

По инженерно-геологическим изысканиям

7.2.2 Представлено техническое задание. Откорректирован масштаб топоплана.

7.2.3 По трассам линейных сооружений и/г разрезы совмещены с профилями результатов инженерно-геодезических изысканий согласно п.4.1.46 СНиП РК 1.02-18-2004.

По инженерно-геодезическим изысканиям.

7.2.4 Откорректировано:

длина теодолитного и нивелирного хода в соответствии с картограммой выполненных работ;

относительная ошибка теодолитного хода.

7.2.5 Приведена допустимая высотная невязка нивелирного хода.

План трассы.

7.2.6 Указана величина углов поворотов.

7.2.7 Представлено ситуационная схема расположения существующих сетей водоснабжения.

Водопроводные сети.

7.2.8 На трассе сетей расстояния между инженерными сетями принято согласно п.12.57 СНиП РК 3.01-01-2008.

7.2.9 Оформление чертежей приведена в соответствии СТ РК 21.601-2002.

7.2.10 Откорректированы протяженности сетей и диаметры труб.

7.2.11 Толщина и маркировка водопроводных труб принято согласно ГОСТ 18599-01.

7.2.12 Внесены изменения в спецификацию оборудования с учетом вышеизложенных замечаний и предложений.

По конструктивной части.

7.2.13 В рабочих чертежах указаны сведения по обратной засыпке при устройстве колодцев.

7.2.14 В продольном профиле и на чертежах конструктивных решений отметка УГВ приведена в соответствии с отчетом геологии.

7.2.15 В таблице колодцев выборка элементов выполнено в соответствии с проектными решениями.

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

7.2.16 Стоимость ПИР и экспертизы приняты в соответствии с объемами и видами выполняемых работ (увеличение 0,701млн. тенге).

По локальным сметам:

7.2.17 Замечания нет.

7.2.18 С учетом внесенных изменений рабочего проекта и сметной документации, изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

увеличение - 0,701 млн. тенге;

снижение - 0,000 млн. тенге.

В результате внесенных изменений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

Таблица 2

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увеличен. (-)уменьшен.
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению	
1	Мощность: протяженность сетей, в том числе:	км	8,837	19,035	+ 10,198
	магистральные Ø110х6,6мм	км	5,625	5,625	-
	линии подводки Ø25х2,0мм	км	3,212	13,410	+ 10,198
	расход воды	$м^3$/час	52,00	24,80	- 27,20

2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	42,818	42,818	-
	СМР	млн.тенге	42,239	42,239	-
	Прочие затраты	млн.тенге	0,579	0,579	-
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2013,2014 года, в том числе	млн.тенге	137,709	138,410	+ 0,701
	СМР	млн.тенге	100,938	100,938	-
	Прочие затраты	млн.тенге	36,771	37,472	+ 0,701
4	Из них, в ценах				
	2013год	млн.тенге	4,758	5,459	+ 0,701
	2014год	млн.тенге	132,951	132,951	-
5	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	6,703	6,703	-
6	Удельные капитальные вложения	млн.тг/км	15,583	7,271	- 8,312
7	Продолжительность строительства	месяц	6	6	-
8	Вид строительства	новое			

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе «Саяхат»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность:
   расход воды, $м^3$/час - 24,80
   протяженность сетей, км в том числе: - 19,035
   магистральные Ø110х6,6мм, км - 5,625
   линии подводки Ø25х2,0мм, км - 13,410
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 42,818
   СМР, млн. тенге - 42,239
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2013,2014года, млн. тенге, в том числе - 138,410
   СМР, млн. тенге - 100,938
4. Продолжительность строительства, месяц - 6

8.2. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМ:

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«2014 жылға Қызылорда қаласындағы жеке тұрғын үй секторының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру. «Саяхат» ауданын сумен жабдықтау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қуаттылығы:
   судың шығыны, $м^3$/сағ - 24,80
   желі ұзындығы, шақырым, оның ішінде: - 19,035
   магистральды Ø110х6,6мм, шақырым - 5,625
   жеткізу желілері Ø25х2,0мм, шақырым - 13,410
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 42,818
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 42,239
3. 2013,2014 жылғы ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 138,410
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 100,938
4. Құрылыстың ұзақтығы, ай - 6

8.2. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары:	Қ. Сәрсенбаев
Өндірістік бөлімінің бастығы:	Т. Әбдіхалықов
ИЖжҚ сектор жетекшісі /жетекші сарапшы:	А. Жакупов
Сметалық сектор жетекшісі:	Ш. Балмағанбетова
Сәулет-жоспарлау сектор жетекшісі:	М.Қожаев
Бас маман:	Н. Алиев
Бас маман:	Б. Әбдіхалықов
Бас маман:	Р. Лим

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №216 от "03" сентября 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	5844,635	2140,911

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)
Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014 года
на Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	1972,54	36,74	34,55	72471	68151	22367	0,02	39
		м3		2,19	9,50	4320	18739	97	0,03	59
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	61,46	288,99		17761		20070	2,03	125
		м3		288,99		17761		113		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1412	6,48	6,48	9150	9150	2876		
		м3			2,10		2965	97	0,01	14
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	605	134,10		81131		91677	0,97	587
		м3		134,10		81131		113		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1412	21,55	4,52	30429	6382	23325	0,11	155
		м3		17,03		24046		97		
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25мм	0,84	47611,09	17877,09	39993	15017	37563	173,00	145
		км		29700,00	4698,68	24948	3947	130	18,10	15
7	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 65 мм	2,1	8097,13	0,00	17004	0	21929	51,50	108
		км		8032,50	0,00	16868	0	130	0,00	0
8	Е0116-26-1	Установка счетчиков до д-40мм	256	75,82	1,57	19410	402	22118	0,41	105
		шт		67,50	0,00	17280	0	128	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-15-1	Установка вентилей до д-25мм	514	473,47	39,24	243364	20169	177638	1,47	756
				254,25	15,75	130685	8096	128	0,07	36
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			530712	119271	377726		2020
			тенге			317039	33747			124
		Материалы				94402				
		Всего заработная плата				350786				
		Накладные расходы				377726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								189
		Сметная заработная плата в Н.Р.					56659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				54506				
		ИТОГО ПО АКТУ				962944				
		Временные здания и сооружения 1,2%				11555				
		Итого:				974500				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				20172				
		Выслуга лет 1%				9745				
		Оплата доп отпусков 0,4%				3898				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1008315				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677				2409547				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				48191				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				2457738				
		НДС 12%				294929				
		ИТОГО:				2752667				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)
Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014 года
на Водопровод В1 (До ограждения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	3330,27	6,48	6,48	21580	21580	6784		
		м3			2,10		6994	97	0,01	33
2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	3386,67	21,55	4,52	72983	15308	55945	0,11	373
		м3		17,03		57675		97		
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
3	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	5,63	8287,75	0,00	46660	0	58790	51,50	290
		км		8032,50	0,00	45223	0	130	0,00	0
4	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 65 мм**	11,31	8097,13	0,00	91579	0	118102	51,50	582
		км		8032,50	0,00	90848	0	130	0,00	0
5	Е0122-38-3	**Врезка в сущ сеть, из стальных труб диам 100мм**	8	950,73	180,25	7606	1442	4820	2,01	16
		врезка		396,00	67,50	3168	540	130	0,33	3
6	Е0122-37-3	**Установка гидрантов пожарных**	29	18075,87	36,99	524200	1073	11367	1,82	53
		шт		288,00	13,50	8352	392	130	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			764608	39403	255807		1314
			тенге			205266	7925			38
		Материалы				519939				
		Всего заработная плата				213191				
		Накладные расходы				255807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								128
		Сметная заработная плата в Н.Р.					38371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				61225				
		ИТОГО ПО АКТУ				1081640				
		Временные здания и сооружения 1,2%				12980				
		Итого:				1094619				

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				22659				
		Выслуга лет 1%				10946				
		Оплата доп отпусков 0,4%				4378				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1132603**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677				**2706554**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				54131				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2760685**				
		НДС 12%				331282				
		ИТОГО:				**3091968**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №216 от "03" сентября 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	111048,065	40677,439	111048,065	40677,439	25654,231	9397,268

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникацио... инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)

Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

на Водопровод В1 (До ограждения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	18150,16	36,74	34,55	666837	627088	205810	0,02	363
		м3		2,19	9,50	39749	172427	97	0,03	545
2	E0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	562,29	288,99		162496		183621	2,03	1141
		м3		288,99		162496		113		
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	26484,4	6,48	6,48	171619	171619	53949		
		м3			2,10		55617	97	0,01	265
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	5559,58	134,10		745540		842460	0,97	5393
		м3		134,10		745540		113		
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	9585	21,55	4,52	206557	43324	158336	0,11	1054
		м3		17,03		163233		97		
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
6	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	2,26	58881,69	25695,31	133073	58071	117192	194,00	438
		км		33075,00	6813,45	74750	15398	130	26,38	60
7	E0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм**	4,53	47611,09	17877,09	215678	80983	202574	173,00	784
		км		29700,00	4698,68	134541	21285	130	18,10	82
8	E0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.219х5мм**	0,33	247994,13	49389,75	81838	16299	34934	312,70	103
		тн		62775,00	18657,00	20716	6157	130	91,12	30
9	E0122-17-6	**Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов д-200мм**	0,005	51857,62	9152,23	259	46	113	76,70	0
		км		13905,00	3458,25	70	17	130	16,89	0
10	E0122-17-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов д-100мм**	0,0106	35444,50	8449,81	376	90	219	69,90	1
		км		12712,50	3192,75	135	34	130	15,59	0

11	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийн[illegible]ия при стальных трубопроводов д-50мм км	0,0312	28874,84	8206,72	[illegible]	901	263	645	69,90	2
				12712,50	3183,75		397	99	130	15,55	0
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100мм задвижка	15	411,46	17,71		6172	266	4651	1,40	21
				231,75	6,75		3476	101	130	0,03	0
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек, клапанов или кранов диаметром до 50мм шт	172	242,08	6,95		41638	1195	32702	0,88	151
				144,00	2,25		24768	387	130	0,01	2
14	Е0116-15-2	Установка вентилей до д-50мм шт	12	473,47	39,24		5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75		3051	189	128	0,07	1
15	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 40мм шт	13	1020,00			13260				
16	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм шт	17	316,00			5372				
17	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	49,9	44687,90	2104,76		2229926	105028	193701	13,90	694
				2362,50	623,48		117889	31112	130	2,48	124
18	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб д.150мм км	0,023	115636,32	31953,19		2660	735	2346	360,00	8
				66375,00	12071,25		1527	278	130	58,95	1
19	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов д-150мм км	0,0222	43614,26	9129,13		968	203	493	75,10	2
				13635,00	3449,25		303	77	130	16,84	0
20	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа компл	29	159,07	1,57		4613	46	5262	0,78	23
				141,75	0,00		4111	0	128	0,00	0
21	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя шт	29	1320,00			38280				
22	С130809-14	Фланцы плоские приварные, Ду150мм шт	24	757,00			18168				
23	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	3,27	8224,86	100,65		26895	329	633	0,97	3
				146,25	38,03		478	124	105	0,19	1
		Водопонижение									
24	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина шт	300	1376,05	75,71		412815	22713	93248	2,55	765
				423,00	21,04		126900	6312	70	0,11	33
25	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м шт	300	293,15	191,90		87945	57570	30675	0,65	195
				101,25	44,82		30375	13446	70	0,16	48
26	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	2280	155,04	100,95		353491	230166	118663	0,34	775
				46,35	28,00		105678	63840	70	0,11	251

27	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	2280	92,82	63,34	211630	144415	77183	0,23	524
		м		29,48	18,88	67214	43046	70	0,08	182
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	192	1070,70	152,52	205574	29284	52623	1,02	196
		м3		153,68	57,15	29507	10973	130	0,28	54

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**6050262**	**1590202**	**2416177**	**12655**
	тенге	**1856901**	**440919**		**1679**
Материалы		**2603159**			
Всего заработная плата		**2297820**			
Накладные расходы		**2416177**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**1208**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**362426**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**507986**			
ИТОГО ПО АКТУ		**8974425**			
Временные здания и сооружения 1,2%		107693			
Итого:		**9082118**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 2,07%		188000			
Выслуга лет 1%		90821			
Оплата доп отпусков 0,4%		36328			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**9397268**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677		**22456434**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		449129			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**22905563**			
НДС 12%		2748668			
ИТОГО:		**25654231**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №216 от "03" сентября 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	85393,834	31280,171	85393,834	31280,171	38200,999	13993,209

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)33000

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)

Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года
на Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	2957	36,74	34,55	108640	102164	33530	0,02	59
				2,19	9,50	6476	28092	97	0,03	89
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до м3	91	288,99		26298		29717	2,03	185
				288,99		26298		113		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2116	6,48	6,48	13712	13712	4310		
					2,10		4444	97	0,01	21
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	907	134,10		121629		137440	0,97	880
				134,10		121629		113		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	2116	21,55	4,52	45600	9564	34954	0,11	233
				17,03		36035		97		
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25мм км	1,26	47611,09	17877,09	59990	22525	56345	173,00	218
				29700,00	4698,68	37422	5920	130	18,10	23
7	Е0116-26-1	Установка счетчиков до д-40мм шт	256	75,82	1,57	19410	402	22118	0,41	105
				67,50	0,00	17280	0	128	0,00	0
8	Е0116-15-1	Установка вентилей до д-25мм шт	770	473,47	39,24	364572	30215	266112	1,47	1132
				254,25	15,75	195773	12128	128	0,07	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			759850	178582	584528		2811
			тенге			440913	50583			187
		Материалы				140355				
		Всего заработная плата				491496				
		Накладные расходы				584528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**292**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**87679**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**80663**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1425041**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				17100				
		Итого:				**1442141**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				29852				
		Выслуга лет 1%				14421				
		Оплата доп отпусков 0,4%				5769				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1492183**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677				**3565836**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				71317				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**3637153**				
		НДС 12%				436458				
		ИТОГО:				**4073612**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)
Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года
на Водопровод В1 (До ограждения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	27223	36,74	34,55	1000173	940555	308690	0,02	544
		м3		2,19	9,50	59618	258619	97	0,03	817
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	841	288,99		243041		274636	2,03	1707
		м3		288,99		243041		113		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2613	6,48	6,48	16932	16932	5323		
		м3			2,10		5487	97	0,01	26
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8338	134,10		1118126		1263482	0,97	8088
		м3		134,10		1118126		113		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	19456	21,55	4,52	419277	87941	321396	0,11	2140
		м3		17,03		331336		97		
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1403,29	289,15	289,15	405761	405761	254026		
		м3			186,62		261882	97	0,86	1207
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,37	58881,69	25695,31	198431	86593	174751	194,00	654
		км		33075,00	6813,45	111463	22961	130	26,38	89
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	6,78	47611,09	17877,09	322803	121207	303190	173,00	1173
		км		29700,00	4698,68	201366	31857	130	18,10	123
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.219х5мм	0,49	247994,13	49389,75	121517	24201	51872	312,70	153
		тн		62775,00	18657,00	30760	9142	130	91,12	45
10	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции	0,007	51857,62	9152,23	363	64	158	76,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов д-200мм		13905,00	3458,25	97	24	130	16,89	0
		км								
11	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов д-100мм	0,015	35444,50	8449,81	532	127	310	69,90	1
		км		12712,50	3192,75	191	48	130	15,59	0
12	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов д-50мм	0,045	28874,84	8426,72	1299	379	930	69,90	3
		км		12712,50	3183,75	572	143	130	15,55	1
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100мм	22	411,46	17,71	9052	390	6821	1,40	31
		задвижка		231,75	6,75	5099	149	130	0,03	1
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек, клапанов или кранов диаметром до 50мм	256	242,08	6,95	61972	1779	48672	0,88	225
		шт		144,00	2,25	36864	576	130	0,01	3
15	Е0116-15-2	Установка вентилей до д-50мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
		шт		254,25	15,75	4577	284	128	0,07	1
16	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	45	44687,90	2104,76	2010956	94714	174680	13,90	626
		м3		2362,50	623,48	106313	28057	130	2,48	111
17	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб д.150мм	0,03	115636,32	31953,19	3469	959	3059	360,00	11
		км		66375,00	12071,25	1991	362	130	58,95	2
18	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов д-150мм	0,031	43614,26	9129,13	1352	283	688	75,10	2
		км		13635,00	3449,25	423	107	130	16,84	1
19	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	4,89	8224,86	100,65	40220	492	946	0,97	5
		м3		146,25	38,03	715	186	105	0,19	1
		Водопонижение								
20	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина	400	1376,05	75,71	550420	30284	124331	2,55	1020
		шт		423,00	21,04	169200	8416	70	0,11	44
21	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	400	293,15	191,90	117260	76760	40900	0,65	260
		шт		101,25	44,82	40500	17928	70	0,16	64
22	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	2500	155,04	100,95	387600	252375	130113	0,34	850
		м		46,35	28,00	115875	70000	70	0,11	275
23	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	2500	92,82	63,34	232050	158350	84630	0,23	575
		м		29,48	18,88	73700	47200	70	0,08	200
24	С11011-1185	Рукава пожарные напорные д-50 мм	40	680,00		27200				
		м								
25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	286	1070,70	152,52	306220	43621	78387	1,02	292
				153,68	57,15	43952	16345	130	0,28	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**7604549**	**2344473**	**3658211**		**18387**
			тенге			**2695777**	**779772**			**3089**
		Материалы				**2564299**				
		Всего заработная плата				**3475549**				
		Накладные расходы				**3658211**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**1829**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**548732**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**675766**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**11938525**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				143262				
		Итого:				**12081788**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				250093				
		Выслуга лет 1%				120818				
		Оплата доп отпусков 0,4%				48327				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12501026**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677				**29873413**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				597468				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**30470882**				
		НДС 12%				3656506				
		ИТОГО:				**34127387**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №216 от "03" сентября 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	31990,065	11718,114	31990,065	11718,114	31990,065	11718,114

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)
Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года
на Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
1	С130804-203	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 13,6 Dв-26,9** м	2121	59,00		125139				
2	С131102-18	**Счетчики (Водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40** шт	428	5760,00		2465280				
3	С130904-81	**Краны шаровые сварные стальные, Р4Мпа, Ду-25мм** шт	428	3850,00		1647800				
4	С130904-80	**Краны шаровые сварные стальные, Р4Мпа, Ду-20мм** шт	428	3580,00		1532240				
3	Спрайс-лист	**Фильтр сетчатый** шт	428	1547,55		662351				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге	6432810
Материалы		6432810
Ненормируемые и непредвиденные затраты		385969
ИТОГО ПО АКТУ		6818779
Временные здания и сооружения 1,2%		81825
Итого:		**6900604**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		142843
Выслуга лет 1%		69006
Оплата доп отпусков 0,4%		27602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7140055**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677				**17062426**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				341249				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**17403675**				
		НДС 12%				2088441				
		ИТОГО:				**19492116**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)
Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года
на Водопровод В1 (До ограждения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
1	8-4-234	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17 Dв-110*6,6мм** м	5681,25	726,00		4124588				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**4124588**
Материалы		**4124588**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**247475**
ИТОГО ПО АКТУ		**4372063**
Временные здания и сооружения 1,2%		52465
Итого:		**4424528**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		91588
Выслуга лет 1%		44245
Оплата доп отпусков 0,4%		17698
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**4578059**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677		**10940081**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		218802
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**11158883**
НДС 12%		1339066
ИТОГО:		**12497949**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Страниц -

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №216 от "03" сентября 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда на 2014 год. Водоснабжение в районе "Саяхат" в г.Кызылорде"	116892,700	42818,350	116892,700	42818,350	47192,835	17286,962	47192,835	17286,962	15202,770	5568,848

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)

Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

на Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
1	С130904-80	**Краны шаровые сварные стальные, Р4Мпа, Ду-20мм** шт	428	3580,00		1532240				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге	**1532240**
Материалы		**1532240**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**91934**
ИТОГО ПО АКТУ		**1624174**
Временные здания и сооружения 1,2%		19490
Итого:		**1643664**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		34024
Выслуга лет 1%		16437
Оплата доп отпусков 0,4%		6575
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**1700700**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677		**4064123**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		81282
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**4145405**
НДС 12%		497449
ИТОГО:		**4642854**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустр-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда (Водоснабжение в районе Саяхат1)

Наименование объекта - Водоснабжение по ул.Султан Бейбарыс в районе Саяхат 1,6,7,8,9,10,13

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

на Водопровод В1 (До ограждения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение								
1	С130804-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 13,6 Dв-26,9 м	11423,1	59,00		673963				
2	Спрайс-лист	FAF3550 D100 шт	37	4068,02		150517				
3	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, Р4Мпа, Ду-25мм шт	428	3850,00		1647800				
4	С131104-10	Люк чугунный, тип Т, ГОСТ 3634-99 компл	6	13400,00		80400				
5	С131104-8	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99 компл	59	8060,00		475540				
6	С12021-41	Стремянки тн	0,8996	147100,00		132331				
7	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные 159х5 мм м	53,21	1320,00		70237				
8	С130809-39	Фланцы плоские приварные, Ду200мм шт	29	1320,00		38280				
9	С130809-36	Фланцы плоские приварные, Ду100мм шт	266	572,00		152152				
10	Спрайс-лист	Втулки Д110 шт	133	410,31		54571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Спрайс-лист	Втулки Д160	12	767,03		9204				
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**3484996**
Материалы		**3484996**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**209100**
ИТОГО ПО АКТУ		**3694095**
Временные здания и сооружения 1,2%		44329
Итого:		**3738424**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		77385
Выслуга лет 1%		37384
Оплата доп отпусков 0,4%		14954
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**3868148**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,389677		**9243624**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		184872
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**9428496**
НДС 12%		1131420
ИТОГО:		**10559916**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: