Приложение №1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_30___ » октября 2017 г.

Технический надзор **ТОО «Музтау» директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна г. Алматы, Жетысуский район ул. Полежаева, 16**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: **1.Технического надзора Актуреев М.О., KZ70VJE00029977, KZ43VJE00029978, KZ27VJE00029975 от 29.08.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора от 28.08.2017г**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Мырзабаев К.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Асыл-Тау» № 07073 от 09.06.2006 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями: нет
1. _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2017 г**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2017г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;
фактически, месяц: **8**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын**, в том числе
строительно-монтажных работ **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын** (в том числе

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын**, в том числе строительно-монтажных работ **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын**,

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ПСК Градцентр» 30 ОКТ 2017
наименование проектной организации, номер проекта утвержденным(ой)
ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Мырзабаев К.К., 15.07.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Музтау» директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт (ы) по технического надзора:
Актуреев М.О., KZ70VJE00029977, KZ43VJE00029978, KZ27VJE00029975 от 29.08.2017г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение № 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Декларация о соответствии

«_30___ » октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау» г. Алматы, ул.Сатпаева, д.30а/3 оф. 147**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Алматинская обл., Райымбекский р-он , с. Кеген, ул. Сейдахмет Қорғасбаев, 27а, директор Мырзабаев К.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК Градцентр»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство инженерно-коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС	га	0,2		0,2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В объем настоящего рабочего проекта входит:

Строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, установка колодцев, устройство поливочного водопровода, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории, устройство бетонных отмосток к зданию, установка арычных лотков, устроиство прилегающей территории, отведение дождевых и талых вод с территории, работы по озеленению, освещение территории, обустройство цветников, газонов, обустройство дорожек, пандуса, ремонт площадки для ТБО, благоустройство двора прилегающей территории

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ **март 2017** _____;
месяц, год

окончание работ _____ **октябрь 2017** _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;

фактически, **8**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Мырзабаев К.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя,

М.П.

30 ОКТ 2017

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района»** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «Асыл-Тау» _____ **Мамырбаев Е.Н.**

«_____»_ _____ 2017 г

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_30___ » октября 2017 г.

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр» директор Аязбаев Ж.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **аттестованного эксперта Данилкин Ю.С., KZ02VJE00002683 от 14.10.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора /приказа/ **от 01.03.2017, №2-ОД**
№ договора и дата

по объекту:__ **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района»**

заказчиком которого является: **ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Мырзабаев К.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Асыл-Тау» № 07073 от 09.06.2006 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет

1. _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2017 г**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2017г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПСК Градцентр»** 30 ОКТ 2017

наименование проектной организации, номер проекта утвержденным (ой)

ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Мырзабаев К.К., 15.07.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «ПСК Градцентр» директор Аязбаев Ж.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Данилкин Ю.С., KZ02VJE00002683 от 14.10.2014г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_30___ » октября 2017 г.

Заказчик: **ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Алматинская обл., Райымбекский р-он , с. Кеген, ул. Сейдахмет Қорғасбаев, 27а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« » 2017г. ТОО «Асыл-Тау» в лице генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича, находящегося в г. Алматы, ул. Сатпаева, д.30а/3 офис 147**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2017г ТОО «Музтау» Технический надзор Актуреев М.О., KZ70VJE00029977, KZ43VJE00029978, KZ27VJE00029975 от 29.08.2017г.**

(при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« » 2017г ТОО «ПСК Градцентр», Авторский надзор Данилкин Ю.С., KZ02VJE00002683 от 14.10.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района»

наименование объекта и вид строительства (новое, *расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу **с.Куш Енбекшиказахского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «ПСК Градцентр»**

наименование проектной организации, номер проекта наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2017 г**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2017г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 ;**

фактически, месяц**: 8.**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Вспомогательные строения к зданию, наружние сети, благоустройство имеют следущие показатели

Технические характеристики объекта даны на 1 строение, всего 5 строений

ферма, сарай, углярка, склад, навес	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:;

На территории участка имеются: здание 208,8 м2, склад 192,5 м2, бытовое помещение 81 м2, навес 35,1 м2, туалет 8,1 м2, прокладка дорог, тротуара, по периметру ограждение из сетки, ворота, калитка. Трансформаторная подстанция, кабельный ввод, водоснабжение от

проекта входит: **Строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, установка колодцев, устройство поливочного водопровода, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории, устройство бетонных отмосток к зданию, установка арычных лотков,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте произведены: Строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, установка колодцев, устройство поливочного водопровода, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории, устройство бетонных отмосток к зданию, установка арычных лотков, устроиство прилегающей территории, отведение дождевых и талых вод с территории, работы по озеленению, освещение территории, обустройство цветников, газонов, обустройство дорожек, пандуса, ремонт площадки для ТБО, благоустройство двора прилегающей территории

6. Строительство сетей электроснабжения, уличного и внутреннего освещения, установка опор, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, установка колодцев, устройство поливочного водопровода, благоустройство с озеленением, устройство ограждения по периметру, укладка асфальта прилегающей территории, устройство бетонных отмосток к зданию, установка арычных лотков, устройство прилегающей территории, отведение дождевых и талых вод с территории, работы по озеленению, освещение территории, обустройство цветников, газонов, обустройство дорожек, пандуса, ремонт площадки для ТБО, благоустройство двора прилегающей территории прилегающей территории обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын**,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын**, в том числе строительно-монтажных работ **25 173 340.00 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын**

РЕШИЛ **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с**

установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района» _____ 30 ОКТ 2017

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» Мырзабаев К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ *М.П.*

Технический надзор **Актуреев М.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

_____ *М.П.*

Авторский надзор **Данилкин Ю.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

_____ *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мамырбаев Е.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

_____ *М.П.*

Заказчик ТОО «БУГЫТЫ АСЫЛ ТУКЫМ»
Подрядчик ТОО «Асыл-Тау»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, благоустройство с установкой ограждения по периметру КХ и фермы для КРС в с.Куш Енбекшиказахского района.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на Строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, поливочного водопровода, благоустройство с озеленением, ограждения по периметру, асфальтобетонного покрытия , бетонных отмосток, арычных лотков, отведение дождевых и талых вод с территории, работы по озеленению, обустройство цветников, газонов, обустройство дорожек, пандуса, площадки для твердых бытовых отходов

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы наружного освещения								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900		14900				
		шт								
3	Е0121-17-3	Монтаж светильников на трубах	20	251,05	64,18	5021	1284	4293	0,7	14
		шт		158,4	40,34	3168	807	108	0,18	4
4	С151703-21	Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	20	13700		274000				
		шт								
5	Е0121-17-5	Монтаж прожектора	4	199,08	6,3	796	25	339	0,48	2
		шт		76,05	2,5	304	10	108	0,01	0
6	С151703-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	4	10800		43200				
		шт								
7	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	18	14,6	0,2	263	4	203	0,07	1

30 ОКТ 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		11,8	0,1	212	2	95	0	0
8	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	32		11200				
		м								
9	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	350	14,6	0,2	5110	70	3957	0,07	25
		м		11,8	0,1	4130	35	95	0	0
10	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	1090	46,7	8,5	50903	9265	36450	0,21	229
		м		33,5	1,7	36515	1853	95	0,01	11
11	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,051	92659		4726				
		1000м								
12	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,765	46226		35363				
		1000м								
13	С151601-381 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2958	52429		15508				
		1000м								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы наружного освещения				464079				
		Раздел: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров								
14	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1058	76,94	2,62	81403	2772	14965	0,07	72
		м2		10,51	0,99	11120	1047	123	0	5
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	105,8	640,82	73,75	67799	7803	4650	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2262	1235	133	0,04	4
16	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	423,2	401,02	15,35	169710	6497	6191	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2514	2141	133	0,02	7
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1058	504,62	15,35	533892	16242	15479	0,03	36
		м2		5,94	5,06	6285	5353	133	0,02	19
18	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м, дорожной светоотражающей краской	0,0396	10970,65	1692,25	435	67	57	3,18	0
		км		450	632,07	18	25	133	2,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	166,8	366,67	6,63	61161	1106	24500	0,7	116
		м		108,68	1,76	18128	293	133	0,01	1
20	С143019-88	Камни бортовые БУП300.30.29	11,12	1910		21239				
		шт								
		Итого по разделу: Устройство асфальтовых дорог и тротуаров				935638				
		Раздел: Устройство отмостки								
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9	1886,27	100,89	16976	908	1720	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1114	344	118	0,18	2
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	18	4159,03	66,01	74863	1188	4171	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3524	449	105	0,12	2
23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,7992	73000		58342				
		т								
		Итого по разделу: Устройство отмостки				150181				
		Раздел: Устройство арычных лотков								
24	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	29,2	704,26	351,18	20564	10254	12810	1,56	46
		м		240,75	89,1	7030	2602	133	0,36	11
25	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	146	2130		310980				
		м								
		Итого по разделу: Устройство арычных лотков				331544				
		Раздел: Система поливочных трубопроводов								
26	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0745	47611,09	17877,09	3547	1332	3332	173	13
		км		29700	4698,68	2213	350	130	18,1	1
27	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,14	51202,26	20326,01	7168	2846	6584	179	25
		км		30825	5353,43	4316	749	130	20,64	3
28	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75,245	44		3311				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	141,4	237		33512				
		м								
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
31	С130804-40	Муфта, d 63 мм	0,2	594		119				
		10шт								
32	С130804-36	Муфта, d 25 мм	0,2	122		24				
		10шт								
33	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 63X2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1107		1107				
		шт.								
34	С130804-1421 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63X2 1/2X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	915		915				
		шт.								
35	С130804-1511 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	544		544				
		шт.								
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор стандартный, 19мм	2	427,68		855				
		шт								
		Отпускная цена		428		855				
		Сметная стоимость оборудования				*855*				
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Шланги	50	205,97		10298				
		м								
		Отпускная цена		206		10298				
		Сметная стоимость оборудования				*10298*				
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	4	3128,8		12515				
		шт								
		Отпускная цена		3129		12515				
		Сметная стоимость оборудования				*12515*				
39	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67,05	218,93	0	14679	0	16588	1,54	103
		м3		218,93	0	14679	0	113	0	0
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,1	134,1	0	1354	0	1530	0,97	10
		м3		134,1	0	1354	0	113	0	0
41	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т	1	9035	1294	9035	1294	5266	33	33
		шт		5603	248	5603	248	90	1,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления ,тип GWFK20/V-18-23-0391.1.1	1	3661346,77		3661347				
		шт								
		Отпускная цена		3661347		3661347				
		Сметная стоимость оборудования				*3661347*				
43	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
44	СПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик УРСВ 311 Ду40	1	81611,82		81612				
		шт								
45	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
		Итого по разделу: Система поливочных трубопроводов				3844683				
		Раздел: Благоустройство территории. Озеленение.								
46	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	1199,2	14,63	0	17544	0	22632	0,1	122
		м2		14,63	0	17544	0	129	0	0
47	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	645,1	24,82	0	16011	0	20655	0,17	111
		м2		24,82	0	16011	0	129	0	0
48	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	645,1	19,01	0	12263	0	6832	0,05	34
		м2		8,21	0	5296	0	129	0	0
49	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	15	97,2	0	1458	0	1881	0,67	10
		яма		97,2	0	1458	0	129	0	0
50	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	10	151,76	0	1518	0	1933	0,82	8
		шт		149,85	0	1499	0	129	0	0
51	Е0147-9-3	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	424,69	163,33	2123	817	1681	1,25	6
		шт		220,5	40,14	1103	201	129	0,17	1
52	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ива, береза), без кома, высотой 1,5 до 2м	10	972		9720				
		шт								
53	С143012-56	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	5	3240		16200				
		шт								
54	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	645,1	73,6	23,6	47480	15225	45687	0,34	219
		м2		49,5	5,4	31932	3484	129	0,02	15
55	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	10	129,92	28,52	1299	285	1384	0,7	7
		шт		100,8	6,53	1008	65	129	0,03	0
56	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	204,83	37,37	1024	187	1110	1,04	5
		шт		163,58	8,55	818	43	129	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Озеленение.				126642				
		Раздел: Площадка для твердых бытовых отходов								
57	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,642	218,93	0	1454	0	1643	1,54	
		м3		218,93	0	1454	0	113	0	
58	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания	2,214	1886,27	100,89	4176	223	423	0,85	
		м3		123,75	38,25	274	85	118	0,18	
59	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	6	4882,07	100,65	29292	604	1161	0,97	
		м3		146,25	38,03	878	228	105	0,19	
60	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,5	1942,88	335,84	6800	1175	3410	4,54	
		м3		699,75	126	2449	441	118	0,61	
61	C143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	218	43		9374				
		шт								
62	C143001-5 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	3,2	4452		14246				
		м3								
63	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	38,4	203,68	3,39	7821	130	4746	0,65	
		м2		117	0,72	4493	28	105	0,05	
64	E0115-155-1	Окраска стен с подготовкой поверхности известковая	38,4	13,73	0,9	527	35	404	0,06	
		м2		9,68	0,34	372	13	105	0	
65	C12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,4618	50000		23091				
		т								
66	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,165	68200		11253				
		т								
67	E0109-61-10	Монтаж стоек кровли	0,1668	9752,34	2387,56	1626	398	963	35,1	
		т		6120	295,43	1021	49	90	1,35	
68	C130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,6	410		2296				
		м								
69	C11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0194	70000		1358				
		т								
70	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0014	63600		89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
71	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	20	470,03	0,93	9401	19	1698	0,5	
		м2		79,11	0,14	1582	3	107,1	0	
72	С11011-438	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	24	896		21504				
		м2								
73	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,7	88,51	0,07	239	0	171	0,37	
		м2		60,3	0,02	163	0	105	0	
		Итого по разделу: Площадка для твердых бытовых отходов				144548				
		Раздел: Ограждения								
74	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	212	1640,52	104,2	347790	22090	32752	0,46	
		м		76,23	34,12	16161	7233	140	0,17	
75	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	212	1470,67	2,57	311782	545	33129	1	2
		м		172,84	0,79	36642	167	90	0	
76	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26	
		ворота		4207,5	600,66	8415	1201	140	2,9	
77	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42233	72	4552	15	
		ворота		2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	
78	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,2	
		калитка		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	
		Итого по разделу: Ограждения				811513				
		ИТОГО:				6808824	110716			18
						283991	31274			1
		Всего прямые затраты:				**6808824**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**2729102**				
		- оборудования				**3685015**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**52772**				
		На общестроительные работы				**277247**				
		На металломонтажные работы				**39633**				
		На сантехнические работы				**140**				
		Всего накладных расходов:				**369792**				
		Итого с накладными				**7178616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				55469				
		- трудоемкость				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				209616				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7388232				
		Итого с временными, 2,3 %				7473406				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7488560				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7526444				
		ИТОГО:				7526444				
		Сметная заработная плата				370734				
		Нормативная трудоемкость				2124				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				22035486				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				440710				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22476196				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2697144				
		Итого с НДС				25173340				
		Всего:				25173340				

Заказчик: ТОО «БҰҒЫТЫ АСЫЛ ТҰҚЫМ» _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО «Асыл-Тау» _____ (подпись)

Технадзор: ТОО «Музтау» _____ (подпись)