Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Жобаны: реконструкция русла реки Карасу
Директор сазасына енгізілді
№ 585 26.12 2016 ж
Бас маман: _____
аты-жәні қолы

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2016 г.

Заказчик **: КГУ «Управление природныхесурсов и регулирования природопользования города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от ***«30» ноября 2016г.*** **ТОО «Компания Спецстрой» 050016, г. Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова,14 кв.15 в лице Директора Бұрбасова А.Т.,**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ***«30» ноября 2016г.*** **ТОО «СейсмоСтройЗащита» в лице Директора Мусина В.А., и ответственного технического надзора Лим В.В аттестата № 06751 от 04.03.2014 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от ***«30» ноября 2016г.*** **ТОО «Казнеопроект» в лице Директора Истамкуловой А.Р., лицензия ГСЛ №08932 от 18.07.2014 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция отдельных участков и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы » г.Алматы, Турксибский район от ул. Жарылгасова до ул. Ержанова**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г.Алматы, Турксибский район от ул.Жарылгасова до ул.Ержанова.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от ; наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, талон уведомления (KZ77REA00028680) от 20.06.2016 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Казнеопроект» в лице Директора Истамкуловой А.Р., № 43 о/и 26-11-14г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом № 81 н/к от 18.05.2015г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2015 год**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;

фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность реконстрируемого участка русла реки		**L-2771**	**L-2348**
Укрепление русла по участкам монолитным железобетоном прямоугольного сечения Бетонирование дна и стенок русла	м3	3176,4	1217,38
Устройство русла из ж/б трубы д.1000мм ТИП -3	м	0	L-613
Сварные сетчатые конструкции.ТИП-4,5,6	м	0	L -265
Сварная сетка из оцинк.стали	м2	0	1880,5
Габионы КД1-2х0,5х0,5	шт	0	446
Камень колотый фр.свыше 40 мм	м3	0	463,7
Габионы МД3-4х2х0,3	шт	0	18
Трубчатые переезды(ТИП-1(заезды к домам)	**шт**	**60**	**27**
Ремонт трубчатых переездов (заезды к домам)	шт	0	2
Трубчатые переезды	шт	0	16

ТИП-2(заезды к домам)			
Трубчатые переезды на переходах через улицы и проезды	шт	7	9
Установка габионных сетчатых конструк.ТИП-1,ТИП-2	м	**L-1262**	**L-1220**
Прослойка из геотекстиля	м2	7279,78	9529,6
Камень колотый фр.св.40мм	м3	3651.68	4160.08
Габионы КД3-4х1х0,5	шт	1256	1291
Габионы МД3-4х2х0,17	шт	838	758
Габионы МД3-4х2х0,3	шт	0	246
Асфальто-бетонные работы	м2	0	4647

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Участок строительных работ расположен в Турксибском районе г.Алматы, по проекту произведена реконструкция отдельных участков водоохранной полосы реки Карасу от ул. Жарылгасова до ул. Ержанова, с целью предотвращения подтоплений и благоустройство водоохранных полос, выполнено работы по укреплению русла по участкам монолитным железобетоном прямоугольного сечения,у стройство русла из железобетонной трубы д=1,0 м и габионными конструкиями (с ПК0+00 до ПК 40+33). На пересечениях с улицами и проездами также на заезды в частные дома устроены трубчатые переезды из ж/б труб и асфальтирование переездов.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **539 527 780** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию Всего **539 527 780** тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция отдельных участков и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы » г.Алматы, Туркснбский район от ул. Жарылгасова до ул. Ержанова - принять в эксплуатацию.

Заказчик:

И.О Руководителя КГУ Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования г.Алматы — Нарымбетов М.А.

И.О Зам.Руководителя КГУ Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования г.Алматы — Нурдаулетов Д.Т.

Руководитель отдела по управлению
Водными объектами и недропользованию
КГУ УПР и РП г.Алматы — Герасименко С.В.

Технический надзор:
Директор ТОО «СейсмоСтройЗащита» — Мусин В.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Казнеопроект» — Истамкулова А.Р.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания Спецстрой» — Бурбасов А.Т.

Главный специалист отдела по управлению водными объектами и недропользованию КГУ УПР и РП г.Алматы — **Макулбеков И.Б.**